

Guayaquil, 14 de junio de 2023
Memorando No. 0213-DPEF-GPG-2023

PARA: Ingeniera Lupe del Rocío Mosquera Pineda
DIRECTORA PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS

DE Ing. César Jonathan Moyano Reyes
DIRECTOR PROVINCIAL DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN

Asunto: Informe para Liquidación de contrato- alcance de rubros ejecutados
Contrato No. O-OBR-0088-2007-X-
Contratista: Compañía ABENISTA S.A.
Objeto: PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES GUARDERÍAS COMUNITARIAS: "SANTIAGO APÓSTOL", "MONSERRAT", "VIRGEN DE LAS NIEVES" Y "BEATO JOSÉ ALLAMANO" Y JARDÍN DE INFANTES CRECIENDO PARA JESÚS, EN FLOR DEL BASTIÓN, EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI.

De mis consideraciones:

1. ANTECEDENTES

Con oficio No. GPG-DPCP-DAO-0526-2023, del 11 de abril de 2023, el Director Provincial de Compras Públicas, solicita la liquidación técnica-económica actualizada del contrato, a fin de continuar con el proceso administrativo de Terminación del contrato No. O-OBR-0088-2007-X-0, cuyo objeto es la "PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES GUARDERÍAS COMUNITARIAS: "SANTIAGO APÓSTOL", "MONSERRAT", "VIRGEN DE LAS NIEVES" Y "BEATO JOSÉ ALLAMANO" Y JARDÍN DE INFANTES CRECIENDO PARA JESÚS, EN FLOR DEL BASTIÓN, EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI", suscrito con la Compañía ABENISTA S.A.

Con oficio No. PG-DIEF-JCT-2023-0762-OF, del 17 de abril del 2023, se solicita información económica- financiera del contrato de la referencia, a la Dirección Provincial Financiero.

Con oficio No. 02602-DPF-KPS-2023, del 12 de mayo del 2023, la Dirección Provincial Financiera remite información Financiera del contrato de la referencia.

2. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO. -

A continuación, se hace constar el detalle de la liquidación económica-contable correspondiente a la ejecución de la obra: "PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES GUARDERÍAS COMUNITARIAS: "SANTIAGO APÓSTOL", "MONSERRAT", "VIRGEN DE LAS NIEVES" Y "BEATO JOSÉ ALLAMANO" Y JARDÍN DE INFANTES CRECIENDO PARA JESÚS, EN FLOR DEL BASTIÓN, EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI", objeto del **contrato No O-OBR-0088-2007-X-0**, acorde a Informe Económico Actualizado, y Certificación de Abonos, remitidos por la Dirección Provincial Financiera mediante oficio No. 02602-DPF-KPS-2023, del 12 de mayo del 2023 y oficio 0553-DPF-SDCON-SRM-2023, del 20 de abril de 2023:

Resumen de Planillas:

Descripción	Valor (USD)	Fecha de pago
Monto del contrato	\$171.214,15	-
Anticipo 80%	\$136.971,32	19/4/2007
Valores planillados (Planilla Única)	\$101.144,24	28-may-08
Saldo contable	\$70.069,91	-
Anticipo 80%	\$136.971,32	19/4/2007
Anticipo Amortizado	\$83.390,74	-
Saldo por Amortizar	\$ 53.580,58	
Pago en exceso en Planilla Única	\$ 5,62	

Valores sin incluir I.V.A.

Detalle de Rubros Ejecutados:

Se adjunta los cuadros de rubros correspondientes a la planilla No. 1, conforme a detalle de documento ABENISTA-CG-2008-0038, mediante el cual la Gerente General de la compañía contratista presenta al Prefecto Provincial a la fecha, la planilla No. 1 de avance de obra, debidamente suscrito por la contratista y el fiscalizador, por un valor de USD 101 144,24; valor que fue aprobada por el fiscalizador a la fecha Ing. José Simbaña

Naula, con oficio 0255-JSN-DF-08 del 14 de abril del 2008, y que guarda relación con oficio 0235-LBP-DF-08, del 14 de abril de 2008 y oficio 0495-PDP-DF-08, del 28 de abril de 2008, escritos por el Subdirector y Director de Fiscalización (E), respectivamente:

Rubro	Unidad	Presupuestado			Presente Planilla		Planilla Anterior		Total a la Fecha	
		Cantidad	P.Unitario	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total
OBRA: Santiago Apostol										
TERMINACION DE OBRA										
EXCAVACION	m3	8.00	5.58	44.64	8.00	44.64	0.00	0.00	8.00	44.64
DESALJO	m3	10.01	4.28	42.84	10.01	42.84	0.00	0.00	10.01	42.84
REllENO COMPACTADO	m3	26.98	15.05	404.54	26.98	404.54	0.00	0.00	26.98	404.54
REllANTILLO H.S.	m2	0.98	7.75	7.60	0.98	7.60	0.00	0.00	0.98	7.60
PLINTOS DE H.A. (0.70x0.70)	m2	0.23	362.23	72.78	0.23	72.67	0.00	0.00	0.20	72.57
MURO DE PIEDRA BASE	m1	22.55	7.58	170.93	22.55	170.93	0.00	0.00	22.55	170.93
RIOSTRAS H.A. 0.15x2.25	m3	0.85	418.51	355.73	0.85	355.73	0.00	0.00	0.85	355.73
COLUMNAS 0.25 x 0.25	m3	0.38	479.35	181.01	0.38	181.01	0.00	0.00	0.38	181.01
VIGA METAL 2(150x50x15x3)	m1	27.70	12.07	334.34	27.70	334.34	0.00	0.00	27.70	334.34
MESON DE H.A.	m2	2.59	43.77	109.43	2.50	109.43	0.00	0.00	2.50	109.43
PAREDES BLOQUES H.S.	m2	257.00	15.05	4,073.45	257.00	4,073.45	0.00	0.00	257.00	4,073.45
ENLUCIDO PAREO INT. EXT	m2	533.00	7.96	4,242.68	533.00	4,242.68	0.00	0.00	533.00	4,242.68
CONTRAPIISO H.S.	m2	108.00	12.03	1,299.24	108.00	1,299.24	0.00	0.00	108.00	1,299.24
SOBREPISO DE CERAMICA	m2	105.00	24.48	2,643.84	108.00	2,643.84	0.00	0.00	108.00	2,643.84
CUBIERTA ESTIPLANEL (e=0.40 mm)	m2	55.58	12.33	697.63	56.58	697.63	0.00	0.00	56.58	697.63
TUMBOAD YESO	m2	105.00	13.29	1,435.32	108.00	1,435.32	0.00	0.00	108.00	1,435.32
PUERTA METAL 0.9x2.0m (incl.cerradura pestillo muerto)	u	1.00	159.78	159.78	1.00	159.78	0.00	0.00	1.00	159.78
PUERTAS MADERA LAUREL 80x200	u	6.00	184.47	1,108.82	6.00	1,108.82	0.00	0.00	6.00	1,108.82
PUERTAS MADERA LAUREL 60x200	u	3.00	167.80	503.40	3.00	503.40	0.00	0.00	3.00	503.40
CERRADURAS INTERIORES	u	9.00	38.91	350.19	9.00	350.19	0.00	0.00	9.00	350.19
VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	m2	6.96	146.84	1,022.01	6.95	1,022.01	0.00	0.00	6.96	1,022.01
REJAS METALICAS	m2	11.12	30.58	340.05	11.12	340.05	0.00	0.00	11.12	340.05
REVESTIMIENTO DE CERAMICA	m2	23.70	24.48	580.18	23.70	580.18	0.00	0.00	23.70	580.18
PINTURA DE CAUCHO	m2	533.00	4.32	2,302.56	533.00	2,302.56	0.00	0.00	533.00	2,302.56
PUNTOS DE AGUA POTABLE	pto	8.00	21.37	170.96	8.00	170.96	0.00	0.00	8.00	170.96
TUBERIA PVC 1/2	ml	12.00	4.73	56.76	12.00	56.76	0.00	0.00	12.00	56.76
TUBERIA PVC 3/4	ml	16.00	5.75	92.00	16.00	92.00	0.00	0.00	16.00	92.00
TUBERIA PVC 1	ml	17.00	6.57	111.69	17.00	111.69	0.00	0.00	17.00	111.69
PUNTOS DE AGUAS SERVIDAS	pto	8.00	39.36	314.88	8.00	314.88	0.00	0.00	8.00	314.88
TUBERIA PVC 2	ml	5.00	6.36	31.89	5.00	31.89	0.00	0.00	5.00	31.89
TUBERIA PVC 3	ml	7.00	10.83	75.81	7.00	75.81	0.00	0.00	7.00	75.81
TUBERIA PVC 5	ml	15.00	-	-	15.00	-	0.00	0.00	-	-
INDUSTRIAL SA BLANCO	u	3.00	139.12	417.36	3.00	417.36	0.00	0.00	3.00	417.36
LAVATORIO EDESA BLANCO	u	3.00	74.76	224.28	3.00	224.28	0.00	0.00	3.00	224.28
LAVADERO ACERO INOX. (1 POZO)	u	1.00	108.40	108.40	1.00	108.40	0.00	0.00	1.00	108.40
DUCHA STANDART	u	1.00	31.61	31.61	1.00	31.61	0.00	0.00	1.00	31.61
CAJA DE REGISTRO	u	3.00	52.78	158.34	3.00	158.34	0.00	0.00	3.00	158.34
PUNTOS DE LUZ	pto	15.00	35.22	528.33	15.00	528.33	0.00	0.00	15.00	528.33
TOMACORRIENTES 110 V POLARIZADOS	pto	12.00	35.76	441.36	12.00	441.36	0.00	0.00	12.00	441.36
TOMACORRIENTES 220 V	pto	2.00	41.50	83.00	2.00	83.00	0.00	0.00	2.00	83.00
PANEL BREAKERS 4-8	u	1.00	126.28	126.28	1.00	126.28	0.00	0.00	1.00	126.28

Rubro	Unidad	Presupuestado			Presente Planilla		Planilla Anterior		Total a la Fecha	
		Cantidad	P.Unitario	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total
TABLERO DE MEDIDOR										
ACOMETIDA	m1	12.03	7.24	86.88	12.00	86.88	0.00	0.00	12.00	86.88
VENTILADORES	u	6.00	64.56	387.36	6.00	387.36	0.00	0.00	6.00	387.36
PIZARRON ACRILICO	u	1.00	179.08	179.08	1.00	179.08	0.00	0.00	1.00	179.08
LEYENDA BAJO RELIEVE	u	1.00	183.85	183.85	1.00	183.85	0.00	0.00	1.00	183.85
LIMPIEZA FINAL	m2	120.00	0.42	50.40	120.00	50.40	0.00	0.00	120.00	50.40
TOTAL1				26,413.76						26,413.76
CISTERNA TIPO "B" (V = 7.92 m³)										
LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	18.48	0.62	11.46	18.48	11.46	0.00	0.00	18.48	11.46
REPLANTEO Y TRAZADO	m2	5.28	0.50	2.64	5.28	2.64	0.00	0.00	5.28	2.64
EXCAVACION	m3	27.20	5.58	151.78	27.20	151.78	0.00	0.00	27.20	151.78
DESALJO	m3	36.18	4.28	154.85	36.18	154.85	0.00	0.00	36.18	154.85
REllENO COMPACTADO	m3	16.11	15.05	242.46	16.11	242.46	0.00	0.00	16.11	242.46
H.A. CISTERNA B (incl impermeab.)	m3	3.17	435.63	1,380.95	3.17	1,380.95	0.00	0.00	3.17	1,380.95
ENLUCIDO IMPERMEABILIZADO	m2	29.20	8.95	261.34	29.20	261.34	0.00	0.00	29.20	261.34
TAPA METALICA 50x50	u	1.00	31.41	31.41	1.00	31.41	0.00	0.00	1.00	31.41
BOMBA 1/2 H.P. CJACC	u	1.00	581.43	581.43	1.00	581.43	0.00	0.00	1.00	581.43
TANQUE PRESION 40 G.	u	1.00	164.68	164.68	1.00	164.68	0.00	0.00	1.00	164.68
TOTAL2				2,983.00						2,983.00
CAMARA SEPTICA TIPO "A"										
LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	20.00	0.62	12.40	20.00	12.40	0.00	0.00	20.00	12.40
REPLANTEO Y THAZADO	m2	8.16	0.50	4.08	8.16	4.08	0.00	0.00	8.16	4.08
EXCAVACION	m3	25.20	5.58	140.62	25.20	140.62	0.00	0.00	25.20	140.62
DESALJO	m3	33.51	4.28	143.42	33.51	143.42	0.00	0.00	33.51	143.42
REllENO COMPACTADO	m3	14.70	15.05	221.24	14.70	221.24	0.00	0.00	14.70	221.24
REllANTILLO H.S.	m2	1.44	7.75	11.16	1.44	11.16	0.00	0.00	1.44	11.16
PLINTOS H.A. (CAMARA SEPTICA)	m3	0.22	360.57	79.33	0.22	79.33	0.00	0.00	0.22	79.33
RIOSTRAS H.A. 0.20x0.30	m3	0.50	366.25	183.13	0.50	183.13	0.00	0.00	0.50	183.13
COLUMNAS H.A. 0.20x0.20 C.S.A	m3	0.27	557.76	150.60	0.27	150.60	0.00	0.00	0.27	150.60
VIGA H.A. 0.20x0.20	m3	0.24	596.68	202.87	0.24	202.87	0.00	0.00	0.24	202.87
LOSA H.A. (CAMARA SEPTICA A)	m3	0.60	413.09	247.85	0.60	247.85	0.00	0.00	0.60	247.85
BLOQUE DORIL (20x20x40)	m2	12.60	22.83	287.66	12.60	287.66	0.00	0.00	12.60	287.66
ENLUCIDO PISO-TAPA C SEP.	m2	5.00	6.41	38.46	6.00	38.46	0.00	0.00	6.00	38.46
CONTRAPIISO H.S. PAL	m2	4.20	11.22	47.12	4.20	47.12	0.00	0.00	4.20	47.12
TUBERIA VENTILACION PVC 2	u	1.00	6.36	6.36	1.00	6.36	0.00	0.00	1.00	6.36
TOTAL3				1,776.30						1,776.30
SUBTOTAL				31,173.06						31,173.06

Rubro	Unidad	Presupuestado		Presente Planilla		Planilla Anterior		Total a la Fecha	
		Cantidad	P.Unitario	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad
OBRA: Guadaira Monserrat									
TERMINACION DE OBRA									
MESON DE H.A.	m2	5.00	43.77	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAREDES BLOQUES H.S.	m2	72.00	15.85	1,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENLUCIDO PARED INT. EXT	m2	153.00	7.96	1,217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTAPISO DE H.S.	m2	34.04	12.03	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SCOTCH P/SU BALDOZA GRIS 30x30	m2	102.00	23.85	2,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIBERTY ESTIL PANEL (e = 0.40 mm)	m2	47.00	12.33	579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORSEAS METAL 80x40x15x2	m1	48.00	10.62	509.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUMBADO YESO	m2	102.64	13.29	1,365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUERTA METAL 0.9x2.0m/Incl cerradura pestillo muerto	u	2.00	159.78	319.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUERTAS MADERA LAUREL 80x200	u	2.00	184.47	368.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUERTAS MADERA LAUREL 60x200	u	3.00	167.40	502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CERRADURAS INTERIORES	u	6.00	38.91	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	m2	5.68	146.84	834.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REJAS METALICAS	m2	8.40	30.58	256.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVESTIMIENTO DE CERAMICA	m2	42.00	24.48	1,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA DE CAUCHO	m2	397.00	4.32	1,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTOS DE AGUA POTABLE	mto	10.00	21.37	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBERIA PVC 1/2	m1	26.50	4.73	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTOS DE AGUAS SERVIDAS	pto	10.00	39.38	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBERIA PVC 2	m1	9.00	8.36	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBERIA PVC 4	m1	15.00	10.83	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBERIA PVC 6	m1	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDORO EDESA BLANCO	u	3.00	139.12	417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BAÑATORIO EDESA BLANCO	u	3.00	74.76	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAVADERO ACERO INOX (2 PÓZO)	u	1.00	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUCHA STANDART	u	2.00	31.81	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAJA DE REGISTRO	u	2.00	52.78	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTOS DE LUZ	pto	20.00	35.22	704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOMACORRIENTES 110 V POLARIZADOS	pto	12.00	38.78	441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOMACORRIENTES 220 V	pto	1.00	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PANEL BREAKERS 4-8	u	1.00	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TABLERO DE MEDIDOR	u	1.00	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACOMETIDA	m1	12.00	7.24	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTILADORES	u	6.00	64.56	387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIZARRON ACRILICO	u	1.00	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEYENDA BAJO RELIEVE	u	1.00	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMPIEZA FINAL	m2	200.00	0.42	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL 1		17,639.23					

Rubro	Unidad	Presupuestado		Presente Planilla		Planilla Anterior		Total a la Fecha	
		Cantidad	P.Unitario	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad
CISTERNA TIPO "B" (V = 7.92 m³)									
LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	18.45	0.62	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPLANTEO Y TRAZADO	m2	5.28	0.50	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCAVACION	m3	27.20	5.58	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESALOJO	m3	36.18	4.28	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELLENO COMPACTADO	m3	16.11	15.05	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.A. CISTERNA B (incl.impermeab.)	m3	3.17	435.63	1,380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENLUCIDO IMPERMEABILIZADO	m2	29.20	8.95	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAPA MET ALICA 50x50	u	1.00	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOMBA 1/2 H.C. C.IACC.	u	1.00	581.43	581.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TANQUE PRESION 40 G.	u	1.00	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL 2		2,983.00					
CAMARA SEPTICA TIPO "A"									
LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	20.00	0.62	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPLANTEO Y TRAZADO	m2	8.16	0.50	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCAVACION	m3	25.20	5.58	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESALOJO	m3	33.51	4.28	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELLENO COMPACTADO	m3	14.70	15.05	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPLANTILLO H.S.	m2	1.44	7.75	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLINTOS H.A. (CAMAERA SEPTICA)	m3	0.22	360.57	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RIOSTRAS H.A. 0.20x0.30	m3	0.50	366.25	183.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COLUMNAS H.A.0.20x0.20 C.S.A	m3	0.27	557.76	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGA H.A. 0.20x0.20	m3	0.34	596.68	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOSA H.A CAMAERA SEPTICA A	m3	0.60	413.09	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BLOQUE DOBLE(20x20x40)	m2	12.60	22.83	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENLUCIDO PISO TAPA C SEP	m2	6.00	8.41	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRAPISO H.S. PAL	m2	4.20	11.22	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBERIA VENTILACION PVC 2	u	1.00	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL 3		1,776.30					
		SUBTOTAL		22,398.53					
Rubro	Unidad	Presupuestado		Presente Planilla		Planilla Anterior		Total a la Fecha	
		Cantidad	P.Unitario	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	

Rubro	Unidad	Presupuestado			Presente Planilla		Planilla Anterior		Total a la Fecha	
		Cantidad	P.Unitario	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total
ENLUCIDO DE FILOS	m ²	92.50	2.55	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUERTA METAL 0.9x2.0m incl cerradura pestillo muert	u	3.00	159.78	479.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUERTAS MADERA LAUREL 80x200	u	4.00	184.47	737.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUERTAS MADERA LAUREL 60x200	u	5.00	167.80	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CERRADURAS INTERIORES	u	9.00	38.91	350.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	m ²	11.64	146.84	1,709.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REJAS METALICAS	m ²	16.68	30.58	510.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVESTIMIENTO DE CERAMICA	m ²	98.00	24.48	2,399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURA DE CAUCHO	m ²	481.00	4.32	2,077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTOS DE AGUA POTABLE	pto	12.00	21.37	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBERIA PVC 1/2	ml	41.50	4.73	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTOS DE AGUAS SERVIDAS	pto	12.00	39.36	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBERIA PVC 2	ml	16.00	6.36	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBERIA PVC 4	ml	14.00	10.83	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBERIA PVC 6	ml	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-
INDORIO EDESA BLANCO	u	5.00	139.12	695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LLAVATORIO EDESA BLANCO	u	4.00	74.76	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LLAVADERO ACERO INOX. (1 POZO)	u	1.00	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUCHA STANDART	u	2.00	31.81	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAJA DE REGISTRO	u	3.00	52.78	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTOS DE LUZ	pto	19.00	35.22	669.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOMACORRIENTES 110 V POLARIZADOS	pto	10.00	36.78	367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOMACORRIENTES 220 V	pto	2.00	53.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLUGS BREAKERS 4-8	u	1.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TABLERO DE MEDIDOR	u	1.00	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACOMETIDA	ml	12.00	7.24	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTILADORES	u	6.00	64.56	387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIZARRON ACRILICO	u	1.00	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEYENDA BAJO RELIEVE	u	1.00	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMPIEZA FINAL	m ²	120.00	0.42	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1				33,194.17						
CISTERNA TIPO "B" (V = 7.92 m³)										
LIMPIEZA Y DESBROZE	m ²	18.48	0.62	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPLANTEO Y TRAZADO	m ²	5.28	0.50	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCAVACION	m ³	27.20	5.58	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESALOJO	m ³	36.18	4.28	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELENDO COMPACTADO	m ³	16.11	15.05	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.A. CISTERNA B (ind impermeab.)	m ³	3.17	435.63	1,380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENLUCIDO IMPERMEABILIZADO	m ²	29.20	8.95	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAPA METALICA 50x50	u	1.00	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOMBA 1/2 H.P. C/ACC	u	1.00	581.43	581.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TANQUE PRESION 40 G	u	1.00	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2				2,983.00						

Rubro	Unidad	Presupuestado			Presente Planilla		Planilla Anterior		Total a la Fecha	
		Cantidad	P.Unitario	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total
CAMARA SEPTICA TIPO "A"										
LIMPIEZA Y DESBROZE	m ²	20.00	0.62	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPLANTEO Y TRAZADO	m ²	8.16	0.50	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCAVACION	m ³	25.20	5.58	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESALOJO	m ³	33.51	4.28	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELENDO COMPACTADO	m ³	14.70	15.05	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.A. CISTERNA B (ind impermeab.)	m ³	3.17	435.63	1,380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENLUCIDO IMPERMEABILIZADO	m ²	29.20	8.95	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 3				1,776.30						
SUBTOTAL				37,953.48						
Presupuestado		Presupuestado			Presente Planilla		Planilla Anterior		Total a la Fecha	
Rubro	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total
OBRA: Guarderia Beato Jose Allamano										
TERMINACION DE OBRA										
DEMOLICION DE PAREDES	m ²	4.00	5.01	20.04	4.00	20.04	0.00	0.00	4.00	20.04
PAREDES BLOQUES H.S.	m ²	15.00	15.85	237.75	15.00	237.75	0.00	0.00	15.00	237.75
PANELES DIVIS. EST. ALUM. Y MDF	m ²	11.00	127.63	1,403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MESON DE H.A.	m ²	4.25	43.77	186.02	3.58	156.70	0.00	0.00	3.58	156.70
SOBREPISO BALDOSAS GRIS	m ²	108.00	23.85	2,575.80	108.00	2,575.80	0.00	0.00	108.00	2,575.80
GRADAS EXT. ANCHO 1.20 m (e = 10 cm.)	m ²	8.50	16.54	140.59	8.50	140.59	0.00	0.00	8.50	140.59
PUERTAS MADERA LAUREL 80x200	u	5.00	184.47	922.35	3.00	553.41	0.00	0.00	3.00	553.41
PUERTAS MADERA LAUREL 60x200	u	4.00	167.80	671.20	4.00	671.20	0.00	0.00	4.00	671.20
CERRADURAS INTERIORES	u	9.00	38.91	350.19	8.00	311.26	0.00	0.00	8.00	311.28
VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	m ²	10.26	146.84	1,506.58	5.86	860.48	0.00	0.00	5.86	860.48
CUBIERTA ESTILPANEL (e = 0.4 mm)	m ²	16.00	12.33	197.28	16.00	197.28	0.00	0.00	16.00	197.28
TUMBADO DE YESO	m ²	108.00	13.29	1,435.32	108.00	1,435.32	0.00	0.00	108.00	1,435.32
REVESTIMIENTO DE CERAMICA	m ²	48.00	24.48	1,175.04	48.00	1,175.04	0.00	0.00	48.00	1,175.04
PINTURA DE CAUCHO	m ²	455.26	4.32	2,096.32	485.26	2,096.32	0.00	0.00	485.26	2,096.32
PUNTOS DE AGUA POTABLE	pto	12.00	21.37	256.44	12.00	256.44	0.00	0.00	12.00	256.44
TUBERIA PVC 1/2	ml	35.00	4.73	165.55	35.00	165.55	0.00	0.00	35.00	165.55
PUNTOS DE AGUAS SERVIDAS	pto	12.00	39.36	472.32	12.00	472.32	0.00	0.00	12.00	472.32



Rubro	Unidad	Presupuestado			Presente Planilla			Planilla Anterior		Total a la Fecha	
		Cantidad	P.Unitario	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	
TUBERIA PVC 2	ml	10.00	6.36	63.60	16.00	63.60	0.00	0.00	10.00	63.60	
TUBERIA PVC 4	ml	16.00	10.83	173.28	16.00	173.28	0.00	0.00	16.00	173.28	
INDORO EDESA BLANCO	u	4.00	139.12	556.48	4.00	556.48	0.00	0.00	4.00	556.48	
LAVATORIO EDESA BLANCO	u	4.00	74.76	299.04	4.00	299.04	0.00	0.00	4.00	299.04	
LAVADERO ACERO INOX. (2 POZO)	u	1.00	187.69	187.69	1.00	187.69	0.00	0.00	1.00	187.69	
DUCHA STANDART	u	2.00	31.81	63.62	2.00	63.62	0.00	0.00	2.00	63.62	
CAJA DE REGISTRO	u	1.00	52.78	52.78	1.00	52.78	0.00	0.00	1.00	52.78	
PUNTOS DE LUZ	pto	20.00	35.22	704.40	20.00	704.40	0.00	0.00	20.00	704.40	
TOMACORRIENTES 110 V POLARIZADOS	pto	13.00	36.78	478.14	13.00	478.14	0.00	0.00	13.00	478.14	
TOMACORRIENTES 220 V	pto	2.00	41.50	83.00	2.00	83.00	0.00	0.00	2.00	83.00	
PANEL BREAKERS 4-8	u	1.00	126.28	126.28	1.00	126.28	0.00	0.00	1.00	126.28	
TABLERO DE MEDIDOR	u	1.00	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACOMETIDA	ml	20.00	7.24	144.80	20.00	144.80	0.00	0.00	20.00	144.80	
VENTILADORES	u	6.00	64.56	387.36	6.00	387.36	0.00	0.00	6.00	387.36	
PIZARRON ACRILICO	u	1.00	179.08	179.08	1.00	179.08	0.00	0.00	1.00	179.08	
LEYENDA BAJO RELIEVE	u	1.00	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PASAMANOS METALICOS	ml	8.00	35.38	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LIMPIEZA FINAL	m2	160.00	0.42	67.20	160.00	67.20	0.00	0.00	160.00	67.20	
TOTAL 1				17,918.73		14,892.27				14,892.27	
CAMARA SEPTICA TIPO "A"											
LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	20.00	0.62	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REPLANTEO Y TRAZADO	m2	8.16	0.50	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EXCAVACION	m3	25.20	5.58	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DESOLOJO	m3	33.51	4.28	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RELLENO COMPACTADO	m3	14.70	15.05	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REPLANTILLO H.A.	m2	1.44	7.75	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PLINTOS H.A.(CAMARA SEPTICA)	m3	0.22	360.57	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PISTERIA H.A. 0.20x0.30	m3	0.45	566.55	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COLUMNAS H.A. 0.20x0.20 C.S.A	m3	0.27	557.76	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIGA H.A. 0.20x0.20	m3	0.34	595.68	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOSA H.A.CAMARA SEPTICA A	m3	0.69	413.09	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BLOQUE DOBLE(20x20x40)	m2	12.69	22.83	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ENLUCIDO PISO-TAPA C SEP.	m2	6.00	6.41	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRAPISO H.S. PA	m2	4.20	11.22	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TUBERIA VENTILACION PVC 2	u	1.00	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 2				1,776.30		0.00				0.00	
SUBTOTAL				19,695.03		14,892.28				14,892.28	

Rubro	Unidad	Presupuestado			Presente Planilla			Planilla Anterior		Total a la Fecha	
		Cantidad	P.Unitario	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	
Jardin de Infante Creciendo Para Jesus											
OBRA: Bloque Tipos Dos Aulas A-93											
LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	250.72	0.62	160.25	290.72	180.25	0.00	0.00	290.72	180.25	
REPLANTEO Y TRAZADO	m2	166.57	0.50	83.29	166.57	83.29	0.00	0.00	166.57	83.29	
EXCAVACION	m3	7.81	4.28	34.33	43.41	43.58	0.00	0.00	7.81	43.58	
DESOLOJO	m3	10.15	4.28	43.44	10.15	43.44	0.00	0.00	10.15	43.44	
RELLENO COMPACTADO	m3	39.88	15.05	600.19	39.88	600.19	0.00	0.00	39.88	600.19	
PIERLO H.A.	m2	14.58	7.75	113.00	14.58	113.00	0.00	0.00	14.58	113.00	
PIINTOS H.A. 0.80 x 0.80	m3	2.30	332.33	765.51	2.30	765.51	0.00	0.00	2.30	765.51	
RIOTRASH H.A. 0.15 x 0.25	m3	1.91	446.29	852.41	1.91	852.41	0.00	0.00	1.91	852.41	
MURO DE PIEDRA BASE	ml	110.20	7.58	826.32	110.20	826.32	0.00	0.00	110.20	826.32	
COLUMNAS H.A. 0.20 x 0.20	m3	2.30	478.04	1,099.49	2.30	1,099.49	0.00	0.00	2.30	1,099.49	
VIGAS DE CUBIERTA H.A. 0.15 x 0.20	m3	2.12	532.60	1,129.11	2.12	1,129.11	0.00	0.00	2.12	1,129.11	
PILARETES, ANTEPECHOS, DINTELES	ml	48.00	137.11	658.08	48.00	658.08	0.00	0.00	48.00	658.08	
PARED BLOQUES ARCILLA ALF.	m2	86.26	15.53	1,339.62	86.26	1,339.62	0.00	0.00	86.26	1,339.62	
RAYADO DE BLOQUES	m2	143.38	1.11	159.15	143.38	159.15	0.00	0.00	143.38	159.15	
REJA PARA VENTANAS	m2	50.08	30.58	1,531.45	50.08	1,531.45	0.00	0.00	50.08	1,531.45	
ENLUCIDO PARED. (LETREROS)	m2	14.00	7.95	111.44	14.00	111.44	0.00	0.00	14.00	111.44	
ENLUCIDO DE FILOS	ml	180.10	2.55	459.26	180.10	459.26	0.00	0.00	180.10	459.26	
ENLUCIDO ESTRUCTURA	m2	83.56	8.18	683.52	83.56	683.52	0.00	0.00	83.56	683.52	
ENDURADA Y RESANE DE BATERINES	u	2.00	17.49	34.98	2.00	34.98	0.00	0.00	2.00	34.98	
CONTRAPISO DE H.S. ALISADO	m2	163.00	11.22	1,828.66	163.00	1,828.66	0.00	0.00	163.00	1,828.66	
CUBIERTA METALICA GALVAMUME CON CABALLE	m2	156.00	15.07	2,350.92	156.00	2,350.92	0.00	0.00	156.00	2,350.92	
ESTRUCTURA MET DE CUBIERTA	m2	156.00	21.77	3,396.12	156.00	3,396.12	0.00	0.00	156.00	3,396.12	
CANALON A.A.L (LATON REF.)	ml	44.00	7.76	341.44	44.00	341.44	0.00	0.00	44.00	341.44	
PUERTA METALICA (incluye cerradura)	u	2.00	159.78	319.56	2.00	319.56	0.00	0.00	2.00	319.56	
VENTILADOR DE TUMBADO (Ø = 120 m)	u	6.00	64.56	387.36	6.00	387.36	0.00	0.00	6.00	387.36	
PINTURA DE CAUCHO INT-EXT	m2	97.56	4.32	421.46	97.56	421.46	0.00	0.00	97.56	421.46	
BARNIZ (PARED VISTAS)	m2	145.54	3.53	513.76	145.54	513.76	0.00	0.00	145.54	513.76	
PUNTO DE LUZ 110 v	pto.	16.00	35.22	563.52	16.00	563.52	0.00	0.00	16.00	563.52	
PUNTO DE TOMACORRIENTE 110 v	pto.	2.00	36.78	73.56	2.00	73.56	0.00	0.00	2.00	73.56	
PANEL BREAKERS 2-4	u	1.00	102.69	102.69	1.00	102.69	0.00	0.00	1.00	102.69	
PANEL MEDIDOR	u	1.00	92.37	92.37	1.00	92.37	0.00	0.00	1.00	92.37	
ACOMETIDA ELECTRICA	ml	10.00	7.24	72.40	10.00	72.40	0.00	0.00	10.00	72.40	
LEYENDA TIPO BAJO RELIEVE	u	3.00	163.85	491.55	3.00	491.55	0.00	0.00	3.00	491.55	
PUPITRE UNIPERSONAL PLASTICO	u	84.00	27.87	2,341.08	84.00	2,341.08	0.00	0.00	84.00	2,341.08	
PIZARRON ACRILICO (1.2 x 2.4 m)	u	2.00	179.08	358.16	2.00	358.16	0.00	0.00	2.00	358.16	
TOTAL 1				24,377.90		24,377.90				24,377.90	

Rubro	Unidad	Presupuestado			Presente Planilla		Planilla Anterior		Total a la Fecha	
		Cantidad	P.Unitario	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total
Servicio Higienico Prefabricado										
LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	37.50	0.62	23.25	37.50	23.25	0.00	0.00	37.50	23.25
REPLANTEO Y TRAZADO	m2	19.60	0.50	9.80	19.60	9.80	0.00	0.00	19.60	9.80
EXCAVACION	m3	2.90	5.58	16.18	2.90	16.18	0.00	0.00	2.90	16.18
DESALOJO	m3	3.86	4.28	16.52	3.86	16.52	0.00	0.00	3.86	16.52
RELLENO COMPACTADO	m3	4.81	15.05	72.39	4.81	72.39	0.00	0.00	4.81	72.39
REPLANTILLO H.S.	m2	0.90	7.75	6.98	0.90	6.98	0.00	0.00	0.90	6.98
DADOS H.S. 40x40x80	m3	1.54	213.36	328.57	1.54	328.57	0.00	0.00	1.54	328.57
COLUMNAS PREFABRICADAS (h = 3.30 m.)	u	8.00	28.32	226.56	8.00	226.56	0.00	0.00	8.00	226.56
COLUMNAS H.A. 20x20	m3	0.30	478.04	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PANELES PREFABRICADOS	m2	20.75	14.54	301.71	20.75	301.71	0.00	0.00	20.75	301.71
VIGUETA DE H.A. 10x20	m3	0.70	481.30	336.91	0.70	336.91	0.00	0.00	0.70	336.91
LOSA DE H.A. CNOVALOSA	m2	22.04	54.03	1,190.82	9.33	504.10	0.00	0.00	9.33	504.10
VISA METAL 2(100x50x15x3)	ml	30.60	21.28	651.17	30.60	651.17	0.00	0.00	30.60	651.17
MESON DE H.A.	m2	1.50	44.09	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAMPOTERIA DE BLOQUES	m2	12.80	11.82	151.30	12.80	151.30	0.00	0.00	12.80	151.30
ENLUCIDO PARED	m2	25.60	7.96	203.78	15.87	126.33	0.00	0.00	15.87	126.33
ENDURADA Y RESANE DE BATIENTES	u	6.00	17.49	104.94	6.00	104.94	0.00	0.00	6.00	104.94
CONTRAPISO H.S. ALISADO	m2	21.78	11.22	244.37	21.78	244.37	0.00	0.00	21.78	244.37
LOSA DE H.A. CNOVALOSA	m2	8.54	54.03	461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORREAS METAL (100x50x15x2)	ml	12.00	10.79	129.48	12.00	129.48	0.00	0.00	12.00	129.48
CORREAS METAL (80x50x15x2)	ml	9.00	9.92	89.28	9.00	89.28	0.00	0.00	9.00	89.28
PUERTA METALICA 0.8 X 1.70 m (incluye cerradura)	u	3.00	159.76	479.34	3.00	479.34	0.00	0.00	3.00	479.34
REJAS METALICAS	m2	1.72	30.56	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CERRADURA EXTERIOR CROMADA	u	3.00	48.32	144.96	3.00	144.96	0.00	0.00	3.00	144.96
PISTOLA DE CAUCHO INT. Y EXT.	m2	25.02	4.32	109.09	25.02	109.09	0.00	0.00	25.02	109.09
REVESTIMIENTO CERAMICA	m2	18.58	20.32	382.36	4.92	100.17	0.00	0.00	4.92	100.17
PUNTO DE AA PVC	pto	9.00	21.37	192.33	8.00	178.96	0.00	0.00	8.00	178.96
TUBERIA PVC 1/2	ml	9.50	4.73	44.94	9.50	44.94	0.00	0.00	9.50	44.94
TUBERIA PVC 3/4	ml	6.00	6.24	31.44	6.00	31.44	0.00	0.00	6.00	31.44
PUNTOS AA SS.	pto	9.00	39.36	364.24	6.00	236.16	0.00	0.00	6.00	236.16
TUBERIA PVC 2	ml	8.00	6.38	50.88	8.00	50.88	0.00	0.00	8.00	50.88
TUBERIA PVC 4	ml	8.00	10.83	86.64	8.00	86.64	0.00	0.00	8.00	86.64
INDORO EDESA BLANCO	u	3.00	139.12	417.36	3.00	417.36	0.00	0.00	3.00	417.36
LAVAMANOS EDESA BLANCO	u	3.00	89.70	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
URINARIO EDESA BLANCO	u	3.00	87.48	262.44	1.00	87.48	0.00	0.00	1.00	87.48
CAJA DE REGISTRO	u	1.00	67.86	67.86	1.00	67.86	0.00	0.00	1.00	67.86
PUNTO DE LUZ 110 v	pto	5.00	35.22	176.10	3.00	105.66	0.00	0.00	3.00	105.66
PUNTO DE TOMACORRIENTE 220 v	pto	1.00	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL2				2 UNIDADES	15,870.16	10,943.52				10,943.52

Rubro	Unidad	Presupuestado			Presente Planilla		Planilla Anterior		Total a la Fecha	
		Cantidad	P.Unitario	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total	Cantidad	P.Total
Cerramiento de ingreso Principal										
DEMOLICION DE CERRAMIENTO	m2	189.40	5.01	948.89	189.40	948.89	0.00	0.00	189.40	948.89
REPLANTEO Y TRAZADO	m2	94.70	0.50	47.35	94.70	47.35	0.00	0.00	94	47.35
EXCAVACION CIMENTOS	m3	31.18	5.58	173.98	31.18	173.98	0.00	0.00	31.18	173.98
DESALOJO	m3	38.98	4.28	166.83	38.98	166.83	0.00	0.00	38.98	166.83
RELLENO COMPACTADO	m3	18.94	15.05	286.65	18.94	286.65	0.00	0.00	18.94	286.65
REPLANTILLO H.S.	m2	11.34	7.75	85.64	12.34	95.64	0.00	0.00	12.34	95.64
MURO DE PIEDRA BASE	ml	90.70	7.58	677.51	90.70	677.51	0.00	0.00	90.70	677.51
PLINTOS H.A. 0.70x0.70	m3	1.91	354.80	677.67	1.91	677.67	0.00	0.00	1.91	677.67
PISTILLAS H.A. 0.20x0.20	m3	3.63	446.29	1,620.03	3.63	1,620.03	0.00	0.00	3.63	1,620.03
COLUMNAS H.A. 0.20x0.20	m3	2.81	510.13	1,433.47	2.81	1,433.47	0.00	0.00	2.81	1,433.47
VIGAS DE AMARRE H.A. 0.20x0.20	m3	3.63	456.88	1,659.47	3.63	1,659.47	0.00	0.00	3.63	1,659.47
BLOQUES H.S.	m2	196.95	11.82	2,317.31	196.95	2,317.31	0.00	0.00	196.95	2,317.31
PAYADO DE BLOQUES	m2	392.10	1.11	435.23	392.10	435.23	0.00	0.00	392.10	435.23
ENLUCIDO DE ESTRUCTURA	m2	80.74	8.18	660.45	80.74	660.45	0.00	0.00	80.74	660.45
PINTURA DE CAUCHO	m2	472.64	4.32	2,042.67	472.84	2,042.67	0.00	0.00	472.84	2,042.67
LEYENDA TIPO BAJO RELIEVE	u	1.00	163.85	163.85	1.00	163.85	0.00	0.00	1.00	163.85
TOTAL3					13,414.41	13,414.41				13,414.41
Pavimentacion de Patio										
LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	216.20	0.36	77.83	216.20	77.83	0.00	0.00	216.20	77.83
REPLANTEO Y TRAZADO	m2	216.20	0.50	108.10	216.20	108.10	0.00	0.00	216.20	108.10
CONTRAPISO H.S.	m2	216.20	11.22	2,425.76	216.20	2,425.76	0.00	0.00	216.20	2,425.76
TOTAL4					2,611.69	2,611.69				2,611.69
Rehabilitacion General										
PINTURA INTERIOR	m2	430.30	4.32	1,858.90	430.30	1,858.90	0.00	0.00	430.30	1,858.90
PINTURA EXTERIOR	m2	243.14	4.32	1,050.36	243.14	1,050.36	0.00	0.00	243.14	1,050.36
INDORO EDESA BLANCO	u	1.00	139.12	139.12	1.00	139.12	0.00	0.00	1.00	139.12
PUNTOS DE AGUA POTABLE	pto	1.00	21.37	21.37	1.00	21.37	0.00	0.00	1.00	21.37
PUNTOS DE AGUA SERVIDAS	pto	1.00	39.36	39.36	1.00	39.36	0.00	0.00	1.00	39.36
TUBERIA 1/2 PVC	ml	3.00	4.73	14.19	3.00	14.19	0.00	0.00	3.00	14.19
TUBERIA 2 PVC	ml	3.00	6.36	19.08	3.00	19.08	0.00	0.00	3.00	19.08
TUBERIA 4 PVC	ml	3.00	10.53	32.49	3.00	32.49	0.00	0.00	3.00	32.49
DEMOLICION DE TINAS	m2	3.00	5.01	15.03	3.00	15.03	0.00	0.00	3.00	15.03
JARDINERAS	ml	30.20	17.93	541.49	30.20	541.49	0.00	0.00	30.20	541.49
TOTAL5					3,731.39	3,731.39				3,731.39
SUBTOTAL					60,008.54	55,078.90				55,078.90
TOTAL CONTRATO GENERAL					171,225.64	101,144.24				101,144.24

Es de anotar que, con oficio 0215-MQV-19 del 20 de junio del 2019, el Director Provincial de Supervisión y Fiscalización, informa respecto a oficio de Supervisor 3 de Fiscalización a la fecha, Arq. José Jaime Guzmán, mediante el cual anexa cuadro de Rubros No Ejecutados del Presupuesto de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS NO EJECUTADOS DEL PRESUPUESTO			
GUARDERIA MONSERRAT	USD. 22.398,53	NO SE EJECUTÓ En espera de un Contrato Modificatio. (nunca se dió)	
GUARDERIA VIRGEN DE LAS NIEVES	USD. 37.952,88	NO SE EJECUTÓ En espera de un Contrato Modificatio. (nunca se dió)	
Suma de las dos Guarderia	USD. 60.351,41		

Además, el fiscalizador a la fecha, aclara respecto a un pago en exceso por USD 5,62 en la Obra Santiago Apostol, de acuerdo al siguiente detalle:

RUBRO OBRA: SANTIAGO APOSTOL	SEGÚN CONTRATO				SEGÚN PLANILLA-CONTRATISTA			
	U	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL	CANT.	P.UNITARIO	P. TOTAL	DIFERENCIA
DESALOJO	m3	10,01	4,28	42,82	10,01	4,28	42,84	0,02
PLINTOS DE H.A. (0,70 X 0,70)	m3	0,20	362,87	71,12	0,20	362,87	72,57	1,45
RIOSTRAS DE H.A. (0,15 X 0,15)	m3	0,85	418,51	353,90	0,85	418,51	355,70	1,8
COLUMNAS (0,15 X 0,15)	m3	0,38	476,35	178,63	0,38	476,35	180,98	2,35
RUBROS QUE SE EJECUTARON / SE PAGO MAS				646,47			652,10	5,62

- Planillas aprobadas de los reajustes de precios.**

En aplicación a la fórmula polinómica, la Fiscalización trámitó en su momento los siguientes Reajustes de Precios:

Reajuste de Precios Definitivo Anticipo: USD 1.216,64

2.1. Liquidación técnica- Avance Físico Registrado

Respecto al avance físico de la obra ejecutada, se registra los siguientes porcentajes:

Descripción	Valor (USD)	% Ejecución
Monto del contrato	\$171.214,15	-
Anticipo 80%	\$136.971,32	80,00%
Valores planillados (Planilla Única)	\$101.144,24	59,07%
Saldo contable	\$70.069,91	40,93%
Anticipo 80%	\$136.971,32	80,00%
Anticipo Amortizado	\$83.390,74	48,71%
Saldo por Amortizar	\$ 53.580,58	31,29%
Pago en exceso en Planilla Única	\$ 5,62	

Valores sin incluir I.V.A.

En virtud de los valores estipulados en el Informe económico, la obra se ejecutó en un 59,07% quedando un saldo de 40,96% correspondiente a valores contables que no se ejecutarán.

Por lo que, la contratista mantiene valores pendientes por:

Saldo de Anticipo por amortizar: USD 53.580,58

Pago en exceso en planilla única: USD 5,62

- Valores por concepto de multas (por mora en el plazo o presentación de planilla).**

En Informe Económico remitido por la Dirección Provincial Financiera, no se observa cálculo de multa.

3. CONCLUSIONES

En atención al oficio No. GPG-DPCP-DAO-0526-2023, del 11 de abril de 2023, de la Dirección Provincial de Compras Públicas, se remite la Liquidación de contrato, a fin de que se continue el trámite de cierre de contrato, y de recuperación de los valores adeudados por la contratista, con los respectivos intereses, que serán considerados y liquidados por la Dirección Provincial Financiera al momento de la cancelación de los valores adeudados.

Por la atención brindada al presente, antípico mi agradecimiento.

Atentamente,

Ingeniero César Jonathan Moyano Reyes

**DIRECTOR PROVINCIAL DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**

Cc. Coordinación de Infraestructura

Archivo

Anexo: - Documentos relevantes

Revisado por:	Ing. Cindy Intriago Almeida Gestora de Estudios y Proyectos	
Elaborado por:	Arq. Víctor Sigcho Castillo Analista Senior de Fiscalización	