

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Acta de Recepción Definitiva de los trabajos "PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, CON CARÁCTER EMERGENTE, PARROQUIA TARQUI, SECTOR 33: SECTORES: JUAN MONTALVO — LA ALEGRIA, AV. DEL BOMBERO; COOPERATIVAS: LOTES CON SERVICIO ALEGRIA, LA ALEGRIA, LOTES SAN FRANCISCO, PUERTA DEL SOL, (KM. 9 VIA A LA COSTA) BATALLA DE PORTETE DE TARQUI, (KM. 7.5 VIA A LA COSTA): PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+129,6; 1 PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 A (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+130,30; 1 A PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+130,5; 3 PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+130,45; 4 PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 A (GUANO) 0+000, HASTA: 38 C NO 0+263; 1 PASEO 20 NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4° PASAJE 38 B NO 0+130; 1A CALLEJON 20 NO, DESDE: AV 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4° PASAJE 38 B NO 0+130,5; 2 PASEO 20 NO, DESDE: AV 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4° PASAJE 38 B NO 0+130,7; 3 PASEO 20 NO — 3 CALLEJON 20 NO, DESDE: AV 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: AV. 38 C NO 0+251,7; PASEO 20 A NO, DESDE: AV 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4° PASAJE 38 B NO 0+129,9; 5 PASEO 20 A NO, DESDE: AV 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4° PASAJE 38 B NO 0+123; 1 PASEO 20 A NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 C NO 0+257,3; 2 PASEO 20 A NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 C NO 0+220; 6 PASEO 20 A NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: PEATONAL S/N 0+093,6; PEATONAL S/N, DESDE: 5 PASEO 20 A NO 0+000, HASTA: CALLE 21 NO 0+050; 4 PASAJE 38 D NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: CALLE 19 H NO 0+258,6; PEATONAL 38 C NO, DESDE: CALLE 19 I NO 0+000, HASTA: CALLEJON 19 H NO 0+050; 2 PASEO 19 HI NO, DESDE: PEATONAL 38 C NO 0+000, HASTA: 1 PASAJE 38 C NO 0+070,7; PEATONAL 38 C NO, DESDE: CALLE 19 I NO 0+000, HASTA: 1 PASEO 19 I NO 0+051; 1 A PASEO 19 I NO, DESDE: 1 PASAJE 38 C NO 0+115,50, HASTA: 1 B PASAJE 38 C NO 0+185,2; 1 PASEO 19 I NO, DESDE: 1 PASAJE 38 C NO 0+000, HASTA: 1 B PASAJE 38 C NO 0+062,42; 1A PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 C NO 0+000, HASTA: 1° PASAJE 38 C NO 0+109,20; 3 PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 C NO 0+000, HASTA: 1 B PASAJE 38 C NO 0+214; 4 PASEO 19 I NO, DESDE: 0+020, HASTA: 1 B PASAJE 38 C NO 0+100; 1 PASEO 20 NO, DESDE: AVENIDA 38 C NO 0+000, HASTA: 1 B PASAJE 38 C NO 0+216; PEATONAL 38 C NO, DESDE: 4 PASEO 19 I NO 0+000, HASTA: 1 PASEO 20 NO 0+046; 2 PEATONAL 38 C NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: 2 CALLEJON 19 I NO 0+100; 3 PASAJE 38 C NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: 2 CALLEJON 19 I NO 0+090,2; PASAJE 38 D NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: 1 CALLEJON 19 H NO 0+177,5; 1 CALLEJON 19 H NO, DESDE: PASAJE 38 D NO 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 D NO 0+090,8; 2 PASAJE 38 D NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: 1 CALLEJON 19 H NO 0+152,3; PEATONAL 38 D NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: 1 CALLEJON 19 H NO 0+146,2; CALLE 19 NO, DESDE: CALLE 19 E NO 0+000, HASTA: AVENIDA 39 NO 0+400; 2 CALLEJON 19 I NO, DESDE: 4 PASAJE 38 B NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 A NO 0+129,60; 2 PASEO 20, DESDE: 4 PASAJE 38 B NO 0+000, HASTA: 0+103,6; 4 PASEO 20 A NO, DESDE: 4 PASAJE 38 B NO 0+000, HASTA: CALLE 21 NO 0+084; 4 PASEO 20 A NO, DESDE: 4 PASAJE 38 B NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 A NO 0+126; 7 PASEO 20 A NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO 0+000, HASTA: CALLE 21 NO 0+072; PASEO 20 A NO, DESDE: PEATONAL 38 C NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 C NO 0+066,7; 2 PASEO 20 DESDE: 1 PASAJE 38 C NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 C NO 0+106,3; 3 CALLEJON 20 NO, DESDE: PEATONAL 38 C NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 C NO 0+076; PEATONAL 38 C NO, DESDE: 2 PASEO 20 NO 0+000, HASTA: PASEO 20 A NO 0+058,9; 1° A CALLEJON 20 NO, DESDE: 1° PASAJE 38 C NO 0+000, HASTA: 1° PEATONAL 38C NO 0+067,50; 1° A PEATONAL 38C NO, DESDE: 1 PASEO 20 NO 0+000, HASTA: CALLE 21 NO 0+048,70; 2 PASEO 20 NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: 0+032,40; 4 PASAJE 38 B NO, DESDE: CALLE 19 H NO 0+000, HASTA: PASEO 20 NO 0+280; 4 PASAJE 38 B NO, DESDE: PASEO 20 NO 0+280, HASTA: CALLE 21 NO PASEO 20 NO 0+573; CALLE 1 A, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CANAL 0+175; CALLE 4 A, DESDE: CALLE B 0+000, HASTA: CALLEJON C 0+137; CALLE 2° SEGUNDA, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLEJON A 0+260; CALLE 2 A, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CANAL 0+200; CALLE 7 A, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: 0+136,5; CALLE 3° TERCERA, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLE C 0+390,82; CALLE 3 A, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLE C 0+301; CALLE 4° CUARTA, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLEJON A 0+278; CALLE 5 A, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLEJON C 0+258,8; CALLEJON B, DESDE: CALLE 3 A 0+000, HASTA: CALLE 5A 0+068; CALLE 5° QUINTA, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLEJON 1 B 0+157; CALLEJON A, DESDE: CALLE 2° SEGUNDA 0+000, HASTA: CALLE 1° PRIMERA 0+051; CALLE 6 A, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLEJON C 0+262; CALLEJON 1 B, DESDE: CALLE 6° SEXTA 0+000, HASTA: CALLE 5° QUINTA 0+034,3; CALLE B, DESDE: CALLE 3° TERCERA 0+000, HASTA: CALLE 1 A 0+411; CALLE 1° PRIMERA, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: PARED DE CAÑA 0+290; CALLE 6° SEXTA, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: 0+214,5; CALLE C, DESDE: CALLE 1 A 0+000, HASTA: CALLE E 0+148,6; CALLEJON 1, DESDE: VIA A LA COSTA 0+000, HASTA: CALLE D 0+080; CALLE D, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLE E 0+161; CALLE E, DESDE: VIA A LA COSTA 0+000, HASTA: CALLE D 0+080; CALLE 1A, DESDE: CALLE D 0+000, HASTA: CALLE C 0+055", de esta ciudad, realizada por el ING. HUGO RENÉ LUNA, mediante contrato de ejecución de obra No. LICO-MIMG-008-2009, celebrado el 17 de marzo del 2010, por un valor de USD\$ 3'082.767,95 y plazo de 8 meses; LICO-MIMG-008-2009-C-01, suscrito el 22 de marzo del 2011, por el valor de USD\$ 403.579,06 y plazo de 2 meses; LICO-MIMG-008-2009-C-02, suscrito el 24 de noviembre del 2011, por el valor de USD\$ 733,910.30 con plazo de 3 meses.

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

- 2 -

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO No. LICO-MIMG-008-2009, LICO-MIMG-008-2009-C-01; Y, LICO-MIMG-008-2009-C-02.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, al primer día del mes de octubre del dos mil catorce, se tramita la presente acta, cuya inspección de recepción definitiva se realizó el 11 de diciembre del 2013, pero su trámite se retrasó por cuanto estaba pendiente la emisión de los reajustes definitivos de las planillas y del anticipo de todas las planillas tanto del contrato principal y de los contratos complementarios # 1 y 2; comparecen por una parte y representando a la M.I. Municipalidad de Guayaquil, el señor Ing. Juan Aguirre Chonillo, como Administrador del Contrato; el señor Ing. Franklin Triviño Quijije, Supervisor de Obras Públicas como Técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución del contrato, delegado por el señor Alcalde de Guayaquil mediante oficio AG-2008-38703 de noviembre 10 del 2008, como lo establece el Art. 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, por otra parte, el **ING. HUGO RENÉ LUNA**, Contratista Municipal, quienes convenimos en la celebración de la presente Acta de Recepción Definitiva de obra, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

El 17 de marzo del 2010 se celebró un contrato de ejecución de obras por un valor de **USD\$ 3'082.767,95** y plazo de **8 meses**, que comenzará a decurrir a partir de la fecha de entrega del anticipo, esto es, el 13 de mayo del 2010:

DETALLE	SUSCRIPCIÓN	MONTO	PLAZO	VIGENCIA
ORDEN DE TRABAJO No. 1	27-ENE-2011	\$ 194,964.00	--	12-ENE-2011
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1	22-MAR-2011	\$ 403,579.06	2 MESES	21-MAY-2011
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2	24-NOV-2011	\$ 733,910.30	3 MESES	22-MAR-2012 (CONTADOS DESDE EL 23-DIC-2011)
ACTA DE CONCESIÓN DE PLAZO No. 1 AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2	29-FEB-2012	--	SUSP. TEMP. (A PARTIR DEL 29-FEB-2012)	
ACTA DE CONCESIÓN DE PLAZO No. 2	30-ABR-2012	--	REINICIO DE OBRA 53 DÍAS (A PARTIR DEL 02-MAY-2012 HASTA EL 23-JUN-2012)	

Mediante el cual el **ING. HUGO RENÉ LUNA**, se comprometió a ejecutar para la M.I. Municipalidad de Guayaquil los trabajos cuyos rubros, cantidades de obra, precios unitarios y costos totales se detallan a continuación:

Nota: Con fecha 5 de septiembre del 2013, se suscribió un Alcance al Acta de Recepción Provisional al contrato principal, con el objeto de incluir en dicha acta, el Contrato Complementario # 2, con su respectivo, detalle, cuantía, plazo y liquidación.

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

-3-

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO No. LICO-MIMG-008-2009, LICO-MIMG-008-2009-C-01, LICO-MIMG-008-2009-C-0:

DESCRIPCION	U.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
OBRA CIVIL						
REUBICACION DE POSTE/ H.A. DE ALUMBRADO	U	185,00	9,44	1.746,40	0,00	0,00
REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND	M3	700,00	11,71	8.197,00	2.136,74	25.021,23
REPARACION DE GUIA DE AGUA POTABLE	U	1.074,00	31,06	33.358,44	1.176,00	36.526,56
EXCAVACION SIN CLASIFICACION	M3	47.995,00	0,95	45.595,25	70.983,20	67.434,04
EXCAVACION EN ROCA	M3	2.560,00	10,12	25.907,20	0,00	0,00
BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE)	M3	12.542,00	20,11	252.219,62	7.939,47	159.662,74
CAPA/RODADURA/H.ASFALT MEZC/PLANTA E=5CM. (INC. IMPRIM.)	M2	41.859,00	8,26	345.755,34	35.334,82	291.865,61
HORM. ESTRUCT./CEM.PORTEL-CL-B F'C=210 KG/CM2 (INC. ENC)	M3	122,00	148,70	18.141,40	255,90	38.052,33
HORM. SIMPLE F C=210KG/CM2 E=10CM	M2	18.871,00	15,76	297.406,96	27.929,51	440.169,08
ADOQUIN A COLORES F C=350KG/CM2 E=6CM	M2	16.323,00	17,53	286.142,19	6.427,58	112.675,48
DESALOJO DE MATERIAL	M3/KM	713.820,00	0,24	176.116,80	838.891,08	201.333,86
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT-1600	M2	30.908,00	2,06	63.670,48	7.452,63	15.352,42
SUMINISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6"=160MM. PERFORADA (DREN)	ML	15.580,00	11,05	172.159,00	3.813,68	42.141,16
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA (SUB-DREN)	M3	2.917,00	17,33	50.551,61	606,70	10.514,11
SUMIDERO DOBLE DE HORMIGON SIMPLE (INC. REJILLA Y EXCAV.)	U	136,00	185,88	25.279,68	8,00	1.487,04
BORDILLO CUNETA F C=210KG/CM2	ML	11.150,00	23,72	264.478,00	11.221,61	266.176,59
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.S. D=12"	ML	1.057,00	54,96	58.092,72	546,83	30.053,78
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A. D=20"	ML	597,00	141,31	84.362,07	758,23	107.145,48
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H. A. D=24"	ML	473,00	171,13	80.944,49	541,25	92.624,11
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A. D=27"	ML	326,00	192,08	62.618,08	193,70	37.205,90
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. DE H.A. D=40"	ML	78,00	387,25	30.205,50	245,10	94.914,98
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. DE H.A. D=33"	ML	110,00	282,54	31.079,40	165,69	46.814,05
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. DE H.A. D=36"	ML	170,00	310,37	52.762,90	117,90	36.592,62
HORM. ESTRUCT./CEM.PORTEL-CL-B F'C=280 KG/CM2 (INC. ENC)	M3	310,00	172,86	53.586,60	258,31	44.651,47
TAPA CIRCULAR DE H.A. F'C=280 KG/CM2 INC. MARC/CONTR.MAR.META	U	33,00	225,00	7.425,00	35,00	7.875,00
EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MANUAL) (INC. DESAL.)	M3	482,00	9,72	4.685,04	0,00	0,00
ACERO DE REFUERZO EN BARRA FY=4200KG/CM2	KG	36.381,00	1,81	65.849,61	24.143,38	43.699,52
MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. TRANSPORTE)	M3	36.750,00	7,90	290.325,00	50.580,35	399.584,77
REMOCION DE ARBOL GRANDE INC. DESALOJO	U	76,00	10,24	778,24	32,00	327,68
HORMIGON CICLOPEO	M3	158,00	95,18	15.038,44	54,35	5.173,03
LEVANTADA DE ADOQUIN Y ALMACENAMIENTO	M2	8,00	2,27	18,16	0,00	0,00
ELEVACION DE CAJA DOMICILIARIA TIPO CIRCULAR	U	260,00	39,75	10.335,00	650,00	25.837,50
BAJADA DE CAJA DOMICILIARIA TIPO CIRCULAR	U	220,00	36,63	8.058,60	0,00	0,00
SUMIDERO SENCILLO DE HORMIGON SIMPLE (INC. REJILLA Y EXCAV.)	U	92,00	110,05	10.124,60	89,00	9.794,45
CANAL/CANAleta-DREN. H.S. A=40H=(30-40) E=10CM TAPA H.A. 7-10CM	ML	4.469,00	29,08	129.958,52	0,00	0,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						0,00
VOLANTES INFORMATIVAS	U	1.600,00	0,12	192,00	1.300,00	156,00
REUNION CON LA COMUNIDAD	U	10,00	51,07	510,70	19,00	970,33
AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	1.000,00	2,30	2.300,00	1.240,00	2.852,00
CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO	STACIO	16,00	57,00	912,00	27,00	1.539,00
TANQUES METALICOS DE 55 GALONES	U	10,00	18,41	184,10	10,00	184,10
CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO	STACIO	10,00	180,24	1.802,40	27,00	4.866,48
PLAN DE SEGURIDAD LABORAL						0,00
PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES	U	20,00	67,01	1.340,20	17,00	1.139,17
ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO	MES	24,00	92,43	2.218,32	16,00	1.478,88
CHARLAS DE CONCIENCIACION	U	10,00	32,29	322,90	23,00	742,67
PROTECCION PARA TRABAJADOR	U	110,00	11,79	1.296,90	260,00	3.065,40

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

-4-

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO No. LICO-MIMG-008-2009, LICO-MIMG-008-2009-C-01, LICO-MIMG-008-2009-C-02

DESCRIPCION	U.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
PLAN DE SEGURIDAD VIAL						0,00
CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO)	ML	1.200,00	0,17	204,00	2.050,00	348,50
SEÑALES LUMINOSAS DE PREVENCIÓN	ML	64,00	0,16	10,24	0,00	0,00
CONO DE SEGURIDAD	U	15,00	23,77	356,55	5,00	118,85
TANQUES METALICOS DE 55 GALONES CON CINTA REFLECTIVA	U	50,00	18,41	920,50	24,00	441,84
CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-METAL REFLECTIV/SEÑAL SEGUR.	M2	40,00	63,89	2.555,60	0,00	0,00
SUMINISTRO E INSTAL./TUBO RECTANGUL.DADO H.S./SEÑAL/SEGUR. PREV.	ML	40,00	9,07	362,80	0,00	0,00
BARRICADA DE MADERA (2.40X1.20)M. C/3 TABL.C/CINTA REFLECT.	U	20,00	61,47	1.229,40	7,00	430,29
PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S.	U	400,00	7,69	3.076,00	385,00	2.960,65
TOTAL				3.082.767,95		2.712.000,74

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

DESCRIPCION	U.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
COOPERATIVA PUERTA DEL SOL						
OBRA CIVIL						
REUBICACION DE POSTE/ H.A. DE ALUMBRADO	U	17,00	9,44	160,48	0,00	0,00
REMOCIÓN DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND	M3	150,00	11,71	1.756,50	41,14	481,75
REPARACION DE GUIA DE AGUA POTABLE	U	50,00	31,06	1.553,00	70,00	2.174,20
EXCAVACION SIN CLASIFICACION	M3	9.100,00	0,95	8.645,00	9.307,25	8.841,89
BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE)	M3	2.000,00	20,11	40.220,00	1.947,55	39.165,23
HORM. ESTRUCT./CEM.PORTEL.CL-B FC=210 KG/CM2 (INC. ENC.)	M3	20,00	148,70	2.974,00	0,91	135,32
HORM. SIMPLE F C=210KG/CM2 E=10CM	M2	2.820,00	15,76	44.443,20	3.258,27	51.350,34
DESALOJO DE MATERIAL	M3/KM	109.200,00	0,24	26.208,00	130.877,46	31.410,59
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A. 27"	ML	30,00	192,08	5.762,40	0,00	0,00
SUMIDERO DOBLE DE HORMIGON SIMPLE (INC. REJILLA Y EXCAV.)	U	10,00	185,88	1.858,80	11,00	2.044,68
BORDILLO CUNETAS F C: 280 KG/CM2	ML	1.600,00	23,72	37.952,00	1.398,85	33.180,72
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.S. D=12"	ML	200,00	54,96	10.992,00	204,80	11.255,81
HORM. ESTRUCT./CEM.PORTEL.CL-B FC=280 KG/CM2 (INC. ENC.)	M3	50,00	172,86	8.643,00	43,08	7.446,81
ACERO DE REFUERZO EN BARRA FY=4200KG/CM2	KG	1.000,00	1,81	1.810,00	3.311,75	5.994,27
MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. TRANSPORTE)	M3	7.770,00	7,90	61.383,00	6.440,34	50.878,69
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						
VOLANTES INFORMATIVAS	U	400,00	0,12	48,00	400,00	48,00
REUNION CON LA COMUNIDAD	U	4,00	51,07	204,28	4,00	204,28
AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	250,00	2,30	575,00	250,00	575,00
CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO	STACION	2,00	57,00	114,00	2,00	114,00
TANQUES METALICOS DE 55 GALONES	U	2,00	18,41	36,82	2,00	36,82
CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO	STACION	2,00	180,24	360,48	2,00	360,48
PLAN DE SEGURIDAD LABORAL						
PASEO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES	U	2,00	67,01	134,02	2,00	134,02
ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO	MES	2,00	92,43	184,86	2,00	184,86
CHARLAS DE CONCIENCIACION	U	2,00	32,29	64,58	2,00	64,58
PROTECCION PARA TRABAJADOR	U	10,00	11,79	117,90	10,00	117,90
PLAN DE SEGURIDAD VIAL						
CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO)	ML	100,00	0,17	17,00	100,00	17,00
SEÑALES LUMINOSAS DE PREVENCIÓN	ML	2,00	0,16	0,32	2,00	0,32
CONO DE SEGURIDAD	U	2,00	23,77	47,54	2,00	47,54
TANQUES METALICOS DE 55 GALONES CON CINTA REFLECTIVA	U	2,00	18,41	36,82	2,00	36,82
CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-METAL REFLECTIV/SEÑAL SEGUR.	M2	2,00	63,89	127,78	2,00	127,78
SUMINISTRO E INSTAL./TUBO RECTANGUL.DADO H.S./SEÑAL/SEGUR. PREV.	ML	2,00	9,07	18,14	2,00	18,14
BARRICADA DE MADERA (2.40X1.20)M. C/3 TABL.C/CINTA REFLECT.	U	2,00	61,47	122,94	2,00	122,94
PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S.	U	10,00	7,69	76,90	10,00	76,90
SUB-TOTAL				256.648,76		246.647,66

OBSERVACIONES: RUBROS NO CONTRACTUALES

OBRA CIVIL	U.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
CAPA DE RODADURA/H ASFALTICO MEZ/PLANTA E=7,5 CM (INC. IMPRIMACION)	M2	10.000,00	10,21	102.100,00	10.593,16	108.156,16
BORDILLO PARTERRE F C: 280 KG/CM2	ML	1.200,00	12,95	15.540,00	1.068,10	13.831,90
REMOCIÓN DE MANPOSTERIA	M2	320,00	1,27	406,40	184,28	234,04
REMOCIÓN DE HORMIGON MACIZO	M3	70,00	15,97	1.117,90	207,03	3.306,27
DESARMADO DE PUERTA METALICA	GLB	1,00	172,42	172,42	2,00	344,84
SUB-TOTAL				119.336,72		125.873,20

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

-5-

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO No. LICO-MIMG-008-2009, LICO-MIMG-008-2009-C-01, LICO-MIMG-008-2009-C-02

sigue CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

DESCRIPCION	U.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
COOPERATIVA LOTES CON SERVICIO ALEGRIA						
OBRA CIVIL						
REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND	M3	20,00	11,71	234,20	18,85	220,73
REPARACION DE GUIA DE AGUA POTABLE	U	20,00	31,06	621,20	9,00	279,54
EXCAVACION SIN CLASIFICACION	M3	400,00	0,95	380,00	749,94	712,41
BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE)	M3	140,00	20,11	2.815,40	134,20	2.698,26
CAPA/RODADURA/ASFALT MEZC/PLANTA E=5CM. (INC. IMPRIM)	M2	690,00	8,28	5.699,40	671,00	5.542,46
HORM. ESTRUCT./CEM. PORTL CL. B F' C=210 KG/CM2 (INC. ENC)	M3	10,00	148,70	1.487,00	6,86	1.020,08
HORM. SIMPLE F' C=210KG/CM2 E=10CM	M2	350,00	15,78	5.516,00	306,37	4.828,39
DESALOJO DE MATERIAL	M3/KM	4.200,00	0,24	1.008,00	7.499,40	1.799,86
BORDILLO CUNETA F' C=210KG/CM2	ML	250,00	23,72	5.930,00	209,50	4.969,34
MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. TRANSPORTE)	M3	350,00	7,90	2.765,00	180,21	1.003,66
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						
VOLANTES INFORMATIVAS	U	100,00	0,12	12,00	100,00	12,00
REUNION CON LA COMUNIDAD	U	1,00	51,07	51,07	1,00	51,07
AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	90,00	2,30	115,00	50,00	115,00
CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO	ESTACION	1,00	57,00	57,00	1,00	57,00
TANQUES METALICOS DE 55 GALONES	U	1,00	18,41	18,41	1,00	18,41
CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO	ESTACION	1,00	180,24	180,24	1,00	180,24
PLAN DE SEGURIDAD LABORAL						
PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES	U	2,00	67,01	134,02	2,00	134,02
ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO	MES	1,00	92,43	92,43	1,00	92,43
CHARLAS DE CONCIENCIACION	U	1,00	32,29	32,29	1,00	32,29
PROTECCION PARA TRABAJADOR	U	5,00	11,79	58,95	5,00	58,95
PLAN DE SEGURIDAD VIAL						
CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO)	ML	100,00	0,17	17,00	100,00	17,00
SEÑALES LUMINOSAS DE PREVENCIÓN	ML	2,00	0,16	0,32	2,00	0,32
CONO DE SEGURIDAD	U	2,00	23,77	47,54	2,00	47,54
TANQUES METALICOS DE 55 GALONES CON CINTA REFLECTIVA	U	2,00	18,41	36,82	2,00	36,82
CONSTRUCCION E INSTALAC./LETREIRO METAL REFLECTIV/SEÑAL SEGUR.	M2	2,00	63,89	127,78	2,00	127,78
SUMINISTRO E INSTAL/TUBO RECTANGUL DADO H.S/SEÑAL/SEGUR PREV	ML	2,00	9,07	18,14	2,00	18,14
BARRICADA DE MADERA (2,40X1,20M) C/3 TABL/CINTA REFLECT	U	1,00	61,47	61,47	1,00	61,47
PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S.	U	10,00	7,69	76,90	10,00	76,90
SUB-TOTAL				27.593,58		26.212,65
TOTAL				403.579,06		398.732,80

ORDEN DE TRABAJO No. 1

DESCRIPCION	U.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
COOPERATIVA LOTES CON SERVICIO ALEGRIA						
OBRA CIVIL						
CANAleta (0,40 X 0,20M) H. SIMPLE F' C=210 KG/CM2	ML	9.000,00	16,35	147.150,00	6.003,54	89.147,03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ø 4" AA SS.	ML	400,00	9,46	3.784,00	495,00	7.878,25
ENLUCIDOS	M2	1.000,00	3,58	3.580,00	202,04	747,37
REPARACION DE CAJAS DE AA SS. EXISTENTES	U	435,00	15,00	6.525,00	296,00	9.267,18
MAMPOSTERIA	M2	1.000,00	4,00	4.000,00	170,28	1.874,03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A. D=48"	ML	5,00	455,00	2.275,00	2,50	1.343,16
PAVIMENTO DE HORMIGÓN F' C=4,5 MPA (E=0,25 M.)	M2	390,00	54,00	18.900,00	294,00	11.480,71
ACERO ESTRUCTURAL PARA PAVIEMTO	KG	3.500,00	2,50	8.750,00	263,80	701,86
TOTAL				194.964,00		122.440,11

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

-6-

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO No. LICO-MIMG-008-2009, LICO-MIMG-008-2009-C-01, LICO-MIMG-008-2009-C-02

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2



RUBROS CONTRACTUALES

DESCRIPCION	U.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
OBRA CIVIL						
REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND	M3	60,00	11,73	702,60	165,90	1.942,69
EXCAVACION SIN CLASIFICACION	M3	20.231,00	0,95	19.219,45	15.700,19	14.915,18
DESALOJO DE MATERIAL	M3/KM	229.786,33	0,24	55.148,72	160.613,39	38.547,22
MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. TRANSPORTE)	M3	16.913,53	7,90	133.616,89	12.704,09	100.362,31
BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE)	M3	3.301,53	20,11	66.393,77	2.752,66	55.355,99
CAPA/RODADURA/H.ASFALT MEZC/PLANTA E=5CM (INC. IMPRIM.)	M2	7.964,00	8,26	65.782,64	7.452,53	61.557,90
HORM. SIMPLE F C=210KG/CM2 E=10CM	M2	6.215,10	15,76	97.949,98	7.789,22	122.758,11
ADOQUIN A COLORES F'C=350 KG/CM2 E=6 CM.	M2	594,14	17,53	10.415,27	0,00	0,00
HORM. ESTRUCT./CEM.PORTEL CL-B F'C=280 KG/CM2 (INC. ENC)	M3	60,00	172,86	10.371,60	238,17	41.170,06
ACERO DE REFUERZO EN BARRA FY=4200KG/CM2	KG	3.500,00	1,81	6.335,00	6.997,16	12.664,86
HORM. CLOPEO	M3	65,00	95,18	6.186,70	108,94	10.368,93
OBRA SANITARIA						
REPARACION DE GUIA DE AGUA POTABLE	U	84,00	31,06	2.609,04	88,00	2.733,28
SUMIN. E INSTAL. DE GEOTEXTIL NT-1600	M2	3.000,00	2,06	6.180,00	932,00	1.919,92
SUMIN. E INSTAL. DE TUBO PVC D=6"=160 MM, PERF. (DREN.)	ML	1.800,00	11,05	19.890,00	466,00	5.149,30
SUMIN. Y COLOC. DE PIEDRA TRITURADA (SUB-DREN)	M3	360,00	17,33	6.238,80	65,24	1.130,61
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.S.D=12"	M3	144,00	54,96	7.914,24	138,80	7.628,45
SUMIDERO SENCILLO DE HORMIGON SIMPLE (INC. REJILLA Y EXCAV.)	ML	24,00	110,05	2.641,20	16,00	1.760,80
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						
VOLANTES INFORMATIVAS	U	200,00	0,12	24,00	200,00	24,00
REUNION CON LA COMUNIDAD	U	2,00	51,07	102,14	2,00	102,14
AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	100,00	2,30	230,00	50,00	115,00
CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO	EST.	2,00	57,00	114,00	2,00	114,00
TANQUES METALICOS DE 55 GALONES	U	4,00	18,41	73,64	0,00	0,00
CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO	EST.	1,00	180,24	180,24	1,00	180,24
PLAN DE SEGURIDAD LABORAL						
PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES	U	2,00	67,01	134,02	0,00	0,00
ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO	MES	2,50	92,43	231,08	2,00	184,86
CHARLAS DE CONCIENCIACION	U	2,00	32,29	64,58	2,00	64,58
PROTECCION PARA TRABAJADOR	U	50,00	11,79	589,50	50,00	589,50
PLAN DE SEGURIDAD VIAL						
CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO)	ML	100,00	0,17	17,00	200,00	34,00
SEÑALES LUMINOSAS DE PREVENCION	ML	10,00	0,16	1,60	0,00	0,00
CONO DE SEGURIDAD	U	5,00	23,77	118,85	4,00	95,08
TANQUES METALICOS DE 55 GALONES CON CINTA REFLECTIVA	U	4,00	18,41	73,64	0,00	0,00
CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-METAL REFLECTIV/SEÑAL SEGUR.	M2	6,00	63,89	383,34	4,00	255,56
SUMINISTRO E INSTAL/TUBO RECTANGUL DADO H.S/SEÑAL/SEGUR.PREV.	ML	10,00	9,07	90,70	0,00	0,00
BARRICADA DE MADERA (2.40X1.20)M. C/3 TABL.C/CINTA REFLECT	U	2,00	61,47	122,94	0,00	0,00
PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S.	U	5,00	7,69	38,45	5,00	38,45
SUB-TOTAL				520.185,61		481.762,99

RUBROS NO CONTRACTUALES

OBRA CIVIL	U.	CANT.	PRECIO	TOTAL	CANT.	TOTAL
REMOC. DE CARPETA DE H. ASFALT. E=5 CM	M2	7.531,37	0,77	5.799,15	5.964,20	4.592,44
CAPA DE RODADURA/H.ASFALTICO MEZ/PLANTA E=7,5 CM (INC. IMPRIMACION)	M2	7.686,54	10,43	80.170,61	6.374,44	66.485,41
CANAleta DE H.S. (40X20) CM, F'C=280 KG/CM2 INC. ENLUC.	ML	110,95	13,61	1.510,03	133,46	1.816,39
BORDILLO DE H.S. F'C=210 KG/CM2 (10X20) CM.	ML	242,30	5,94	1.439,26	0,00	0,00
CANAL / CANAleta DRENAJE DE H.S. (30X30) A (40X30) CM E=10 CM.	ML	2.034,00	20,03	40.741,02	937,97	18.787,54
BORDILLO CUNETA F'C=280 KG/CM2	ML	2.866,18	23,36	66.953,96	3.094,27	72.282,15
OBRA CIVIL						
BAJADA DE TAPAS DE H.A. PARA CÁMARA	U	3,00	150,56	451,68	0,00	0,00
ELEVACIÓN DE TAPAS DE H.A. PARA CÁMARA	U	3,00	168,34	505,02	28,00	4.713,52
SUMIN. E INSTAL. DE TUB. H.A. D=72" (INC. ENTIBADO)	ML	15,00	1.076,93	16.153,95	16,00	17.230,88
SUB-TOTAL				213.724,69		185.908,31
TOTAL				733.910,30		667.671,31

[Handwritten signatures and initials]

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


- 7 -

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO No. LICO-MIMG-008-2009, LICO-MIMG-008-2009-C-01; Y, LICO-MIMG-008-2009-C-02.

SEGUNDA: RECEPCION

El Acta de Recepción Provisional fue suscrita el 26 de abril del 2011 y luego de transcurrido el periodo de prueba de los trabajos de PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, CON CARÁCTER EMERGENTE, PARROQUIA TARQUI; los intervinientes nos constituimos en el sitio de la obra, esto es en el SECTOR 33: SECTORES: JUAN MONTALVO — LA ALEGRIA, AV. DEL BOMBERO; COOPERATIVAS: LOTES CON SERVICIO ALEGRIA, LA ALEGRIA, LOTES SAN FRANCISCO, PUERTA DEL SOL, (KM. 9 VIA A LA COSTA) BATALLA DE PORTETE DE TARQUI, (KM. 7.5 VIA A LA COSTA); PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+129,6; 1 PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 A (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+130,30; 1 A PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+130,5; 3 PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+130,45; 4 PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 A (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+130,5; 1 PASEO 20 NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+130,5; 2 PASEO 20 NO, DESDE: AV 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+130,7; 3 PASEO 20 NO — 3 CALLEJON 20 NO, DESDE: AV 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: AV. 38 C NO 0+251,7; PASEO 20 A NO, DESDE: AV 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+129,9; 5 PASEO 20 A NO, DESDE: AV 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 B NO 0+123; 1 PASEO 20 A NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 C NO 0+257,3; 2 PASEO 20 A NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 C NO 0+220; 6 PASEO 20 A NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO (GUANO) 0+000, HASTA: PEATONAL S/N 0+093,6; PEATONAL S/N, DESDE: 5 PASEO 20 A NO 0+000, HASTA: CALLE 21 NO 0+050; 4 PASAJE 38 D NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: CALLE 19 H NO 0+258,6; PEATONAL 38 C NO, DESDE: CALLE 19 I NO 0+000, HASTA: CALLEJÓN 19 H NO 0+050; 2 PASEO 19 HI NO, DESDE: PEATONAL 38 C NO 0+000, HASTA: 1 PASAJE 38 C NO 0+070,7; PEATONAL 38 C NO, DESDE: CALLE 19 I NO 0+000, HASTA: 1 PASEO 19 I NO 0+051; 1 A PASEO 19 I NO, DESDE: 1 PASAJE 38 C NO 0+115,50, HASTA: 1 B PASAJE 38 C NO 0+185,2; 1 PASEO 19 I NO, DESDE: 1 PASAJE 38 C NO 0+000, HASTA: 1 B PASAJE 38 C NO 0+062,42; 1A PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 C NO 0+000, HASTA: 1 PASAJE 38 C NO 0+109,20; 3 PASEO 19 I NO, DESDE: AVENIDA 38 C NO 0+000, HASTA: 1 B PASAJE 38 C NO 0+214; 4 PASEO 19 I NO, DESDE: 0+020, HASTA: 1 B PASAJE 38 C NO 0+100; 1 PASEO 20 NO, DESDE: AVENIDA 38 C NO 0+000, HASTA: 1 B PASAJE 38 C NO 0+216; PEATONAL 38 C NO, DESDE: 4 PASEO 19 I NO 0+000, HASTA: 1 PASEO 20 NO 0+046; 2 PEATONAL 38 C NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: 2 CALLEJON 19 I NO 0+100; 3 PASAJE 38 C NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: 2 CALLEJON 19 I NO 0+090,2; PASAJE 38 D NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: 1 CALLEJON 19 H NO 0+177,5; 1 CALLEJON 19 H NO, DESDE: PASAJE 38 D NO 0+000, HASTA: 4 PASAJE 38 D NO 0+090,8; 2 PASAJE 38 D NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: 1 CALLEJON 19 H NO 0+152,3; PEATONAL 38 D NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: 1 CALLEJON 19H NO 0+146,2; CALLE 19 NO, DESDE: CALLE 19 E NO 0+000, HASTA: AVENIDA 39 NO 0+400; 2 CALLEJON 19 I NO, DESDE: 4 PASAJE 38 B NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 A NO 0+129,60; 2 PASEO 20, DESDE: 4 PASAJE 38 B NO 0+000, HASTA: 0+103,6; 4 PASEO 20 A NO, DESDE: 4 PASAJE 38 B NO 0+000, HASTA: CALLE 21 NO 0+084; 4 PASEO 20 A NO, DESDE: 4 PASAJE 38 B NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 A NO 0+126; 7 PASEO 20 A NO, DESDE: AVENIDA 38 A NO 0+000, HASTA: CALLE 21 NO 0+072; PASEO 20 A NO, DESDE: PEATONAL 38 C NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 C NO 0+066,7; 2 PASEO 20 DESDE: 1 PASAJE 38 C NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 C NO 0+106,3; 3 CALLEJÓN 20 NO, DESDE: PEATONAL 38 C NO 0+000, HASTA: AVENIDA 38 C NO 0+076; PEATONAL 38 C NO, DESDE: 2 PASEO 20 NO 0+000, HASTA: PASEO 20 A NO 0+058,9; 1º A CALLEJÓN 20 NO, DESDE: 1º PASAJE 38 C NO 0+000, HASTA: 1º PEATONAL 38C NO 0+067,50; 1º A PEATONAL 38C NO, DESDE: 1 PASEO 20 NO 0+000, HASTA: CALLE 21 NO+048,70; 2 PASEO 20 NO, DESDE: CALLE 21 NO 0+000, HASTA: 0+032,40; 4 PASAJE 38 B NO, DESDE: CALLE 19 H NO 0+000, HASTA: PASEO 20 NO 0+280; 4 PASAJE 38 B NO, DESDE: PASEO 20 NO 0+280, HASTA: CALLE 21 NO PASEO 20 NO 0+573; CALLE 1 A, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CANAL 0+175; CALLE 4 A, DESDE: CALLE B 0+000, HASTA: CALLEJÓN C 0+137; CALLE 2º SEGUNDA, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLEJÓN A 0+260; CALLE 2 A, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CANAL 0+200; CALLE 7 A, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: 0+136,5; CALLE 3º TERCERA, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLE C 0+390,82; CALLE 3 A, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLE C 0+301; CALLE 4º CUARTA, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLEJON A 0+278; CALLE 5 A, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLEJON C 0+258,8; CALLEJON B, DESDE: CALLE 3 A 0+000, HASTA: CALLE 5A 0+068; CALLE 5º QUINTA, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLEJON 1 B 0+157; CALLEJON A, DESDE: CALLE 2º SEGUNDA 0+000, HASTA: CALLE 1º PRIMERA 0+051; CALLE 6 A, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLEJON C 0+262; CALLEJON 1 B, DESDE: CALLE 6º SEXTA 0+000, HASTA: CALLE 5º QUINTA 0+034,3; CALLE B, DESDE: CALLE 3º TERCERA 0+000, HASTA: CALLE 1 A 0+411; CALLE 1º PRIMERA, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: PARED DE CAÑA 0+290; CALLE 6º SEXTA, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: 0+214,5; CALLE C, DESDE: CALLE 1 A 0+000, HASTA: CALLE E 0+148,6; CALLEJON 1, DESDE: VÍA A LA COSTA 0+000, HASTA: CALLE D 0+080; CALLE D, DESDE: CALLE PRINCIPAL 0+000, HASTA: CALLE E 0+161; CALLE E, DESDE: VIA A LA COSTA 0+000, HASTA: CALLE D 0+080; CALLE 1A, DESDE: CALLE D 0+000, HASTA: CALLE C 0+055"; de esta ciudad y procedimos a efectuar un recorrido para determinar si se ha cumplido con el objeto del contrato y encontramos que el mismo se ha ejecutado tal como lo refiere en su oficio N° HV-075-2013 del 9 de diciembre del 2013, el Ing. Hugo Villafuerte Núñez, Fiscalizador de la obra y que se detalla en la cláusula Primera.



A
[Handwritten signature]

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

- 8 -

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO No. LICO-MIMG-008-2009, LICO-MIMG-008-2009-C-01; Y, LICO-MIMG-008-2009-C-02.

TERCERA.- LIQUIDACION ECONÓMICA

La obra fue liquidada por planillas de avance de obra, de acuerdo al siguiente detalle y dejando constancia que el anticipo concedido cuyo valor es de **USD\$ 616,553.59** (del contrato principal); y **USD\$ 146,782.06** (del contrato Complementario # 2) han sido amortizados en su totalidad, al igual que los Reajustes de Precios han sido cancelados.

PLLA	VALOR PLLA.	REAJ.	TOTAL	AMORT. ANT.	IMP. RTA.	LIQUIDO A PAGAR
ANT. 20%	0,00	0,00	0,00	616.553,59	0,00	616.553,59
1, RP 1	116.949,91	2.750,10	119.700,01	-23.389,98	1.378,23	94.931,80
REAJ. DEF. ANT.	0,00	18.122,98	18.122,98	0,00	0,00	18.122,98
2, RP 2	299.898,64	6.089,70	305.988,34	-84.737,65	3.059,88	218.190,81
3, RP 3	452.694,09	10.414,27	463.108,36	-90.538,82	4.631,08	367.938,46
4, RP 4	530.818,05	16.186,03	547.004,08	-84.737,65	5.470,04	456.796,39
5, RP 5	355.608,61	9.940,69	365.549,30	-84.737,65	3.655,49	277.156,16
6, RP 6	280.365,02	7.669,38	288.034,40	-84.737,65	2.880,34	200.416,41
7, RP 7	418.399,05	9.595,51	427.994,56	-163.674,19	4.279,95	260.040,42
8, RP 8	257.267,36	19.783,09	277.050,45	0,00	2.817,97	274.232,48
LIQ. REAJ. ANT.	0,00	4.746,23	4.746,23	0,00	0,00	4.746,23
Q/T 1	122.440,11	0,00	122.440,11	0,00	1.224,40	121.215,71
REAJ. DEF. (FM) P# 1 A LA 8	0,00	30.927,73	30.927,73	0,00	309,28	30.618,45
TOTAL	2.834.440,84	136.225,71	2.970.666,55	0,00	29.706,66	2.940.959,89

CONTRATO COMPLEMENTARIO # 1

PLLA	VALOR PLLA.	REAJ.	TOTAL	AMORT. ANT.	IMP. RTA.	CxC POR REAJ. (-) PLLAS	LIQUIDO A PAGAR
1, RP1 (UNICA)	398.732,80	12.899,39	411.632,19	0,00	4.116,32	0,00	407.515,87
REAJ. DEF. P#1 (FM)	0,00	-8,83	-8,83	0,00	0,00	-8,83	-8,83
REINT. CIC#19536427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	398.732,80	12.890,56	411.623,36	0,00	4.116,32	-8,83	407.507,04


M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

- 9 -

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO No. LICO-MIMG-008-2009, LICO-MIMG-008-2009-C-01; Y, LICO-MIMG-008-2009-C-02.



CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2

PLLA	VALOR PLLA.	REAJ.	TOTAL	AMORT. ANT.	IMP. RTA.	LIQUIDO A PAGAR
ANT. 0	0,00	0,00	0,00	146.782,06	0,00	146.782,06
REAJ. P. ANT.	0,00	1.216,82	1.216,82	0,00	12,17	1.204,65
PLL1, RP 1	164.623,14	5.956,86	170.580,00	-48.927,35	1.705,80	119.946,85
REAJ. D. ANT.	0,00	6.092,40	6.092,40	0,00	60,92	6.031,48
PLL 2, RP 2	202.314,75	3.749,84	206.064,59	-48.927,35	2.060,65	155.076,59
PLL 3, RP 3	229.491,17	17.927,62	247.418,79	-48.927,36	2.474,19	196.017,24
PLL 4, RP 4 (ULTIMA)	71.242,25	4.758,06	76.000,31	0,00	760,00	75.240,31
LIQ. REAJ. ANT. FORM.	0,00	763,13	763,13	0,00	7,63	755,50
REAJ. DEF. PREC. (1/2) PLLAS	0,00	5.143,32	5.143,32	0,00	51,46	5.091,86
REAJ. DEF. PREC. (2/2) PLLAS	0,00	1.149,42	1.149,42	0,00	11,50	1.137,92
TOTAL	667.671,31	46.757,47	714.428,78	0,00	7.144,32	707.284,46

VALORES TOMADOS DEL INFORME ECONÓMICO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA MEDIANTE OFICIOS No. DF-UCAF-DCP-2014-181 (01-10-2014), SUSCRITO POR EL ING. COM. DIEGO CARRERA P., CONTADOR PROYECTOS CAF-BEDE.

CUARTA: ANALISIS DEL PLAZO

El 17 de marzo del 2010 se celebró un contrato de ejecución de obras por un valor de **USD\$ 3'082.767,95** y plazo de **8 meses**, que comenzará a decurrir a partir de la fecha de entrega del anticipo, esto es, el **13 de mayo del 2010**:

DETALLE	SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VIGENCIA
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1	22-MAR-2011	2 MESES	21-MAY-2011
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2	24-NOV-2011	3 MESES	22-MAR-2012 (CONTADOS DESDE EL 23- DIC-2011)
ACTA DE CONCESIÓN DE PLAZO No. 1 AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2	29-FEB-2012	SUSP. TEMP. (A PARTIR DEL 29-FEB-2012)	
ACTA DE CONCESIÓN DE PLAZO No. 2	30-ABR-2012	REINICIO DE OBRA 53 DÍAS (A PARTIR DEL 02-MAY-2012 HASTA EL 23-JUN-2012)	

El contrato principal concluyó el **12 de enero del 2011**, es decir, dentro del plazo contractual. El contrato complementario No. 1 concluyó el **21 de mayo del 2011**. En tanto que el Contrato Complementario No. 2, concluyó el **23 de junio del 2012**, dentro del plazo prorrogado; y luego de transcurrido el periodo de prueba de los trabajos a partir de la Recepción Provisional, es procedente la Recepción Definitiva.

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

- 10 -

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO No. LICO-MIMG-008-2009, LICO-MIMG-008-2009-C-01; Y, LICO-MIMG-008-2009-C-02.



QUINTA: DEVOLUCIÓN

De acuerdo con la Cláusula Séptima, numeral 7.01 del contrato suscrito establece que "Las garantías entregadas serán devueltas de acuerdo a lo establecido en el Art. 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la Contratante, a través del Administrador del contrato. Las Garantías se devolverán conforme lo previsto en el Art. 77 de la LOSNCP".

SEXTA: RESPONSABILIDAD

De acuerdo a la cláusula Décima Séptima, numeral 17.1 del contrato suscrito, la contratista no obstante, la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del Art. 1937 de la Codificación del Condigo Civil, en concordancia con el Art. 1940 Ibídem, hasta por 10 años a partir de la fecha de Recepción Definitiva.

SEPTIMA: ACEPTACION

De conformidad a la cláusula Décima Sexta numeral 16.02 del contrato suscrito, esta Comisión está aceptando la conclusión de los trabajos objeto del contrato y el informe del Fiscalizador que se adjunta.


Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscribimos la presente Acta de Recepción Definitiva del contrato de ejecución de obra **No. LICO-MIMG-008-2009; LICO-MIMG-008-2009-C-01; y, LICO-MIMG-008-2009-C-02**, en ocho ejemplares del mismo tenor y valor.


Ing. Juan Aguirre Chonillo
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


Ing. Franklin Triviño Quijije
**SUPERVISOR DE OO.PP.MM.
TECNICO QUE NO HA INTERVENIDO
EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO**


Ing. Hugo René Luna
CONTRATISTA MUNICIPAL

Inés R.


Ing. Juan M. Luna Zambrano
Supervisor de Obras
por Contrato