

Guayaquil, 22 de marzo de 2023

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**Contrato:** No. O-OBR-30-2022-X-0


**CONSTRUCCIÓN DEL  
PUENTE SOBRE EL RÍO LOS AMARILLOS DEL SECTOR SAN  
ANTONIO EN EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO  
DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.**

**1.- INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO**

<b>ADMINISTRADOR:</b>	Ing. Gabriel Orozco Cobeña
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	Ing. Jonathan Barberán Flores de Valgas
<b>FISCALIZACIÓN:</b>	Ing. Gustavo Ruiz Guzmán Contrato de fiscalización No. S-CON-48-2022-X-0
<b>SUPERVISOR DE LA FISCALIZACIÓN:</b>	Ing. Julio Hernández
<b>CONTRATO:</b>	O-OBR-30-2022-X-0 COTO-PG-DPOP-01-2021
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	08 de marzo del 2022
<b>PLAZO:</b>	90 días
<b>CONTRATISTA:</b>	Ing. Luis Preciado Pezo
<b>MONTO:</b>	\$ 412.529,46
<b>ANTICIPO:</b>	\$165.011,783 (40%)
<b>FECHA DE INICIO DE OBRA:</b>	09 de junio de 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</b>	06 de septiembre de 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 1:</b>	21 de abril del 2022
<b>FECHA DE REINICIO 1:</b>	09 de junio del 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 2:</b>	29 de agosto del 2022
<b>FECHA DE REINICIO 2:</b>	15 de septiembre del 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSIÓN:</b>	30 de septiembre del 2022
<b>STATUS:</b>	Recepción Provisional 29 de noviembre 2022

**2.- CARACTERÍSTICAS DEL PUENTE**

<b>PUENTE</b>	
Longitud del Puente	9.00 m.
Ancho de calzada	3.00 m.





### 3.- UBICACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Baquerizo Moreno, (Jujan)



Ubicación Geográfica	
Latitud 1°55'47.32"S	Longitud: 79°31'33.08"O

### 4.- GENERALIDADES

El 08 de marzo del 2022, se firmó el CONTRATO Nro. O-OBR-30-2022-X-0 (COTO-PG-DPOP-01-2021), para los trabajos de la obra de "CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LOSAMARILLOSDEL SECTOR SAN ANTONIO EN EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO DE LAPROVINCIA DEL GUAYAS". Con un monto de \$412.529,4575 con un plazo de ejecución de 90 Días, contados a partir desde el día siguiente de la notificación de la disponibilidad del anticipo. por lo tanto, se iniciaron los trabajos a partir del 09 de junio del 2022.

Mediante **Oficio DPOP-GAOC-1496-2022**, de fecha 21 de abril del 2022, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato, se dirige al Sr. Luis Alberto Preciado Pezo en calidad de Contratista; indicando la suspensión temporal de los trabajos hasta que termine la época invernal.

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-2091-2022**, del 8 de junio del 2022, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato, se dirige al Sr. Luis Alberto Preciado Pezo en calidad de Contratista, indicando el **REINICIO DE LOS TRABAJOS** del contrato N° O-OBR-30-2022-X-0, a partir del **9 de junio del 2022**.

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-3425-2022**, del 14 de septiembre del 2022, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato, se dirige al Sr. Luis Alberto Preciado Pezo en calidad de Contratista, indicando el **REINICIO DE LOS TRABAJOS** una vez suscrita la **Orden De Cambio No.2** del contrato N° O-OBR-30-2022-X-0, a partir del **15 de septiembre del 2022**.

#### ORDEN DE CAMBIO 1

Con fecha 1 de agosto del 2022 se aprueba la Orden De Cambio al contrato de obra No. O-OBR-30-2022-X0, (COTO-PG-DPOP-01-2021) celebrada entre la Prefectura del Guayas y el Ing. Luis Alberto Preciado Pezo.

