

Guayaquil, 5 enero de 2026

**INFORME DE AVANCE DE CONTRATO**

<b>CONTRATO</b>	Contrato Complementario de Obra Nueva
<b>OBJETO</b>	"EJECUCIÓN DEL TRAMO 4 DESDE TAURA 1 HASTA REDONDEL DE FÁTIMA EN E25 INCLUYE PUENTE BULU BULU, QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 5 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO HACIA EL VIADUCTO SUR, PROVINCIA DEL GUAYAS"."
<b>MONTO CONTRACTUAL</b>	\$ 73'636.983,15
<b>PLAZO</b>	720 días calendario
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE</b>	12 de marzo de 2025
<b>FECHA DE PAGO DE ANTICIPO</b>	19 de marzo de 2025
<b>MONTO DE ANTICIPO</b>	\$ 14'727.396,63
<b>FECHA DE INICIO PLAZO</b>	20 de marzo de 2025
<b>FECHA FIN CONTRACTUAL</b>	9 de marzo de 2025
<b>ESTADO</b>	En Ejecución
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>	<p>Del sub tramo 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialización y notificación de predios a expropiarse dentro del área de intervención: Tramo 4 (Redondel Taura 2 - tramo vial - Redondel Fátima), L = 10,937 km.</li> <li>• Socialización y notificación de predios a expropiarse dentro del área de intervención: Subtramo 3 (Redondel Taura 1 - tramo vial y Puente Bulu Bulu), L = 1,203 km.</li> <li>• Elaboración de fichas de expropiación.</li> <li>• Gestión con los GAD municipales para la solicitud de información catastral y avalúos.</li> <li>• Colocación de préstamo importado en el Tramo 4 (abscisas 27+300 - 27+700 y 27+700 - 28+100).</li> <li>• Colocación de geomalla y geotextil en el tramo correspondiente (abscisas 27+300 - 28+100).</li> <li>• Control topográfico de placas de asentamiento.</li> <li>• Colocación de material de mejoramiento en bocas de entrada y salida.</li> <li>• Hormigón de replantillo <math>f'c = 18 \text{ MPa}</math> (<math>180 \text{ kg/cm}^2</math>).</li> <li>• Hormigón estructural <math>f'c = 24 \text{ MPa}</math> (<math>240 \text{ kg/cm}^2</math>).</li> <li>• Acero de refuerzo en barras <math>f_y = 4.200 \text{ kg/cm}^2</math>.</li> <li>• Colocación de agua para control de polvo.</li> </ul>
<b>META PLANIFICADA DEL PROYECTO</b>	\$ 12'888.473,31 correspondiente al 17,50%
<b>META EJECUTADA DEL PROYECTO</b>	\$ 13'247.380,05 correspondiente al 17,99 %
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO</b>	17,99%

Atentamente,


*Ronny Campoverde*

Ing. Ronny Campoverde Gómez.

**Fiscalizador De La Obra**

**Analista 3 de seguimiento de concesiones.**

**Gobierno Provincial Del Guayas**



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES

FECHA 5/1/2026

HORA 10:30

ANEXOS 1

RECIBIDO POR [Firma]