

Guayaquil, 05 de enero de 2026

**INFORME DE AVANCE DE CONTRATO**

<b>CONTRATO</b>	Contrato Complementario de Obra Nueva
<b>OBJETO</b>	"EJECUCIÓN DEL TRAMO 5 (TRAMO VIAL-REDONDEL MOJAHUEVO-PUENTE MOJAHUEVO-REDONDEL ROSA ELVIRA), QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 5 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO HACIA EL VIADUCTO SUR, PROVINCIA DEL GUAYAS""
<b>MONTO CONTRACTUAL</b>	\$ 44'966.792,64
<b>PLAZO</b>	720 días calendario
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE</b>	12 de marzo de 2025
<b>FECHA DE PAGO DE ANTICIPO</b>	26 de febrero de 2025
<b>MONTO DE ANTICIPO</b>	\$ 8'993.358,53
<b>FECHA DE INICIO PLAZO</b>	28 de febrero de 2025
<b>FECHA FIN CONTRACTUAL</b>	17 de febrero de 2027
<b>ESTADO</b>	En Ejecución
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabilización con material pétreo-pedraplén</li> <li>• Material de préstamo importado</li> <li>• Plan de manejo ambiental</li> <li>• Hormigón FC 24 MPA</li> <li>• Hormigón FC 18 MPA</li> <li>• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2</li> <li>• Excavación sin clasificar</li> <li>• Transporte de material pétreo</li> </ul>
<b>META PLANIFICADA DEL PROYECTO</b>	\$ 2'000.663,11 correspondiente al 25,80 %
<b>META EJECUTADA DEL PROYECTO</b>	\$ 2'131.619,12 correspondiente al 26,09 %
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO</b>	26,09 %

Atentamente,

*Rohny Campoverde V.*

Ing. Rohny Campoverde.

**Fiscalizador De La Obra**

**Analista 3 de seguimiento de concesiones.**

**Gobierno Provincial Del Guayas**



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES

FECHA 05/01/2026

IDRA \_\_\_\_\_

ANEXOS 5/1

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_