

Guayaquil, 05 de enero de 2026

INFORME DE AVANCE DE CONTRATO

CONTRATO	Contrato Complementario de Obra Nueva
OBJETO	"AMPLIACIÓN A 4 CARRILES EN LA VÍA LA AURORA – LA T DE LAS MARAVILLAS, TRAMO 6+100 – 12+020"
MONTO CONTRACTUAL	\$19.216.507,78
PLAZO	360 días calendario
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	12 de noviembre de 2024
FECHA DE PAGO DE ANTICIPO	19 de noviembre de 2024
MONTO DE ANTICIPO	\$7.686.603,11
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL	20 de noviembre de 2024
FECHA FIN CONTRACTUAL	12 de febrero de 2026
ESTADO	En Ejecución
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	SEÑALIZACION HORIZONTAL LINEA SEGMENTADA, LINEA CONTINUA SEÑALIZACION EN CALZADA (REDUCTOR DE VELOCIDAD, PASOS CEBRAS) TACHAS UNA VIA, DOBLE VIA SEÑALES REGLAMENTARIAS, PREVENTIVAS, INFORMATIVAS PREVENCIÓN: BALIZAS GUARDAVÍAS DOS VIAS PORTICOS TIPO BANDERAS AGUA PARA CONTROL DE POLVO BATERIA SANITARIA PORTATIL (unidad x mes)
META PLANIFICADA DEL PROYECTO	\$ 17.488.525,45 correspondiente al 91,01 %
META EJECUTADA DEL PROYECTO	\$ 17.722.370,45 correspondiente al 92,22 %
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO	92,22%

Atentamente,

José Cabezas R
Ing. José Alfredo Cabezas Ramírez
Fiscalizador De La Obra
Especialista de Seguimiento De Concesiones
Gobierno Provincial Del Guayas

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES

FECHA: *05/01/2026*

HORA: _____

ANEXOS: _____

RECIBIDO POR: _____