

Guayaquil, 5 de enero de 2026

INFORME DE AVANCE DE CONTRATO

CONTRATO	CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA
OBJETO	"AMPLIACIÓN A 4 CARRILES EN LA VÍA CONCESIONADA NOBOL - LA CADENA, TRAMO 21+400 - 25+500, INCLUYE AMP. PUENTES Las Jaguas y Bachillero, L= 4.1 Km"
MONTO CONTRACTUAL	\$ 18.093.197,11
PLAZO	24 meses (mantiene prorroga aprobada)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE	20 septiembre 2023
FECHA DE PAGO DE ANTICIPO	11 octubre 2023
MONTO DE ANTICIPO	\$ 6.000.000,00
FECHA DE INICIO PLAZO	11 octubre 2023
FECHA FIN CONTRACTUAL	24 enero 2026
ESTADO	En Ejecución
OBSERVACIONES	EJECUTADO: - Obras de drenaje - Señalización horizontal - Señalización vertical - Reubicación sistema eléctrico
META PLANIFICADA DEL PROYECTO	\$ 17.903.466,33
META EJECUTADA DEL PROYECTO	\$ 17.551.269.39 corresponde al 97%
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSCO EJECUTADO	98.95%

Jose Cabezas R
Ing. José Alfredo Cabezas Ramírez
**Fiscalizador de la obra
Especialista De Seguimiento De Concesiones
Gobierno Provincial Del Guayas**



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES

FECHA *Amoskalo*
FIRMA *[Signature]*
ANEXOS *[Signature]*
RECIBIDO POR *[Signature]*