
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 146-PCG-DOP-2025 "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO OBR-LICO-014-2025 OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

COMPARECIENTES:


En las oficinas de la Prefectura del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco, los suscritos Ing. María Fernanda Naranjo Romo, en calidad de Administradora del Contrato No. OBR-LICO-014-2025 y la Ing. Shirally Gardenia Bravo Torres, Procurador Común del **CONSORCIO VIAL BALZAR-LOS PALITOS**, en calidad de Contratista, nos constituimos en la obra, con el objeto de dejar constancia de la Entrega Recepción Provisional de la misma, según las especificaciones que constan en el Contrato y en los pliegos de este proceso, en cumplimiento del primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 124 de su Reglamento y las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado No. 408-29, las partes suscriben esta **ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN - PROVISIONAL** conforme a lo expuesto a continuación:

PRIMERA: ANTECEDENTES. –

- Mediante **Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0070-R**, de fecha 25 de febrero del 2025, se expide la RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, de la LICITACIÓN DE OBRAS No. LICO-PG-2024-024, "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA BALZAR - LOS PALITOS DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DE GUAYAS" y se designa al Ing. César Chica Carvajal como Administrador de Obra, del CONTRATO NO. OBR-LICO-014-2025.
- Con fecha 14 de abril del 2025 se suscribe el **CONTRATO No. OBR-LICO-014-2025** cuyo objeto es REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA BALZAR – LOS PALITOS DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DE GUAYAS, entre la Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos, Coordinadora Administrativo financiero - delegada de la máxima Autoridad y la Ing. Shirally Gardenia Bravo Torres, Procurador Común del Consorcio VIAL BALZAR - LOS PALITOS.
- Mediante **Memorando Nro. PCG-DEF-2025-0385-M**, con fecha 24 de abril de 2025, el Ing. Javier Enrique Cárdenas Chilan, Director De Estudios Y Fiscalización, designa como Fiscalizador a la Ing. Silvia Eloísa Hermenejildo De La A del Contrato No. OBR-LICO-014-2025.
- Mediante **Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0148-R**, de fecha 12 de mayo de 2025, se designa a la Ing. María Fernanda Naranjo como Administradora de Contrato del Contrato No. OBR-LICO-014-2025.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 146-PCG-DOP-2025 "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"	
<p style="text-align: center;">CONTRATO OBR-LICO-014-2025</p> <p>OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".</p>	Año	2025


- Con fecha 14 de mayo del 2025 se suscribe el **CONTRATO MODIFICATORIO** al Contrato No. OBR-LICO-014-2025 cuyo objeto es REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA BALZAR - LOS PALITOS DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DE GUAYAS.
- Con fecha 22 de mayo de 2025, mediante **Oficio No. PCG-DOB.SOC.2025-0166-O**, la Ing. María Fernanda Naranjo Romo, Administradora de Contrato, notifica el INICIO DE ACTIVIDADES de la obra "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA BALZAR - LOS PALITOS DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DE GUAYAS" a partir del 23 de mayo del 2025.
- Con fecha 14 de agosto de 2025, se suscribe la **Orden de Cambio No. 1** del Contrato No. OBR-LICO-014-2025, entre la Prefectura del Guayas y el CONSORCIO VIAL BALZAR - LOS PALITOS, con R.U.C. No 0993397565001, legalmente representado por la Ing. Shirally Gardenia Bravo Torres con cédula de ciudadanía No. 091536003-6, en calidad de Procurador Común.
- Con fecha 10 de septiembre de 2025, se suscribe la **Orden de Trabajo** del Contrato No. OBR-LICO-014-2025, entre la Prefectura del Guayas y el CONSORCIO VIAL BALZAR - LOS PALITOS, con R.U.C. No 0993397565001, legalmente representado por la Ing. Shirally Gardenia Bravo Torres con cédula de ciudadanía No. 091536003-6, en calidad de Procurador Común.
- Mediante **Memorando Nro. PCG-DEF-2025-0745-M**, de fecha 16 de octubre de 2025, el Ing. Javier Cárdenas Chilán Director de Estudios y Fiscalización me designa como Fiscalizador del Contrato No. OBR-LICO-014-2025.
- Con fecha 21 de octubre de 2025, se suscribe el **Contrato Complementario** del Contrato No. OBR-LICO-014-2025, entre la Prefectura del Guayas y el CONSORCIO VIAL BALZAR - LOS PALITOS, con R.U.C. No 0993397565001, legalmente representado por la Ing. Shirally Gardenia Bravo Torres con cédula de ciudadanía No. 091536003-6, en calidad de Procurador Común.
- Con fecha 28 de octubre de 2025, se suscribe el **Acta de Diferencia de Cantidades de Obra No. 1** del Contrato No. OBR-LICO-014-2025, entre la Prefectura del Guayas y el CONSORCIO VIAL BALZAR - LOS PALITOS, con R.U.C. No 0993397565001, legalmente representado por la Ing. Shirally Gardenia Bravo Torres con cédula de ciudadanía No. 091536003-6, en calidad de Procurador Común.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 146-PCG-DOP-2025 "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO OBR-LICO-014-2025 OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año

- Con **Oficio CVB-RP-001-2025** de fecha 05 de diciembre de 2025, la Ing. Shirally Bravo Torres, en calidad de Procurador Común del **CONSORCIO VIAL BALZAR - LOS PALITOS**, solicita la Recepción Provisional del Contrato No. OBR-LICO-014-2025 cuyo objeto es **"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA BALZAR - LOS PALITOS DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DE GUAYAS."**
- Con **Memorando Nro. PCG-DOB.FIS-2025-0005-M** de fecha 11 de diciembre de 2025, la Ing. María Fernanda Naranjo Administradora del Contrato, solicita a la Fiscalización el INFORME TÉCNICO del estado del proyecto concluyendo si es procedente la Recepción Provisional de los trabajos.
- Mediante **MEMORANDO Nro. PCG-DOB.FIS-2025-0012-M** de fecha 15 de diciembre de 2025, la Administradora del contrato solicita a la Dirección Financiera el informe económico actualizado.
- Mediante **Oficio No. 0115-DEF-RTM-2025** de fecha 15 de diciembre de 2025, el Ing. Carlos Rafael Tobar Morán Fiscalizador del contrato, remite el informe técnico indicando que el proyecto se encuentra expedito por lo cual procede la recepción provisional.
- Mediante **OFICIO Nro. PCG-DOB.FIS-2025-0001-O** de fecha 15 de diciembre de 2025, la Administradora de contrato realiza la convocatoria de inspección para a constatación física de los trabajos realizados y se verifique el estado actual de la obra.
- Con fecha 16 de diciembre de 2025 se suscribe el **Acta de inspección** entre el CONSORCIO VIAL BALZAR - LOS PALITOS y la administradora del Contrato.
- Mediante **MEMORANDO Nro. PCG-DFI-2025-01857-M** de fecha 18 de diciembre de 2025, la Directora Financiera remite el informe económico actualizado.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. –

- Contrato:** OBR-LICO-014-2025
- Fecha de suscripción:** El 14 de abril del 2025, se celebra el Contrato No. OBR-LICO-014-2025, suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y el Consorcio VIAL BALZAR - LOS PALITOS.
- Objeto del Contrato:** REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA BALZAR – LOS PALITOS DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DE GUAYAS.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 146-PCG-DOP-2025 "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO OBR-LICO-014-2025 OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año

Precio del Contrato: La Cláusula Quinta establece el valor del contrato es de USD \$ 2'969.699,8441 (**DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 8441/10000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**), mas I.V.A., de conformidad con el numeral 1.5 Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios del Formulario Único de la Oferta Presentada por la CONTRATISTA.

Forma de Pago: La Cláusula Séptima establece la forma de pago que LA PREFECTURA DEL GUAYAS pagará al CONTRATISTA mediante la presentación de planilla(s) Mensual(es), debidamente aprobada(s) por el Fiscalizador y autorizada por el Administrador del Contrato, adjuntando a documentación respectiva conforme al PROCESO DE PAGOS de LA PREFECTURA DEL GUAYAS.


Plazo del Contrato: La Cláusula Novena establece el plazo de ejecución de la obra en CIENTO OCHENTA (180) días, contados a partir de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador de contrato.

Contratista: Consorcio Vial Balzar – Los Palitos.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS. –

Designación de Administrador:

- Mediante **Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0070-R**, de fecha 25 de febrero del 2025, se expide la RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, de la LICITACIÓN DE OBRAS No. LICO-PG-2024-024, "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA BALZAR - LOS PALITOS DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DE GUAYAS" y se designa al Ing. César Chica Carvajal como Administrador de Obra, del CONTRATO NO. OBR-LICO-014-2025.
- Mediante **Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0148-R**, de fecha 12 de mayo de 2025, se designa a la Ing. María Fernanda Naranjo como Administradora de Contrato del Contrato No. OBR-LICO-014-2025.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 146-PCG-DOP-2025 "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO OBR-LICO-014-2025 OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año

Designación de Fiscalizador:

- Mediante **Memorando Nro. PCG-DEF-2025-0385-M**, con fecha 24 de abril de 2025, el Ing. Javier Enrique Cárdenas Chilán, Director De Estudios Y Fiscalización, designa como Fiscalizador a la Ing. Silvia Eloísa Hermenejildo De La A del Contrato No. OBR-LICO-014-2025.
- Mediante **Memorando Nro. PCG-DEF-2025-0745-M**, de fecha 16 de octubre de 2025, el Ing. Javier Cárdenas Chilán Director de Estudios y Fiscalización designa al Ing. Carlos Rafael Tobar Morán como Fiscalizador del Contrato No. OBR-LICO-014-2025.

Inicio de Ejecución Contractual:

- Mediante **Oficio No. PCG-DOB.SOC.2025-0166-O**, con fecha 22 de mayo de 2025, la Administradora de Contrato, notifica el INICIO DE ACTIVIDADES de la obra "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA BALZAR - LOS PALITOS DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DE GUAYAS" a partir del 23 de mayo del 2025.

Suspensiones:

- No existen suspensiones dentro del Contrato OBR-LICO-014-2025.

Prorroga de plazos:


- No existen prorrogas dentro del contrato OBR-LICO-014-2025.

Orden de Cambio No. 1:

- Con fecha 14 de agosto de 2025, se suscribe la **Orden de Cambio No. 1** del Contrato No. OBR-LICO-014-2025, entre la Prefectura del Guayas y el CONSORCIO VIAL BALZAR - LOS PALITOS, con R.U.C. No 0993397565001, legalmente representado por la Ing. Shirally Gardenia Bravo Torres con cédula de ciudadanía No. 091536003-6, en calidad de Procurador Común.

Orden de Trabajo No. 1:

Con fecha 10 de septiembre de 2025, se suscribe la **Orden de Trabajo** del Contrato No. OBR-LICO-014-2025, entre la Prefectura del Guayas y el CONSORCIO VIAL BALZAR - LOS PALITOS, con R.U.C. No 0993397565001, legalmente representado por la Ing. Shirally

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 146-PCG-DOP-2025 "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"	
<p style="text-align: center;">CONTRATO OBR-LICO-014-2025</p> <p>OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".</p>	Año	2025

Gardenia Bravo Torres con cédula de ciudadanía No. 091536003-6, en calidad de Procurador Común.

Acta de diferencia de cantidades:


- Con fecha 28 de octubre de 2025, se suscribe el **Acta de Diferencia de Cantidades de Obra No. 1** del Contrato No. OBR-LICO-014-2025, entre la Prefectura del Guayas y el CONSORCIO VIAL BALZAR - LOS PALITOS, con R.U.C. No 0993397565001, legalmente representado por la Ing. Shirally Gardenia Bravo Torres con cédula de ciudadanía No. 091536003-6, en calidad de Procurador Común.

Contrato Complementario No. 1:

- Con fecha 21 de octubre de 2025, se suscribe el **Contrato Complementario** del Contrato No. OBR-LICO-014-2025, entre la Prefectura del Guayas y el CONSORCIO VIAL BALZAR - LOS PALITOS, con R.U.C. No 0993397565001, legalmente representado por la Ing. Shirally Gardenia Bravo Torres con cédula de ciudadanía No. 091536003-6, en calidad de Procurador Común.

Informe Técnico:

- Mediante **Memorando Nro. PCG-DOB.FIS-2025-0005-M** de fecha 11 de diciembre de 2025, la Administradora del contrato solicita al Fiscalizador del contrato, el informe técnico del estado del proyecto concluyendo si es procedente la Recepción Provisional de los trabajos.
- Mediante **Oficio No. 0115-DEF-RTM-2025** de fecha 15 de diciembre de 2025, el Ing. Carlos Rafael Tobar Morán Fiscalizador del contrato, remite el informe técnico indicando que el proyecto se encuentra expedito por lo cual procede la recepción provisional.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 146-PCG-DOP-2025 "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO OBR-LICO-014-2025 OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

A continuación, se hace constar el detalle de la liquidación económico-contable correspondiente a la "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", Contrato No. L-CPG-8-2025-X-0, que comprende la información contenida en el Informe Técnico del Fiscalizador del Contrato y la información financiera constante en el Informe Económico, remitido por parte de la Directora Financiera mediante Memorando Nro. PCG-DFI-2025-1472-M, que forman parte integrante de la presente Acta, de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

• Tabla de cantidades y precios:

Contrato Principal:

PLANILLAS	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANILLADO
Planillas de 1 al 6	\$ 2´969,699.84410	\$ 2´957,371.25240

Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.

NÚMERO / CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDADES Y PRECIOS CONTRACTUALES		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES					
1	LETRERO DE OBRA 4.5X3M (inc. estructura metálica, lona con impresión color)	u	2,00	\$1.171,39	\$2.342,78000
2	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	Ha	3,88	\$139,38	\$540,79440
				SUBTOTAL (A):	\$2.883,57440
MOVIMIENTO DE TIERRA					
3	EXCAVACION Y DESALOJO (excavadora, volqueta)	m ³	18.284,00	\$3,60	\$65.822,40000
4	MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m ³	7.902,64	\$5,20	\$41.093,72800
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 65-180 KM	m ³ /Km	632.211,20	\$0,27	\$170.697,02400
6	REMOCION DE TUBERIA H.A.	m	57,50	\$85,11	\$4.893,82500
7	DESALOJO DE ESCOMBROS (distancia hasta 5 km)	m ³	45,81	\$1,75	\$80,16750
8	ACABADO DE LA OBRA BASICA EXISTENTE	m ²	17.500,00	\$0,44	\$7.700,00000
9	FRESADA DE CARPETA ASFÁLTICA (Inc. transporte)	m ²	16,50	\$5,06	\$83,49000
10	BACHEO ASFALTICO.	m ³	0,83	\$169,11	\$140,36130



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

No. 146-PCG-DOP-2025

"REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTRATO OBR-LICO-014-2025		
OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

11	IMPRIMACION ASFALTICA (BACHEO).	m ²	16,50	\$1,35	\$22,27500
12	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS A MANO Y DESALOJO EN VOLQUETA	m ³	108,00	\$31,57	\$3.409,56000
13	GEOMALLA BXSQ3030 (3.93X50m)	m ²	56.877,36	\$3,65	\$207.602,36400
14	BASE CLASE 1 (e=0.15 m)	m ³	6.877,83	\$20,29	\$139.551,17070
15	TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	m ³ /Km	550.226,56	\$0,28	\$154.063,43680
16	SUB-BASE CLASE 1 (e=0.15 m)	m ³	8.436,46	\$13,25	\$111.783,09500
17	TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	m ³ /Km	674.916,48	\$0,28	\$188.976,61440
18	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	m ³	7.888,94	\$5,16	\$40.706,93040
19	TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO, LONGITUD DE ACARREO DE 45-105 KM	m ³ /Km	631.114,88	\$0,25	\$157.778,72000
				SUBTOTAL (B):	\$1.294.405,16210
RUBROS VIALES					
20	IMPRIMACION ASFALTICA	m ²	49.652,50	\$1,18	\$58.589,95000
21	CAPA DE RODADURA DE HORM. ASF. MEZCLADO EN PLANTA E=7.5 cm (3")	m ²	42.588,00	\$9,04	\$384.995,52000
22	TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	m ³ /Km	283.476,38	\$0,28	\$79.373,38640
23	RIEGO DE LIGA	m ²	3.120,00	\$0,53	\$1.653,60000
24	CAPA DE RODADURA DE HORM. ASF. MEZCLADO EN PLANTA E=2,5 cm (1")	m ²	3.120,00	\$3,04	\$9.484,80000
25	TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM	m ³ /Km	6.922,50	\$0,28	\$1.938,30000
				SUBTOTAL (C):	\$536.035,55640
OBRAS HIDRAULICAS					
26	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE H.A. EXISTENTES (Inc. Desalojo)	m ³	68,44	\$153,96	\$10.537,02240
27	TUBERIA H.A. 48"	m	34,00	\$1.198,80	\$40.759,20000



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

No. 146-PCG-DOP-2025

"REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTRATO OBR-LICO-014-2025		
OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

28	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (fy=4200 kg/cm2)	kg	17.261,76	\$2,60	\$44.880,57600
29	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS, LONGITUD DE ACARREO DE 25-100 KM	m³	1.357,20	\$30,96	\$42.018,91200
30	RELLENO PERMEABLE PARA ESTRUCTURAS	m³	50,48	\$35,50	\$1.792,04000
31	MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (*)	m³	220,62	\$5,20	\$1.147,22400
32	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 65-180 KM	m³/Km	17.759,91	\$0,27	\$4.795,17570
33	HORMIGON NO ESTRUCTURAL CLASE "E" (fc=180 kg/cm2) PARA REPLANTILLOS.	m³	53,05	\$177,50	\$9.416,37500
34	DUCTO CAJON SENCILLO DE (2.50 X 2.50 X 0.25) PREFABRICADO DE 280 KG/CM2	m	36,00	\$2.750,45	\$99.016,20000
35	DUCTO CAJON SENCILLO DE (3.00 X 3.00 X 0.25) PREFABRICADO DE 280 KG/CM2	m	48,00	\$3.246,16	\$155.815,68000
36	DUCTO CAJON DOBLE PREFABRICADO DE (4X5) DE 280 KG/CM2 (INC. JUNTAS Y TRANSPORTE)	m	24,00	\$10.522,40	\$252.537,60000
37	CUNETA fc = 210 kg/cm2 VH=0.16 m3/m.	m	960,00	\$30,95	\$29.712,00000
38	HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "A" (fc=280 kg/cm2) (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m³	186,88	\$310,00	\$57.932,80000
39	TUBOS PVC 4" (drenes)	m	6,90	\$6,71	\$46,29900
40	HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "A" (fc=280 kg/cm2) (INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y ENCOFRADO)	m³	1,00	\$310,00	\$310,00000
41	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (fy=4200 kg/cm2)	kg	144,00	\$2,60	\$374,40000
42	ACERO ESTRUCTURAL A36 (inc. Inhibidor de corrosion)	kg	91,74	\$5,63	\$516,49620
43	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMISA ROLADA METÁLICA EN PLANCHA DE H/N CON ESPESOR DE 6mm Y 10m DE LONGITUD, D=1.00m (Inc. Transporte , desalojo y obras conexas para la ejecucion total del rubro)	u	1,00	\$16.965,00	\$16.965,00000
44	EXCAVACION Y DESALOJO (excavadora, volqueta)	m³	1.121,62	\$3,60	\$4.037,83200
45	ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE PUENTES Y RIVERAS DE RIOS	m³	176,88	\$23,65	\$4.183,21200
46	TRANSPORTE DE MATERIAL ENROCADO-PIEDRA, LONGITUD DE ACARREO DE 75-180 KM	m³/Km	14.150,40	\$0,35	\$4.952,64000



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

No. 146-PCG-DOP-2025

"REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTRATO OBR-LICO-014-2025	Año	2025
OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".		

47	GEOTEXTIL NT 3000 - TRABAJOS CON GEOTEXTIL (manta geotextil)	m ²	500,68	\$3,10	\$1.552,10800
				SUBTOTAL (D):	\$783.298,79230
SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA HORIZONTAL					
48	SEÑALIZACION HORIZONTAL CONTINUA (PINTADA DE VIA 10 CM AMARILLA O BLANCA/microesferas)	m	21.702,98	\$1,29	\$27.996,84420
49	SEÑALIZACION HORIZONTAL SEGMENTADA(PINTADA DE VIA 10CM AMARILLA O BLANCA/microesferas)NTES	m	1.195,78	\$0,94	\$1.124,03320
50	MARCADORES DE PAVIMENTO RETROREFLEJANTES (TACHAS)(bidireccionales)	u	1.879,00	\$6,63	\$12.457,77000
51	MARCAS DE PAVIMENTO (Pintura+Microesferas) "PASOS CEBRA, FLECHAS, LEYENDAS"	m ²	19,80	\$5,62	\$111,27600
				SUBTOTAL (E):	\$41.689,92340
SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA VERTICAL					
52	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (600x600)	U	21,00	\$214,20	\$4.498,20000
53	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (750x600)	U	6,00	\$240,28	\$1.441,68000
54	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (450x600)	U	2,00	\$201,97	\$403,94000
55	GUARDA CAMINO TIPO VIGA METALICA (doble).	m	1.842,00	\$105,09	\$193.575,78000
56	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (600x600)	U	71,00	\$214,20	\$15.208,20000
57	Señales al lado de la carretera (600x600 + 600x300)c	U	4,00	\$254,95	\$1.019,80000
58	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (450x600)	U	2,00	\$201,97	\$403,94000
59	Señales al lado de la carretera (600x750 + 600x750)	U	135,00	\$374,82	\$50.600,70000
60	Señales al lado de la carretera (600x450)	U	2,00	\$201,97	\$403,94000
				SUBTOTAL (F):	\$267.556,18000
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD					
61	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (2440X1220)	U	2,00	\$773,48	\$1.546,96000
62	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (2250x1250)	U	1,00	\$748,19	\$748,19000



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL


No. 146-PCG-DOP-2025

"REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTRATO OBR-LICO-014-2025		
OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

63	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (450x600)	U	14,00	\$201,97	\$2.827,58000
64	CINTA PLASTICA DE PELIGRO (1 LINEA)	m	3.000,00	\$0,13	\$390,00000
65	Pitutos pintados con base de hormigon simple (señalizacion provisional)	u	167,00	\$10,30	\$1.720,10000
66	CONOS REFLECTIVOS (H=90 CM)	u	25,00	\$31,73	\$793,25000
				SUBTOTAL (G):	\$8.026,08000
MEDIDAS AMBIENTALES					
AMBIENTALES FASE 1					
67	BATERIA SANITARIA PORTATIL (unidad x mes)	u	12,00	\$201,11	\$2.413,32000
68	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m ³	14.407,00	\$1,88	\$27.085,16000
69	TANQUE DE 55 GALONES (PARA BASURA)	u	4,00	\$19,84	\$79,36000
70	REUNION INFORMATIVA CON LA COMUNIDAD	u	2,00	\$448,72	\$897,44000
71	MONITOREO DE RUIDO	u	3,00	\$50,02	\$150,06000
72	MATERIAL PARTICULADO (ESTACION DE MEDICION DE POLVO)	u	3,00	\$244,17	\$732,51000
73	ESCOMBRERAS (DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE ZONAS DE DEPOSITO) m ³	m ³	8.058,55	\$0,41	\$3.304,00550
74	LETREROS AMBIENTALES (0.60X1.20m)	u	4,00	\$285,68	\$1.142,72000
				SUBTOTAL (L):	\$35.804,57550
MONTO DEL CONTRATO					\$2.969.699,84410

FLUJO DE FONDOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL					
CONTRATO PRINCIPAL= 2,969,699.84410					
PLANILLA N°	PERIODO	CERTIFICACION MENSUAL		ACUMULADO	
		MONTO	%	MONTO	%
1	23 de mayo de 2025 al 21 de junio de 2025	\$ 283.290,30720	9,54	\$283.290,30720	9,54
2	22 de junio de 2025 al 21 de julio de 2025	\$ 502,574.24716	16,92	\$785.864,55436	26,46
3	22 de julio de 2025 al 20 de agosto de 2025	\$ 431,566.39846	14,53	\$1.217.430,95282	40,99
4	21 de agosto de 2025 al 19 de septiembre de 2025	\$ 806.812,27858	27,17	\$2.024.243,23140	68,16
5	20 de septiembre de 2025 al 19 de octubre de 2025	\$ 127.207,34280	4,28	\$2.151.450,57420	72,44
6	20 de octubre de 2025 al 18 de noviembre de 2025	\$ 805.920,67819	27,14	\$2.957.371,2524	99,58

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 146-PCG-DOP-2025 "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO OBR-LICO-014-2025 OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año

Diferencia de Cantidades

PLANILLAS	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANILLADO
Planilla Única	\$ 148.483,44000	\$ 148.483,44000


Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.

NÚMERO / CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDADES Y PRECIOS CONTRACTUALES			CANTIDADES REALIZADAS		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	PLANILLA OT	PRECIO TOTAL
DIFERENCIA DE CANTIDADES								
4	MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO	m ³	4.934,80	\$5,20	\$25.660,96000	m ³	4.934,80	\$ 25.660,96
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 65-180 KM	m ³ /Km	394.784,00	\$0,27	\$106.591,68000	m ³ /Km	394.784,00	\$ 106.591,68
35	DUCTO CAJON SENCILLO DE (3.00 X 3.00 X 0.25) PREFABRICADO DE 280 KG/CM2	m	5,00	\$3.246,16	\$16.230,80000	m	5,00	\$ 16.230,80
				SUBTOTAL (L):	\$148.483,44000			\$148.483,44000

Contrato Complementario

PLANILLAS	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANILLADO
Planilla Única	\$237.572,23350	\$237.572,23350

Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 146-PCG-DOP-2025 "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO OBR-LICO-014-2025 OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año

NÚMERO / CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDADES Y PRECIOS CONTRACTUALES			CANTIDADES REALIZADAS		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	PLANILLA OT	PRECIO TOTAL
CONTRATO COMPLEMENTARIO								
	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO (PEDRAPLEN)	m³	5.181,51	\$24,25	\$125.651,61750	m³	5.181,51	\$125.651,62
	TRANSPORTE DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO (PEDRAPLEN), LONGITUD DE ACARREO DE 65-180 KM	m³/Km	414.520,80	\$0,27	\$111.920,61600	m³/Km	414.520,80	\$111.920,62
				SUBTOTAL (L):	\$237.572,23350			\$237.572,23350

Orden de Trabajo

PLANILLAS	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANILLADO
Planilla Única	\$57.450,35000	\$57.450,35000

NÚMERO / CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDADES Y PRECIOS CONTRACTUALES			CANTIDADES REALIZADAS		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	PLANILLA 2	PRECIO TOTAL
ORDEN DE TRABAJO								
	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO (PEDRAPLEN) PARA DUCTOS	m³	1.031,00	\$24,25	\$25.001,75000	m³	1.031,00	\$25.001,75



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

No. 146-PCG-DOP-2025


"REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTRATO OBR-LICO-014-2025		
OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

TRANSPORTE DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO (PEDRAPLEN) PARA DUCTOS, LONGITUD DE ACARREO DE 65-180 KM	m³/Km	82.480,00	\$0,27	\$22.269,60000	m³/Km	82.480,00	\$ 22.269,60
Suministro y construccion de camisa rolada metalica en plancha de h/ncon espesor de 6mm y 6 m de longitud D=1,00m (incl. Transporte desalojo y obras conexas para la ejecucion total del rubro)	m	1,00	\$10.179,00	\$10.179,00000	m	1,00	\$ 10.179,00
			SUBTOTAL (L):	\$57.450,35000			\$57.450,35000

Detalle Reajustes:

REAJUSTES	VALOR	ESTADO
Reajuste de Precios Definitivo del Anticipo	\$ 5.196,97	PAGADO
Reajuste de Precios Provisional de la Planilla 1	\$ 1.699,74	PAGADO
Reajuste de Precios Definitivo de la Planilla 1	\$ 1.062,34	ELABORADO POR LA FISCALIZACIÓN
Reajuste de Precios Definitivo de la Planilla 2	\$ 6.784,75	ELABORADO POR LA FISCALIZACIÓN
Reajuste de Precios Provisional de la Planilla 3	\$ 6.149,82	ELABORADO POR LA FISCALIZACIÓN
Reajuste de Precios Provisional de la Planilla 4	\$ 11.497,07	ELABORADO POR LA FISCALIZACIÓN
Reajuste de Precios Provisional de la Diferencia Cantidades	\$ 2.821,19	ELABORADO POR LA FISCALIZACIÓN

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 146-PCG-DOP-2025 "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO OBR-LICO-014-2025 OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año

Reajuste de Precios Provisional del Contrato Complementario	\$ 950,29	ELABORADO POR LA FISCALIZACIÓN
---	-----------	--------------------------------

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. –


De acuerdo a la CLÁUSULA NOVENA, El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados, es de **CIENTO OCHENTA (180) DIAS**, contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato, de conformidad con el Art. 288 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por tratarse de plazo, este incluye todos los días, inclusive los fines de semana, feriados y en general los que se consideren de descanso.

SEXTA: GARANTÍAS. –

De acuerdo a la CLÁUSULA OCTAVA. – GARANTÍAS. –

"...**8.01** De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la CONTRATISTA rinde las siguientes garantías:

- a) **Garantía de Fiel Cumplimiento:** El CONTRATISTA presenta una Garantía de Cumplimiento de Contrato, contenida en la Póliza No. 76910, otorgada por SEGUROS EQUINOCCIAL S.A., por una suma asegurada de USD \$ 148,484.99 con un plazo de vigencia contados desde el 25 de marzo de 2025 hasta el 25 de marzo de 2026, inclusive, la que a más de asegurar su cumplimiento responderá por las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato, servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se presenten defectos de construcción, mala calidad de los materiales o incumplimiento de las especificaciones técnicas, imputables al CONTRATISTA. Esta garantía se rinde por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato y se devolverá al CONTRATISTA a la Entrega Recepción Definitiva, real o presunta de la obra. Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al CONTRATISTA.
- b) **Garantía de Buen Uso de Anticipo:** EL CONTRATISTA presenta una garantía de Buen Uso de Anticipo, contenida en la Póliza No. **74142**, otorgada por SEGUROS EQUINOCCIAL S.A., por una suma asegurada de **USD \$ 742,424.96**, con un plazo de vigencia contados desde el 25 de marzo de 2025 hasta el 21 de septiembre de 2025 inclusive, otorgada por el valor del anticipo.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 146-PCG-DOP-2025 "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO OBR-LICO-014-2025 OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año

8.02 Renovación de las Garantías: *El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción definitiva, misma que extingue las obligaciones pactadas. La garantía del anticipo se reducirá en la proporción que se vaya amortizando o se reciba provisionalmente el contrato, hasta su cancelación. De no renovar la garantía por lo menos cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento, LA PREFECTURA DEL GUAYAS la hará efectiva, sin más trámite..."*

CONTROL DE GARANTIAS						
POLIZA	INSTITUCION	NUMERO	DESDE	HASTA	VALOR PÓLIZA	A/D REGISTRO DE GARANTÍA
BUEN USO ANTICIPO	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	74142	25/03/2025 21/09/2025 20/11/2025 20/12/2025	21/09/2025 20/11/2025 20/12/2025 19/01/2026	742.424,96	REG. ORD-2025-000139
FIEL CUMPLIMIENTO	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	76910	25-mar-25	25-mar-26	148.484,99	REG. ORD-2025-000140
FIEL CUMPLIMIENTO CONT. COMP.	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	77703	16-oct-25	14-abr-26	11.878,61	REG. ORD-2025-000305
FIEL CUMPLIMIENTO OITRABAJO No. 1	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	77545	5-sep-25	3-ene-26	2.872,52	REG. ORD-2025-000322
FIEL CUMPLIMIENTO ACTA DE DIF. CANT. No. 1	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	77709	16-oct-25	14-abr-26	7.424,17	REG. ORD-2025-000363


Los cuadros fueron realizados en función a la información que se encuentra en el informe económico actualizado, enviado mediante correo electrónico.

SEPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. –

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por LA PREFECTURA DEL GUAYAS, a través del o la Administrador(a) del Contrato y el o la Tesorero(a) General.

OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. –

Como resultado del contrato No. OBR-LICO-014-2025, cuyo objeto es realizar los trabajos "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA BALZAR – LOS PALITOS DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DE GUAYAS", en base al informe técnico del Fiscalizador del Contrato, y luego de la inspección realizada in situ se puede determinar que de conformidad con las cláusulas previstas en el contrato, se ha ejecutado completamente, por lo tanto es procedente se realice la Entrega – Recepción Provisional del mencionado contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y el Consorcio vial Balzar – Los Palitos.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 146-PCG-DOP-2025 "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS"	
<p style="text-align: center;">CONTRATO OBR-LICO-014-2025</p> <p>OBJETO: "REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA BALZAR –LOS PALITOS DEL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS".</p>	Año	2025

NOVENA: ACEPTACIÓN. –

En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, y de lo informado por el Fiscalizador del Contrato en su Informe Técnico; la Comisión procede a la Recepción Provisional del contrato No. OBR-LICO-014-2025.

En fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente, las personas que intervienen en esta diligencia.

Ing. Ma. Fernanda Naranjo Romo
ANALISTA 3 DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Ing. Shirally Gardenia Bravo Torres
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO VIAL BALZAR – LOS PALITOS
 C.C. No. 091536003-6
 R.U.C. No. 0993397565001
 R.U.P. No. 0993397565001