
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL No. 002-PCG-DOP-2025 "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-14-2022-X-0 OBJETO: COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Año	2025

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Guayaquil el 6 de enero de 2025, comparecen: por una parte, la/el PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS / GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS representada por la Arq. Isabel Rendon Moran, en su calidad de administrador, el Ing. Stalin Cobeña Zambrano, en su calidad de técnico que no intervino en el proceso de ejecución, y por otra parte, el Sr. Pedro Cedeño Vélez con cédula de ciudadanía No. 130556781-8, en calidad de Gerente General de la compañía ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S. en su calidad de contratista, quienes proceden a la firma de esta acta de entrega-recepción **DEFINITIVA** parcial, correspondiente al contrato No. L-CPG-14-2022-X-0 cuyo objeto es "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".


CLÁUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES

- El 10 de noviembre del 2022, el **Gobierno Provincial del Guayas** y la Compañía **ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S.**, suscribieron el contrato de Licitación **No. L-CPG-14-2022-X-0, (LICO-PG-006-2022)**, cuyo objeto es "**COLOCACION DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS**", por el valor de **\$ 1'435.882,26 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir el I.V.A., y con un plazo de ejecución de **ciento veinte (120) días**, contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra, por parte del Administrador del Contrato.
- Con oficio DPOP-JB-009-2022 de 8 de diciembre de 2022, el Administrador de Contrato Ing. Jonathan Barberán Flores de Valgas, se dirige al Gerente de la compañía ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S., para notificarle que se realizó el pago del anticipo, correspondiente al 20% del valor total del contrato, por el valor de **USD 287.176,45 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**.
- Mediante oficio No. DPOP-JB-011-2022, del 20 de diciembre de 2022, suscrito por el Ing. Jonathan Barberán, Administrador del Contrato, notifica al Ing. Pedro Cedeño Cedeño, Gerente General de la compañía ROCASOLIDA

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL No. 002-PCG-DOP-2025 "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-14-2022-X-0 OBJETO: COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Año	2025

CONSTRUCCIONES S.A.S., el inicio de las actividades del contrato No. L-CPG-14-2022-X-0, a partir del 21 de diciembre del 2022.


- Mediante oficio No. DPOP-JB-006-2023, del 25 de enero del 2023, el Administrador del contrato informa a la Contratista, la Suspensión de los trabajos, la cual regirá desde el 17 de enero del 2023, para realizar evaluación integral del contrato.
- Mediante Resolución Administrativa Nro. PG-DPCP-067-2023, de fecha 5 de abril del 2023, se designa al Ing. Gabriel Orozco Cobeña, como nuevo Administrador del Contrato, por motivo de renuncia voluntaria del Ing. Jonathan Barberán.
- Con fecha 09 de mayo de 2023, se suscribió la **ORDEN DE TRABAJO NO. 1**, entre la Prefectura del Guayas y la compañía ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S., la misma que tiene un monto de **\$ 28.700,01 más IVA** y un plazo de 4 días adicionales al plazo contractual. La suscripción de la Orden de Trabajo corresponde a legalizar rubro que no es contractual pero que es de vital importancia para poder cumplir con el objeto del contrato.
- Con fecha 9 de mayo del 2023, mediante oficio No. DPOP-GAOC-1417-2023, el Administrador del contrato Ing. Gabriel Orozco Cobeña, informa a la Contratista el reinicio de los trabajos con fecha 10 de mayo del 2023.
- Mediante Resolución Administrativa GPG-CGAF-DPCP-009-2023, de fecha 16 de junio del 2023, se Designa al Ing. Carlos Luis Bailón Guzmán, como nuevo Administrador del Contrato, por cese de funciones del Ing. Gabriel Orozco.
- Mediante Resolución Administrativa GPG-CGAF-DPCP-028-2023, de fecha 10 de julio del 2023, se autoriza la suspensión de plazo, el mismo que rige desde el 31 de mayo del 2023, hasta que se culminen los trámites administrativos de elaboración y suscripción de contrato complementario.
- Mediante Resolución Administrativa GPG-CGAF-DPCP-057-2023, de fecha 22 de agosto del 2023, se designa a la Arq. Isabel Rendón Morán, como nueva Administradora del Contrato.
- Con fecha 6 de septiembre del 2023, la Contratista mediante oficio No. RSC-DTBS-016-2023, informa a la Administradora y Fiscalizadora del contrato, que la contratista ha realizado la actualización de su Representante Legal.
- Con fecha 29 de septiembre de 2023 se suscribió el **CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 1**, entre la Prefectura del Guayas y la compañía

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL No. 002-PCG-DOP-2025 "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-14-2022-X-0 OBJETO: COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Año	2025


ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S., el mismo que tiene un monto de \$ **114.865,08 más IVA** y un plazo de 14 días adicionales al plazo contractual. La suscripción del Contrato Complementario corresponde a que mediante la creación de rubro nuevo se pueda complementar la correcta ejecución de los trabajos y poder cumplir con el objeto contractual.

- Con fecha 29 de septiembre del 2023, mediante oficio No. 037-DPOP-IRM-2023, la Administradora del contrato Arq. Isabel Rendón Morán, informa a la Contratista el reinicio de los trabajos con fecha 2 de octubre del 2023.
- Con fecha 23 de octubre de 2023 se suscribió la **ORDEN DE CAMBIO 1**, entre la Prefectura del Guayas y la compañía ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S., en la cual no se modificó el monto contractual de \$ **1´435.882,26 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, de la misma manera se mantiene el plazo contractual. La suscripción de la Orden de Trabajo corresponde a la Diferencia de Cantidades (aumento y decremento) de los rubros contractuales para poder cumplir con el objeto contractual.
- Mediante oficio No. 051-DPOP-IRM-2023, de fecha 31 de octubre del 2023, la Administradora del contrato Arq. Isabel Rendón Morán, indica a contratista, que una vez que la fiscalizadora ha presentado un análisis justificando porque no se pueden realizar los trabajos en la vía SAN VICENTE – CABUYAL acoge el pronunciamiento y dispone al contratista que deberá presentar una liquidación de contrato, una vez que han sido concluidos los trabajos en los tramos Tres Postes – Villa Mercedes y Jerusalén – Ingreso a Cascadas.
- Con fecha 1 de noviembre del 2023, la Contratista mediante oficio No. RSC-DTBS-027-2023, informa al Director Provincial de Estudios y Fiscalización Ing. Cesar Moyano Reyes, que los trabajos en los tramos Tres Postes – Villa Mercedes y Jerusalén – Ingreso a Cascadas se encuentran concluidos con fecha 27 de octubre del 2023.
- Con fecha 1 de noviembre del 2023, la Contratista mediante oficio No. RSC-DTBS-027.1-2023, solicita a la Administradora del Contrato la elaboración del ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS, por haber terminado la obra

CLÁUSULA SEGUNDA. – CONDICIONES GENERALES

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL No. 002-PCG-DOP-2025 "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
<p style="text-align: center;">CONTRATO L-CPG-14-2022-X-0</p> <p>OBJETO: COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS</p>	Año	2025

- Contrato:** L-CPG-14-2022-X-0
- Fecha de suscripción:** El 10 de noviembre del 2022, el Gobierno Provincial del Guayas y la Compañía ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S., suscribieron el contrato de Licitación No. L-CPG-14-2022-X-0, (LICO-PG-006-2022).
- Objeto del Contrato:** "COLOCACION DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"
- Precio del Contrato:** La Cláusula Quinta establece el valor del presente contrato que LA PREFECTURA DEL GUAYAS pagará al CONTRATISTA es de USD \$1 '435.882,26 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 26/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el IVA, de conformidad con la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios del presentada por EL CONTRATISTA.
- Forma de Pago:** LA PREFECTURA DEL GUAYAS, entregará al CONTRATISTA, en calidad de anticipo, el valor de USD \$287.176,45 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir I.V.A., correspondiente al veinte (20%) por ciento del valor del contrato, en un plazo máximo a treinta (30) días, contados a partir de la suscripción del presente contrato, El valor total del contrato, se pagará mediante presentación de planillas mensuales debidamente aprobadas por la Fiscalización y autorizadas por el o la Administrador(a) del contrato quien será un funcionario de la Prefectura del Guayas, adjuntando informe de satisfacción, del cual se descontará el anticipo entregado de ser el caso y cualquier otro cargo al contratista que sea en legal aplicación del Contrato.
- Plazo del Contrato:** La Cláusula Octava establece el plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, contados a partir del

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL No. 002-PCG-DOP-2025 "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-14-2022-X-0 OBJETO: COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Año	2025

día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del o la Administrador(a) de Contrato.

CLÁUSULA TERCERA. – CONDICIONES OPERATIVAS

Orden de Trabajo

Con fecha 09 de mayo de 2023, se suscribió la **ORDEN DE TRABAJO NO. 1**, entre la Prefectura del Guayas y la compañía ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S., la misma que tiene un monto de **\$ 28.700,01 más IVA** y un plazo de 4 días adicionales al plazo contractual.

Contrato Complementario

Con fecha 29 de septiembre de 2023 se suscribió el **CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 1**, entre la Prefectura del Guayas y la compañía ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S., el mismo que tiene un monto de **\$ 114.865,08 más IVA** y un plazo de 14 días adicionales al plazo contractual.

Recepción Provisional

El 27 de noviembre de 2023, se suscribió el Acta de Recepción Provisional Parcial del contrato L-CPG-14-2022-X-0, por parte de la comisión técnica integrada por el Gerente General de la compañía contratista ROCASOLIDA COSNTRUCCIONES S.A.S., por el Técnico no Interviniente y la Administradora del Contrato.


Convenio de Mutuo Acuerdo

El 20 de noviembre de 2024, se suscribió el Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo del Contrato L-CPG-14-2022-X-0, por la vía SAN VICENTE – CABUYAL, que formaba parte del contrato, pero que no se pudo ejecutar.

Recepción Definitiva

Con oficio RSC-DTSB-031-2024 de 2 de diciembre de 2024, el Sr. Pedro Pablo Cedeño Vélez Gerente General de ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S., se dirige a la Administradora del Contrato, para solicitar la Recepción Definitiva del Contrato.

Con memorando PCG-DPOP.SOCC-2024-1128-M de 3 de diciembre de 2024, la Administradora del Contrato, solicita al Director Provincial de Estudios y Fiscalización, presente el respectivo

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL No. 002-PCG-DOP-2025 "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-14-2022-X-0 OBJETO: COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Año	2025

informe técnico del contrato, documento habilitante para el trámite de recepción definitiva parcial.

Con memorando PCG-DPOP.SOCC-2024-1129-M de 3 de diciembre de 2024, la Administradora del Contrato solicita a la Directora Provincial Financiera, presente el respectivo Informe Económico del contrato, documento habilitante para el trámite de recepción definitiva parcial.

Con memorando PCG-DFIN-2024-2335-M de 06 de diciembre de 2024, la Directora Provincial Financiera, remite el Informe Económico solicitado por la Administradora del Contrato

Con memorando PCG-DEF-2024-1270-M, del Director de Estudios y Fiscalización, traslada para mi conocimiento el memorando No. PCG-DEF.FO-2024-0205-M, suscrito por la Fiscalizadora de la obra en mención, que contiene el informe técnico favorable para continuar con el trámite de recepción definitiva parcial, que emitió el fiscalizador del contrato.

Con memorando PCG-DPOP.SOCC-2024-1176-M de 23 de diciembre de 2024, la Administradora del Contrato solicita a la Directora Provincial de Compras Públicas la Designación de Técnico no Interviniente para la recepción definitiva parcial del contrato.


Con memorando PCG-DCP-2024-2762-M de 26 de diciembre de 2024, la Directora Provincial de Compras Públicas, Designa como Técnico no Interviniente para la recepción definitiva del contrato L-CPG-14-2022-X-0, al Ing. Stalin Cobeña Zambrano.

Con memorando PCG-DPOP.SOCC-2024-1183-M de 27 de diciembre de 2024, la Administradora del Contrato, convoca al Ing. Stalin Cobeña Zambrano, Técnico no Interviniente y al Sr. Pedro Pablo Cedeño Vélez Gerente General de ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S. para realizar la inspección en sitio el día 30 de diciembre de 2024.

El 6 de enero del 2025, luego de la inspección IN SITU, se suscribe electrónicamente el acta de inspección del contrato L-CPG-14-2022-X-0, entre el Administrador del Contrato, el Técnico no Interviniente y el Contratista, el cual indica, en su parte pertinente, lo siguiente:

*En conclusión, de la inspección IN SITU se verifica que la obra del CONTRATO L-CPG-14-2022- X-0, se encuentra concluida, en buen estado y prestando servicio a la comunidad ante lo cual considero **PROCEDENTE** continuar con la elaboración y suscripción del Acta de Recepción Definitiva."*

Con memorando 003-DOP-SCZ-2025 de 6 de enero de 2025, Ing. Stalin Cobeña Zambrano en calidad de Técnico no Interviniente, remite a la Administradora del Contrato, la procedencia

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL No. 002-PCG-DOP-2025 "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-14-2022-X-0 OBJETO: COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Año	2025

de la recepción definitiva del contrato L-CPG-14-2022-X-0, una vez que se ha realizado la inspección de la obra.

CLAUSULA DECIMA. - MULTAS

No existieron multas.

CLÁUSULA CUARTA. - LIQUIDACION DE PLAZOS

De acuerdo a la CLÁUSULA OCTAVA, el plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del o la Administrador(a) de Contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo, en concordancia con el Art. 288 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por tratarse de plazo, este incluye todos los días, inclusive los fines de semana, feriados, y en general los que se consideren de descanso.

DETALLE	FECHA
Plazo Contractual	120 DIAS
Fecha de firma de Contrato	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Fecha de Inicio de Contractual	21 DE DICIEMBRE DEL 2022
Fecha de Terminación Contractual	19 DE ABRIL DEL 2023
Fecha de Suspensión No. 1	17 DE ENERO DEL 2023
Fecha de Término suspensión de Obra No. 1	9 DE MAYO DEL 2023
Días de Suspensión de Obra No. 1	113 DIAS
Fecha de Reinicio de Obra No. 1	10 DE MAYO DEL 2023
Fecha de Suspensión No. 2	31 DE MAYO DEL 2023
Fecha de Término suspensión de Obra No. 2	1 DE OCTUBRE DEL 2023
Días de Suspensión de Obra No. 2	124 DIAS
Fecha de Reinicio de Obra No. 2	2 DE OCTUBRE DEL 2023
Ampliación de plazo No. 1 (Orden de Trabajo No. 1)	4 DIAS
Fecha de Terminación Real	27 DE OCTUBRE DEL 2023
TOTAL	311 DIAS

CLÁUSULA QUINTA. – LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Contrato Principal y Orden de Cambio No. 1:

Monto del Contrato:	\$ 1'435.882,26
Planillas Presentadas:	\$ 470.551,96
Saldo del contrato:	\$ 965.330,30

Anticipo Entregado:	\$ 287.176,45
Anticipo Por Amortizar:	\$ 287.176,45



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL
No. 002-PCG-DOP-2025
"COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL
BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA
DEL GUAYAS"**

CONTRATO L-CPG-14-2022-X-0 OBJETO: COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Año	2025
---	------------	------

Saldo Anticipo por Amortizar: \$ 0,00

Planillas Del Contrato Principal.

Detalle Planillas:

CONTRATO PRINCIPAL Y ORDEN DE CAMBIO No. 1					
PLANILLA	PERIODO	INVERSION MENSUAL		INVERSION ACUMULADA	
		MONTO	%	MONTO	%
1	21/12/2022 - 16/01/2023 14/05/2023 - 16/05/2023	7,452.68	0.52%	7,452.68	0.52%
2	17/05/2023 - 30/05/2023 12/10/2023 - 27/10/2023	463,099.28	32.25%	470,551.96	32.77%

Planilla No. 1 de avance de obra:

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				PLANILLA ACTUAL	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL
SAN VICENTE - CABUYAL							
1	LIMPIEZA DE ESPALDONES (roza a máquina)..	m2	28.400.00	\$ 0.05	\$ 1.420.00000		
2	BASE CLASE 3 (e=0.15 m) (inc. Transporte)	m2	12.578.00	\$ 33.82	\$ 425.387.96000		
3	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	85.200.00	\$ 1.14	\$ 97.128.00000		
4	TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL TIPO 2B	m2	85.200.00	\$ 4.07	\$ 346.764.00000		
JERUSALEN - INGRESO A CASCADAS							
5	LIMPIEZA DE ESPALDONES (roza a máquina)..	m2	820.00	\$ 0.05	\$ 41.00000		
6	BASE CLASE 3 (e=0.15 m) (inc. Transporte)	m3	369.00	\$ 33.82	\$ 12.479.58000		
7	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	2.460.00	\$ 1.14	\$ 2.804.40000		
8	TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL TIPO 2B	m2	2.460.00	\$ 4.07	\$ 10.012.20000		
TRES POSTES - VILLA MERCEDES							
9	LIMPIEZA DE ESPALDONES (roza a máquina)..	m2	26.200.00	\$ 0.05	\$ 1.310.00000	24.300.00	\$ 1.215.00000
10	ACABADO DE LA OBRA BASICA EXISTENTE	m2	15.720.00	\$ 0.34	\$ 5.344.80000	15.720.00	\$ 5.344.80000
11	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	104.800.00	\$ 1.13	\$ 118.424.00000		
12	TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL TIPO 2B	m2	104.800.00	\$ 3.93	\$ 411.864.00000		
RUBROS AMBIENTALES							
13	Poste pintado, Inc. base de hormigon (señalización provisional).	u	5.00	\$ 11.06	\$ 55.30000	5.00	\$ 55.30000
14	BATERIA SANITARIA PORTATIL (unidad x mes)	u	3.00	\$ 180.88	\$ 542.64000		
15	TANQUE METALICO 55 GALONES S/TAPA	u	3.00	\$ 15.21	\$ 45.63000	3.00	\$ 45.63000
16	Comunicados Radiales	u	20.00	\$ 15.21	\$ 304.20000		
17	CINTA PLASTICA DE PELIGRO (1 línea)	m	1.380.00	\$ 0.12	\$ 165.60000	200.00	\$ 24.00000
18	Señal hombres trabajando	u	5.00	\$ 153.59	\$ 767.95000	5.00	\$ 767.95000
19	LETREROS AMBIENTALES (0.60 x 1.20 m)	u	5.00	\$ 204.20	\$ 1.021.00000		
TOTAL:					\$ 1,435,882.26000		\$ 7,452.68000



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL
No. 002-PCG-DOP-2025
"COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL
BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA
DEL GUAYAS"**

CONTRATO L-CPG-14-2022-X-0 OBJETO: COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Año	2025
---	------------	------

Planilla No. 2 Final de Liquidación de obra:

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ORDEN DE CAMBIO		PLANILLA ACTUAL	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	P. UNITARIO	CANTIDAD	P. TOTAL
SAN VICENTE - CABUYAL									
1	LIMPIEZA DE ESPALDONES (roza a máquina)..	m2	28,400.0000	\$ 0.0500	\$ 1,420.0000	28,400.0000	\$ 1,420.0000		
2	BASE CLASE 3 (e=0.15 m) (inc. Transporte)	m2	12,578.0000	\$ 33.8200	\$ 425,387.9600	12,578.0000	\$ 425,387.9600		
3	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	85,200.0000	\$ 1.1400	\$ 97,128.0000	85,200.0000	\$ 97,128.0000		
4	TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL TIPO 2B	m2	85,200.0000	\$ 4.0700	\$ 346,764.0000	85,200.0000	\$ 346,764.0000		
JERUSALEN - INGRESO A CASCADAS									
5	LIMPIEZA DE ESPALDONES (roza a máquina)..	m2	820.0000	\$ 0.0500	\$ 41.0000	-	\$ -		
6	BASE CLASE 3 (e=0.15 m) (inc. Transporte)	m3	369.0000	\$ 33.8200	\$ 12,479.5800	407.4375	\$ 13,779.5400	407.4375	\$ 13,779.53625
7	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	2,460.0000	\$ 1.1400	\$ 2,804.4000	2,624.0000	\$ 2,991.3600	2,624.0000	\$ 2,991.36000
8	TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL TIPO 2B	m2	2,460.0000	\$ 4.0700	\$ 10,012.2000	2,460.0000	\$ 10,012.2000	2,460.0000	\$ 10,012.20000
TRES POSTES - VILLA MERCEDES									
9	LIMPIEZA DE ESPALDONES (roza a máquina)..	m2	26,200.0000	\$ 0.0500	\$ 1,310.0000	24,300.0000	\$ 1,215.0000		
10	ACABADO DE LA OBRA BASICA EXISTENTE	m2	15,720.0000	\$ 0.3400	\$ 5,344.8000	87,858.5000	\$ 29,871.8900	72,127.0200	\$ 24,523.18680
11	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	104,800.0000	\$ 1.1300	\$ 118,424.0000	99,685.7688	\$ 112,644.9200	83,825.1000	\$ 94,722.36300
12	TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL TIPO 2B	m2	104,800.0000	\$ 3.9300	\$ 411,864.0000	99,685.7688	\$ 391,765.0700	80,679.5500	\$ 317,070.63000
RUBROS AMBIENTALES									
13	Poste pintado, Inc. base de hormigon (señalizacion provisional)	u	5.0000	\$ 11.0600	\$ 55.3000	5.0000	\$ 55.3000		
14	BATERIA SANITARIA PORTATIL (unidad x mes)	u	3.0000	\$ 180.8800	\$ 542.6400	3.0000	\$ 542.6400		
15	TANQUE METALICO 55 GALONES S/TAPA	u	3.0000	\$ 15.2100	\$ 45.6300	3.0000	\$ 45.6300		
16	Comunicados Radiales	u	20.0000	\$ 15.2100	\$ 304.2000	20.0000	\$ 304.2000		
17	CINTA PLASTICA DE PELIGRO (1 línea)	m	1,380.0000	\$ 0.1200	\$ 165.6000	1,380.0000	\$ 165.6000		
18	Señal hombres trabajando	u	5.0000	\$ 153.5900	\$ 767.9500	5.0000	\$ 767.9500		
19	LETREROS AMBIENTALES (0.60 x 1.20 m)	u	5.0000	\$ 204.2000	\$ 1,021.0000	5.0000	\$ 1,021.0000		
TOTAL:					\$ 1,435,882.26000		\$ 1,435,882.26000		\$ 463,099.27605

Orden de Trabajo No. 1:

Monto de Orden de Trabajo No. 1:	\$ 28.700,01
Monto planillado:	\$ 28.700,01

Planilla única de Orden de Trabajo No. 1


ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				PLANILLA ACTUAL	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL
TRES POSTES - VILLA MERCEDES							
1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO (incluye transporte)	m3	1,367.97	\$ 20.98	\$ 28,700.0100	1,367.97	\$ 28,700.0100
TOTAL:					\$ 28,700.0100		\$ 28,700.0100

Contrato Complementario No. 1:

Monto de Contrato Complementario No. 1:	\$ 114.865,08
Monto planillado:	\$ 114.865,08

Planilla única de Contrato Complementario No. 1

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				PLANILLA ACTUAL	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL
TRES POSTES - VILLA MERCEDES							
1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO (incluye transporte)	m3	5,474.98	\$ 20.98	\$ 114,865.0800	5,474.98	\$ 114,865.0800
TOTAL:					\$ 114,865.0800		\$ 114,865.0800

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL No. 002-PCG-DOP-2025 "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-14-2022-X-0 OBJETO: COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Año	2025

CLÁUSULA SEXTA. – REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO.

Reajuste Definitivo Anticipo	\$ 32.163,76
Reajuste Provisional Planilla 1 de avance de obra	\$ 703,54
Reajuste Provisional Planilla 2 final de liquidación de obra	\$20.934,78
Reajuste Provisional Planilla Contrato Complementario No. 1	\$ 114,87
Reajuste Definitivo Planilla 1 de avance de obra	\$ 11,92
Reajuste Definitivo Planilla 2 final de liquidación de obra	\$1.241,89
Reajuste Definitivo Planilla Contrato Complementario No. 1	\$ 00,00

No existen valores pendientes de pago por Reajuste de Precios ni provisionales ni definitivos.

CLÁUSULA SEPTIMA. – CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES


Como resultado del Contrato N° L-CPG-14-2022-X-O, cuyo objeto es realizar los trabajos de "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", en base a las aprobaciones de planillas de la contratista e informes del Fiscalizador del Contrato, verificando in situ, en conformidad con las normas previstas en el contrato, la compañía ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S. cumplió sus obligaciones contractuales.

CLÁUSULA OCTAVA. – CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

En consecuencia, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS declara que ha recibido la obra objeto del contrato, a entera satisfacción de la institución, de acuerdo con los términos de referencia/especificaciones técnicas contratados; por lo cual emite su aceptación a total satisfacción de la entrega de "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".

CLÁUSULA NOVENA. – ACEPTACIÓN

De acuerdo a las recomendaciones establecidas por la Contraloría General del Estado, dentro del Informe No. DPGY-0150-2021, se ha corroborado por parte de esta Comisión Técnica, que el Contratista ejecutó el objeto contractual y ha cumplido con los parámetros, entregables y requerimientos estipulados en los Pliegos del proceso en su etapa precontractual, por lo que procede la Recepción Definitiva del Contrato L-CPG-14-2022-X-O, cuyo objeto es: "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL No. 002-PCG-DOP-2025 "COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-14-2022-X-0 OBJETO: COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Año	2025

SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", a entera satisfacción.

En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, y de lo informado por el Fiscalizador de la Obra en su Informe Técnico; la Comisión procede a la Recepción Definitiva de la obra.

Para constancia y fe de lo actuado, las partes, suscriben electrónicamente a los seis (6) días del mes de enero del 2025, el Acta de Recepción Definitiva del Contrato No. L-CPG-14-2022-X-0.

POR LA CONTRATANTE

Arq. Isabel Rendón Morán
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Ing. Stalin Cobeña Zambrano
TÉCNICO NO INTERVINIENTE

POR EL CONTRATISTA

Sr. Pedro Pablo Cedeño Vélez
C.C. No. 1305567818
GERENTE GENERAL
ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.U.C. No. 1391779038001
R.U.P. No. 1391779038001