
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

COMPARECIENTES:

En las oficinas de la Prefectura del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas, a los veintinueve (29) días del mes de julio del dos mil veinticinco, los suscritos Ing. María Fernanda Naranjo Romo, en calidad de Administradora del Contrato No. L-CPG-6-2025-X-0 y el Ing. Xavier Orlando Guananga Juna, Procurador Común del Consorcio Muros y Caminos Zona 1, en calidad de Contratista, nos constituimos en la obra, con el objeto de dejar constancia de la Entrega Recepción Provisional de las mismas, según las especificaciones que constan en el Contrato y en los pliegos de este proceso, en cumplimiento del primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 124 de su Reglamento y las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado No. 408-29, las partes suscriben esta **ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN - PROVISIONAL** conforme a lo expuesto a continuación:


PRIMERA: ANTECEDENTES. –

- Mediante **Resolución de Adjudicación Nro. PCG-CGAF-2025-0015-R**, de fecha 10 de enero de 2025, se designa al Ing. César Chica Carvajal como Administrador de Obra, del CONTRATO NO. L-CPG-6-2025-X-0, "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".
- El 24 de enero del 2025 se celebra el **CONTRATO No. L-CPG-6-2025-X-0**, suscrito con el CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1, representada por el Ing. Xavier Orlando Guananga Juna, en calidad PROCURADOR COMÚN, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"; por el valor de **USD \$ 1.900.721,75585 (UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 75585/100000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir el I.V.A., con un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días.
- Mediante **oficio No 001-MUR-2025**, con fecha 27 de enero de 2025, Xavier Orlando Guananga Juna PROCURADOR COMÚN del CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1, entrega al administrador del contrato la documentación acorde al formulario II, de compromiso de cumplimiento de parámetros en la etapa contractual.
- Mediante **Memorando Nro. PCG-DEF-2024-105-M**, con fecha 30 de enero de 2025, el ing. Javier Enrique Cardenas Chilan, DIRECTOR DE ESTUDIOS Y

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025


FISCALIZACION, designa al Ing. Rafael Tobar Morán como Fiscalizador – del Contrato No. L-CPG-6-2025-X-0 - CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1- MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

- Mediante **Oficio No. PCG-DOB.SOC-2025-0033-O**, de fecha 07 de febrero del 2025, se pone a conocimiento del Contratista la Notificación de Certificación de Pago de anticipo del contrato de la referencia.
- Mediante **Oficio No. PCG-DOB.SOC-2025-0035-O**, con fecha 07 de febrero de 2025, el Ing. Cesar Chica Carvajal en calidad de Administrador de Contrato de la época, notifica el **INICIO DE ACTIVIDADES** de la obra "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS" a partir del **08 de febrero del 2025**.
- Mediante **oficio No. 020-MUR-2025**, con fecha 21 de febrero de 2025, Xavier Orlando Guananga Juna PROCURADOR COMÚN del CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1, entrega la Evaluación Técnica No. 1 para que una vez aprobada se proceda con la elaboración y suscripción de la correspondiente Orden de Cambio.
- Mediante **Memorando No. PCG-DEF.FOB-2025-0104-M**, de fecha 26 de febrero del 2025, suscrito por el Ing. Rafael Tobar Morán Fiscalizador del Contrato, en el cual aprueba la evaluación integral del contrato, presentada mediante **oficio No. 020-MUR-2025**, y presenta el informe técnico necesario para la instrumentación de la Orden de Cambio No. 1 al contrato L-CPG-6-2025-X-0, solicitando se realicen los trámites administrativos correspondientes para su aprobación.
- Mediante **Oficio No. PCG-DOB.SOC-2025-0091-O**, de fecha 28 de febrero de 2025, suscrito por el Ing. César Chica Carvajal, Administrador del Contrato de la época, en el cual acoge y **APRUEBA** la EVALUACIÓN INTEGRAL para la **ORDEN DE CAMBIO No. 1**.
- Con fecha 28 de febrero de 2025, se suscribe la **ORDEN DE CAMBIO No. 1 DEL CONTRATO No. L-CPG-6-2025-X-0**, entre el Gobierno Provincial del Guayas y el CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1.
- Mediante **oficio No. 040-MUR-2025**, con fecha 20 de marzo de 2025, Xavier Orlando Guananga Juna PROCURADOR COMÚN del CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1, entrega la Evaluación Técnica No. 2 para que una vez


	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

aprobada se proceda con la elaboración y suscripción de la correspondiente Orden de Cambio No. 2.

- Mediante **Memorando No. 007-DEF-RTM-2025**, de fecha 21 de marzo del 2025, suscrito por el Ing. Rafael Tobar Morán Fiscalizador del Contrato, en el cual aprueba la evaluación integral del contrato, presentada mediante **oficio No. 40-MUR-2025**, y presenta el informe técnico necesario para la instrumentación de la Orden de Cambio No. 2 al contrato L-CPG-6-2025-X-0, solicitando se realicen los trámites administrativos correspondientes para su aprobación.
- Mediante **Oficio No. 039-DOP-CCC-2025**, de fecha 21 de marzo de 2025, suscrito por el Ing. César Chica Carvajal, Administrador del Contrato de la época, en el cual acoge y **APRUEBA** la EVALUACIÓN INTEGRAL para la **ORDEN DE CAMBIO No. 2**.
- Con fecha 22 de marzo de 2025, se suscribe la **ORDEN DE CAMBIO No. 2 DEL CONTRATO No. L-CPG-6-2025-X-0**, entre el Gobierno Provincial del Guayas y el CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1.
- Mediante **oficio No. 066-MUR-2025**, con fecha 29 de abril de 2025, Xavier Orlando Guananga Juna PROCURADOR COMÚN del CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1, entrega la Evaluación Técnica No. 3 para que una vez aprobada se proceda con la elaboración y suscripción de la correspondiente Orden de Cambio No. 3.
- Mediante **Memorando No. PCG-DEF.FOB-2025-0204-M**, de fecha 30 de abril del 2025, suscrito por el Ing. Rafael Tobar Morán Fiscalizador del Contrato, en el cual aprueba la evaluación integral del contrato, presentada mediante **oficio No. 66-MUR-2025**, y presenta el informe técnico necesario para la instrumentación de la Orden de Cambio No. 3 al contrato L-CPG-6-2025-X-0, solicitando se realicen los trámites administrativos correspondientes para su aprobación.
- Mediante **Oficio No. PCG-DOB.SOC-2025-0150-O**, de fecha 30 de abril de 2025, suscrito por el Ing. César Chica Carvajal, Administrador del Contrato de la época, en el cual acoge y **APRUEBA** la EVALUACIÓN INTEGRAL para la **ORDEN DE CAMBIO No. 3**.
- Con fecha 30 de abril de 2025, se suscribe la **ORDEN DE CAMBIO No. 3 DEL CONTRATO No. L-CPG-6-2025-X-0**, entre el Gobierno Provincial del Guayas y el CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025


- Mediante Resolución de CAMBIO DE ADMINISTRADOR Nro. **PCG-CGAF-2025-0150-R**, de fecha 13 de mayo de 2025, se designa a la Ing. Maria Fernanda Naranjo Romo como Administradora de Obra, del CONTRATO NO. L-CPG-6-2025-X-0, "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".
- Mediante **oficio No. 102-MUR-2025**, con fecha 13 de mayo de 2025, Xavier Orlando Guananga Juna PROCURADOR COMÚN del CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1, entrega la Evaluación Técnica No. 4 para que una vez aprobada se proceda con la elaboración y suscripción de la correspondiente Orden de Cambio No. 4.
- Mediante **Memorando No. 025-DEF-RTM-2025**, de fecha 14 de mayo de 2025, suscrito por el Ing. Rafael Tobar Morán Fiscalizador del Contrato, en el cual aprueba la evaluación integral del contrato, presentada mediante **oficio No. 102-MUR-2025**, y presenta el informe técnico necesario para la instrumentación de la Orden de Cambio No. 4 al contrato L-CPG-6-2025-X-0, solicitando se realicen los trámites administrativos correspondientes para su aprobación.
- Mediante **Oficio No. 088-DOP-MNR-2025**, de fecha 15 de mayo de 2025, suscrito por la Ing. María Fernanda Naranjo Romo, Administradora del Contrato de la época, en el cual acoge y **APRUEBA** la EVALUACIÓN INTEGRAL para la **ORDEN DE CAMBIO No. 4**.
- Con fecha 16 de mayo de 2025, se suscribe la **ORDEN DE CAMBIO No. 4 DEL CONTRATO No. L-CPG-6-2025-X-0**, entre el Gobierno Provincial del Guayas y el CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1.
- Con fecha 27 de mayo de 2025, el Administrador de Contrato, el Fiscalizador y el Procurador Común del CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1 suscriben la **Orden de Trabajo No. 1** por un valor de USD \$ 38,014.43512 (TREINTA Y OCHO MIL CATORCE 43512/100000 DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA).
- Con fecha 28 de mayo de 2025, el Administrador de Contrato, el Fiscalizador y el Procurador Común del CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1 suscriben el **Acta De Diferencias De Cantidades No. 1** por un valor de USD \$ 95.036,08779, sin incluir I.V.A (NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS CON 08779/100000 DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA).
- Con fecha 26 de junio del 2025, el Gobierno Provincial del Guayas y el Procurador Común del CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1 suscriben el **Contrato**

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

Complementario No. 1 por un valor de USD \$ 152.057,74 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE CON 74/100 DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA).

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. –

- Contrato:** L-CPG-6-2025-X-0
- Fecha de suscripción:** El 24 de enero del 2025, se celebra el Contrato No. L-CPG-6-2025, suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y el Consorcio Caminos y Muros Zona 1.
- Objeto del Contrato:** MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.
- Precio del Contrato:** La Cláusula Quinta establece el valor del contrato es de US \$ 1'900.721,75585 (UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN CON 75585/10000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mas I.V.A., de conformidad con el numeral 1.5 Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios del Formulario Único de la Oferta Presentada por la CONTRATISTA.
- Forma de Pago:** La Cláusula Sexta establece la forma de pago que LA PREFECTURA DEL GUAYAS pagará al CONTRATISTA mediante la presentación de planilla(s) Mensual(es), debidamente aprobada(s) por el Fiscalizador y autorizada por el Administrador del Contrato de la Dirección Provincial de Obras Públicas, adjuntando el informe de satisfacción, acta de entrega parcial o definitiva según corresponda y cualquier otro cargo al CONTRATISTA que sea en legal aplicación del Contrato.
- Plazo del Contrato:** La Cláusula Octava establece el plazo de ejecución de la obra en ciento ochenta (180) días, contados a partir de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador de contrato.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS. –

Designación de Fiscalizador:

- Mediante **Memorando Nro. PCG-DEF-2024-105-M**, con fecha 30 de enero de 2025, el ing. Javier Enrique Cardenas Chilan, DIRECTOR DE ESTUDIOS Y FISCALIZACION, designa como Fiscalizador, al Ing. Rafael Tobar Morán - Contrato No. L-CPG-6-2025-X-0 - CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1- MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.
- Mediante **Resolución de Adjudicación Nro. PCG-CGAF-2025-0015-R**, de fecha 10 de enero de 2025, se designa al Ing. César Chica Carvajal como Administrador de Obra de esa época, del CONTRATO NO. L-CPG-6-2025-X-0, "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".

Cambio de Administrador:

- Mediante Resolución de CAMBIO DE ADMINISTRADOR Nro. **PCG-CGAF-2025-0150-R**, de fecha 13 de mayo de 2025, se designa a la Ing. Maria Fernanda Naranjo Romo como Administradora de Obra, del CONTRATO NO. L-CPG-6-2025-X-0, "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".

Inicio de Ejecución Contractual:


- Mediante **Oficio No. PCG-DOB.SOC-2025-0035-O**, con fecha 07 de febrero de 2025, el Ing. Cesar Chica Carvajal en calidad de Administrador de Contrato de la época, notifica el **INICIO DE ACTIVIDADES** de la obra "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS" a partir del **08 de febrero del 2025**.

Suspensiones:

- No existen suspensiones dentro del Contrato L-CPG-6-2025-X-0.

Prorroga de plazos:

- No existen prorrogas dentro del contrato L-CPG-6-2025-X-0.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

Acta de diferencia de cantidades:

- Con fecha 28 de mayo de 2025, el Administrador de Contrato, el Fiscalizador y el Procurador Común del CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1 suscriben el **acta de diferencias de cantidades No. 1** por un valor de USD \$ 95.036,08779, sin incluir I.V.A (NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS CON 08779/100000 DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA).

Contrato Complementario No. 1:

- Con fecha 26 de junio del 2025, el Gobierno Provincial del Guayas y el Procurador Común del CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1 suscriben el **Contrato complementario No. 1** por un valor de USD \$ 152.057,74 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE CON 74/100 DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA).


Informe Técnico:

- Con Memorando Nro. PCG-DOB.SOC-2025-0428-M de fecha 15 de julio de 2025, la Administradora del Contrato solicita al Ing. Rafael Tobar Morán, Fiscalizador del Contrato, presente el respectivo **INFORME TÉCNICO** del contrato, documento habilitante para el trámite de recepción provisional.
- En cumplimiento de lo solicitado por la Administradora de contrato y de la Norma de Control Interna de la Contraloría General del Estado, se emite por parte del Ing. Rafael Tobar Morán, Fiscalizador del Contrato, el Informe técnico contenido en el Memorando Nro. PCG-DEF.FOB-2025-0380-M. En dicho informe técnico, se deja expresa la conclusión:

"Conclusión

Por lo antes descrito, recomiendo a la Administradora del Contrato No. L-CPG-6-2025-X-0, que el proyecto se encuentra expedito, en excelentes condiciones y que brinda servicio a todos sus beneficiarios, por lo cual, considero pertinente que se inicien los trámites previos a la Recepción Provisional del Contrato solicitada por el contratista.

."

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

A continuación, se hace constar el detalle de la liquidación económico-contable correspondiente a la "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", Contrato No. L-CPG-6-2025-X-0, que comprende la información contenida en el Informe Técnico del Fiscalizador del Contrato y la información financiera constante en el Informe Económico, remitido por parte de la Directora Financiera mediante correo electrónico, que forman parte integrante de la presente Acta, de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:


• Tabla de cantidades y precios:

Contrato Principal:

PLANILLAS	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANILLADO
Planillas de 1 al 5	\$ 1.900.721,75585	\$ 1.900.721,75585

Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.

NO	RUBRO/ DESCRIPCIÓN	SEGÚN CONTRATO ORIGINAL			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
	MEJORAMIENTO				\$ 566.086,05585
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	KM	164,59	\$ 100,35	\$ 16.516,70685
2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	M3	74.065,95	\$ 5,62	\$ 416.250,63900
3	ACABADO DE LA OBRA BÁSICA EXISTENTE	M2	493.773,00	\$ 0,27	\$ 133.318,71000
	MURO CARROZABLE Y ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE MUROS Y RIBERAS				\$ 11.484,50000
4	EXCAVACIÓN (EXCAVADORA)	M3	250,00	\$ 2,34	\$ 585,00000
5	TENDIDO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN EN SITIO (EXCAVADORA)	M3	250,00	\$ 0,66	\$ 165,00000
6	MATERIAL DE PRÉSTAMO IMPORTADO (**)	M3	130,00	\$ 5,65	\$ 734,50000
7	ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA	M3	500,00	\$ 20,00	\$ 10.000,00000
	TRANSPORTE				\$ 1.304.509,53000
8	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	M3-KM	4.451.757,00	\$ 0,29	\$ 1.291.009,53000
9	TRANSPORTE DE MATERIAL ENROCADO-PIEDRA, LONGITUD DE ACARREO DE 35-75 KM	M3-KM	30.000,00	\$ 0,45	\$ 13.500,00000
	SEÑALIZACIÓN				\$ 8.093,75000
10	LETRERO DE OBRA 3X2M	U	7,00	\$ 1.156,25	\$ 8.093,75000
	AMBIENTAL				\$ 10.547,92000
11	SEÑAL HOMBRES TRABAJANDO	U	7,00	\$ 176,10	\$ 1.232,70000
12	CINTA PLÁSTICA DE PELIGRO (1 LÍNEA)	M	2.800,00	\$ 0,13	\$ 364,00000
13	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	2.000,00	\$ 1,93	\$ 3.860,00000

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"		
	CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

14	CONOS REFLECTIVOS (H=60 CM).	U	80,00	\$ 18,45	\$ 1.476,00000
15	BATERÍA SANITARIA PORTÁTIL (UNIDAD X MES)	U	2,00	\$ 201,11	\$ 402,22000
16	REUNIÓN INFORMATIVA CON LA COMUNIDAD	U	7,00	\$ 459,00	\$ 3.213,00000
				TOTAL	\$ 1.900.721,75585

FLUJO DE FONDOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL					
CONTRATO PRINCIPAL= \$300.218,30					
PLANILLA N°	PERIODO	CERTIFICACION MENSUAL		ACUMULADO	
		MONTO	%	MONTO	%
1	08 DE FEBRERO DE 2025 AL 09 DE MARZO DE 2025	\$549.164,36051	57,47	549.164,36051	57,47
2	10 DE MARZO DE 2025 AL 08 DE ABRIL DE 2025	\$554.681,51031	12,13	1'103.845,87082	69,60
3	09 DE ABRIL DE 2025 AL 08 DE MAYO DE 2025	\$710.696,14927	24,63	1'814.542.02009	94,23
4	09 DE MAYO DE 2025 AL 07 DE JUNIO DE 2025	\$76.571,45277	4,54	1'981.113.47286	98,77
5	08 DE JUNIO DE 2025 AL 07 DE JULIO DE 2025	\$9.608,28299	1,23	1'900.721,75585	100%

Diferencia de Cantidades

PLANILLAS	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANILLADO
Planilla Única	\$ 95.036,09	\$ 95.036,09

Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.

		SEGÚN ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES				PLANILLAS ANTERIORES		PLANILLA ACTUAL	
No	RUBRO/ DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO FINAL	CANTIDAD	PRECIO FINAL	CANTIDAD	PRECIO FINAL
	MURO CARROZABLE Y ENROCADO PARA PROTECCION DE MUROS Y RIBERAS				\$ 30.032,99257		\$ 0,00000		\$ 30.032,99257
4	EXCAVACION (excavadora)	m3	69,31405	\$ 2,34	\$ 162,19489		\$ 0,00000	69,31405	\$ 162,19489



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

No. 082-PCG-DOP-2025

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0	Año	2025
OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".		


5	TENDIDO DE MATERIAL DE EXCAVACION EN SITIO (excavadora)	m3	45,54506	\$ 0,66	\$ 30,05974	\$ 0,00000	45,54506	\$ 30,05974
6	MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (**)	m3	982,12424	\$ 5,65	\$ 5.549,00198	\$ 0,00000	982,12424	\$ 5.549,00198
7	ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA	m3	1.214,58680	\$ 20,00	\$ 24.291,73597	\$ 0,00000	1.214,58680	\$ 24.291,73597
	TRANSPORTE				\$ 65.003,09522	\$ 0,00000		\$ 65.003,09522
8	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	90.566,00	\$ 0,29	\$ 26.264,13969	\$ 0,00000	90.565,99892	\$ 26.264,13969
9	TRANSPORTE DE MATERIAL ENROCADO-PIEDRA, LONGITUD DE ACARREO DE 35-75 KM	m3-km	86.086,57	\$ 0,45	\$ 38.738,95553	\$ 0,00000	86.086,56785	\$ 38.738,95553
	TOTAL				\$ 95.036,08779	\$ 0,00000	.	\$ 95.036,08779

Orden de Trabajo

PLANILLAS	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANILLADO
Planilla Única	\$ 38.014,44	\$ 38.014,44

Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.

		SEGÚN CONTRATO ORIGINAL				PLANILLAS ANTERIORES		PLANILLA ACTUAL	
No	RUBRO/ DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO FINAL	CANTIDAD	PRECIO FINAL	CANTIDAD	PRECIO FINAL
RUBRO NUEVO									
AUX - 028	GEOTEXTIL NT 3000 - TRABAJOS CON GEOTEXTIL (manta geotextil)	M2	11.991,94	\$ 3,17	\$ 38.014,43512	0,00000	\$ 0,00000	11.991,93537	\$ 38.014,43512
					\$ 38.014,43512	\$ 0,00000		\$ 38.014,43512	


	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año

Contrato Complementario

PLANILLAS	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANILLADO
Planilla Única	\$152,057.74039	\$152,057.74039

Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.

		SEGÚN CONTRATO ORIGINAL				PLANILLA ACTUAL	
No	RUBRO/ DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO FINAL	CANTIDAD	PRECIO FINAL
	MURO CARROZABLE Y ENROCADO PARA PROTECCION DE MUROS Y RIBERAS				\$ 55.400,02182		\$ 55.400,02182
6	MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (**)	m3	560,63664	\$ 5,65	\$ 3.167,59702	560,63664	\$ 3.167,59702
7	ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA	m3	2.611,62124	\$ 20,00	\$ 52.232,42480	2.611,62124	\$ 52.232,42480
	TRANSPORTE				\$ 95.858,13216		\$ 95.858,13216
8	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	m3-km	48.733,34001	\$ 0,29	\$ 14.132,66860	48.733,34001	\$ 14.132,66860
9	TRANSPORTE DE MATERIAL ENROCADO-PIEDRA, LONGITUD DE ACARREO DE 35-75 KM	m3-km	181.612,14123	\$ 0,45	\$ 81.725,46355	181.612,14123	\$ 81.725,46355
	RUBRO NUEVO				\$ 799,58642		\$ 799,58642
AUX - 050	REPLANTELO Y NIVELACION DE CANALES (ancho <10m)	M	1.050,00000	\$ 0,26	\$ 273,00000	1.050,00000	\$ 273,00000
AUX - 028	GEOTEXTIL NT 3000 - TRABAJOS CON GEOTEXTIL (manta geotextil)	M2	166,11559	\$ 3,17	\$ 526,58642	166,11559	\$ 526,58642
				TOTAL	\$ 152.057,74039		\$ 152.057,74039

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año


Detalle Reajustes:

Reajuste de Precios Definitivo del Anticipo	\$ 950,36
Reajuste de Precios Definitivo Planilla 1	\$ 2.059,37
Reajuste de Precios Definitivo Planilla 2	\$ 5.408,14
Reajuste de Precios Provisional Planilla 3	\$ 8.528,35
Reajuste de Precios Provisional Planilla 4	\$ 918,86
Reajuste de Precios Provisional de Diferencia de Cantidades	\$ 1.520,58
Reajuste de Precios Provisional de Contrato Complementario	En elaboración
Reajuste de Precios Provisional Planilla 5	En elaboración

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. –

De acuerdo a la CLÁUSULA NOVENA, El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados, es de **CIENTO OCHENTA (180) DIAS**, contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato, de conformidad con el Art. 288 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por tratarse de plazo, este incluye todos los días, inclusive los fines de semana, feriados y en general los que se consideren de descanso.

DETALLE	FECHA
Plazo Contractual	180 DIAS
Fecha de firma de Contrato	24 de enero de 2025
Fecha de Inicio de Contractual	08 de febrero de 2025
Fecha de Terminación Contractual	06 de agosto de 2025
Fecha De Terminación de Trabajos	07 de julio de 2025
TOTAL	150 DIAS

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año

SEXTA: GARANTÍAS. –

De acuerdo a la CLÁUSULA OCTAVA. – GARANTÍAS. –

"...**8.01** De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la CONTRATISTA rinde las siguientes garantías:


a) Garantía de Fiel Cumplimiento: El CONTRATISTA presenta una Garantía de Cumplimiento de Contrato, contenida en la Póliza No. CC-0923625, otorgada por Seguros Confianza S.A., por una suma asegurada de USD \$ 95.036,09, con un plazo de vigencia contados desde el 15 de enero del 2025 hasta el 13 de agosto del 2025, inclusive, la que a más de asegurar su cumplimiento responderá por las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato, servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se presenten defectos de construcción, mala calidad de los materiales o incumplimiento de las especificaciones técnicas, imputables al CONTRATISTA. Esta garantía se rinde por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato y se devolverá al CONTRATISTA a la Entrega Recepción Definitiva, real o presunta de la obra. Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al CONTRATISTA.

8.02 Renovación de las Garantías: El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción definitiva, misma que extingue las obligaciones pactadas. De no renovar la garantía por lo menos cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento, LA PREFECTURA DEL GUAYAS la hará efectiva, sin más trámite..."

CONTROL DE GARANTIAS

POLIZA	INSTITUCION	NUMERO	DESDE	HASTA	VALOR PÓLIZA
BUEN USO ANTICIPO	SEGUROS CONFIANZA S.A.	BU-0770415	15-ene-25	13-ago-25	475.180,44
FIEL CUMPLIMIENTO	SEGUROS CONFIANZA S.A.	CC-0923625	15-ene-25	13-ago-25	95.036,09
FIEL CUMPLIMIENTO O/TRABAJO No. 1	SEGUROS CONFIANZA S.A.	CC-0960375	21/05/2025 21/07/2025	20/07/2025 17/01/2026	1.900,72
ACTA DE DIF. CANTIDADES No. 1	SEGUROS CONFIANZA S.A.	CC-0961965	27-may-25	26-jul-25	4.751,80
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1	SEGUROS CONFIANZA S.A.	CC-0972825	24-jun-25	18-ago-25	7.602,89

Los cuadros fueron realizados en función a la información que se encuentra en el informe económico actualizado, enviado mediante correo electrónico.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 082-PCG-DOP-2025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-6-2025-X-0 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

SEPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. –

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por LA PREFECTURA DEL GUAYAS, a través del o la Administrador(a) del Contrato y el o la Tesorero(a) General.

OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. –

Como resultado del contrato No. L-CPG-6-2025-X-0, cuyo objeto es realizar los trabajos "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA ZONA 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", en base al informe técnico del Fiscalizador del Contrato, y luego de la inspección realizada in situ se puede determinar que de conformidad con las cláusulas previstas en el contrato, se ha ejecutado completamente, por lo tanto es procedente se realice la Entrega – Recepción Provisional del mencionado contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y el Consorcio Muros y Caminos Zona 1.

NOVENA: ACEPTACIÓN. –

En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, y de lo informado por el Fiscalizador del Contrato en su Informe Técnico; la Comisión procede a la Recepción Provisional del contrato No. L-CPG-6-2025-X-0.

En fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente, las personas que intervienen en esta diligencia.

Ing. Ma. Fernanda Naranjo Romo
ANALISTA 3 DE OBRAS POR CONTRATO Y CONTROL
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Ing. Xavier Guananga Juna
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO MUROS Y CAMINOS ZONA 1
 C.C. No. 092484140-6
 R.U.C. No. 0993396070001
 R.U.P. No. 0993396070001