	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL		
CONTRATO: No. L-CPG-9-2022-X-0 (PROCESO No LICO-GPG-RDD-1-21)- OBJETO: DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	AÑO	2025	

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de agosto de 2025, comparecen: por una parte; la PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS representada por el Ing. César Barrionuevo Amancha en calidad de Fiscalizador de Obra; y, el Mgs. Juan Carlos Proaño Vega en calidad de Administrador del Contrato; por otra parte, el Consorcio Dragando por Guayas, representado legalmente por el Arq. Tyrone Eduardo Leiva Castro; en calidad de Apoderado y Procurador Común, quienes proceden a la firma de esta acta de Liquidación por terminación unilateral, correspondiente al contrato No. L-CPG-9-2022-X-0.

CLÁUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES:

El 17 de mayo de 2022 se firma el contrato No. **L-CPG-9-2022-X-0** entre la Prefectura del Guayas en calidad de Contratante y el Consorcio Dragando por Guayas en calidad de contratista para la obra el **“DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS”** por un monto de **\$44’016.862,35** (CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir el IVA, y un plazo de ejecución de NOVECIENTOS (900) días calendario.

El 23 de julio de 2023 se suscribe el **“CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA No. L-CPG-9-2022-X-0 (LICO-GPG-RDD-1-21), CELEBRADO ENTRE LA PREFECTURA DEL GUAYAS Y EL CONSORCIO DRAGANDO POR GUAYAS”**, modificando el numeral 5.1. **“CLÁUSULA QUINTA. – PRECIO DEL CONTRATO”**, de la siguiente manera:

“...5.1 El valor total del presente contrato, que LA PREFECTURA DEL GUAYAS pagará al CONTRATISTA, es de USD \$ 43’952.094,03 (CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO CON 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA...”


Mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0140-R de fecha 07 de mayo de 2025, la Mgs. Grace Ivonne Rodríguez Barcos - Coordinadora General Administrativo Financiero, en calidad de Delegada de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas resuelve:

“...Art. 1.- DECLARAR la terminación Unilateral del Contrato Nro L-CPG-9-2022-X-0. Terminación que ha sido debidamente notificada...”

Mediante Informe Técnico N°001-2025 de fecha 28 de julio de 2025 suscrito por el Ing. Cesar Barrionuevo Amancha - Fiscalizador de obra, informa al CPNV (S.P) Juan Carlos Vega. Mgs - Administrador del Contrato respecto de los Taludes y excedente de materiales en los cuarteles: Isabel Ana 1-2 y Terrenos Particulares 1-2.

Mediante Informe Técnico N°002-2025 de fecha 30 de julio de 2025 suscrito por el Ing. Cesar Barrionuevo Amancha - Fiscalizador de obra, informa al CPNV (S.P) Juan Carlos Vega. Mgs - Administrador del Contrato respecto de la Topografía, cálculo de Volumen de material depositado en los cuarteles de depósito ubicados en Durán Sur.

Mediante Informe Técnico N°003-2025 de fecha 31 de julio de 2025 suscrito por el Ing. Cesar Barrionuevo Amancha - Fiscalizador de obra, informa al CPNV (S.P) Juan Carlos Vega. Mgs - Administrador del Contrato respecto de Placas de asentamiento en los cuarteles: El Tejar, Terrenos Particulares 1-2 e Isabel Ana 1.

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL		
CONTRATO: No. L-CPG-9-2022-X-0 (PROCESO No LICO-GPG-RDD-1-21)- OBJETO: DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	AÑO	2025	


CLÁUSULA SEGUNDA. – CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO	L-CPG-9-2022-X-0
OBJETO	DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
MONTO (MODIFICATORIO)	USD \$ 43'952.094,03
PLAZO	900 DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	17/05/2022
VALOR ANTICIPO (20%)	8'790.418,81
FECHA INICIO	27/06/2022
PRÓRROGA	14 prórrogas otorgadas
MULTAS	2'355.399,27 (5,36%)
CONTRATO MODIFICATORIO	23/07/2023
ACTAS DE DIF. CANT.DE OBRA	NO
ORDEN DE TRABAJO	NO
ESTADO	terminación Unilateral
ADMINISTRADORES/ES	Ing. Nicolás Andrade Laborde (17/05/2022 hasta 05/06/2022)
	Ing. José Antonio Intriago Torres (06/06/2022 - 16/05/2023)
	Mgs. Juan Carlos Proaño Vega (18/05/2023 actualidad)
JEFE DE FISCALIZACIÓN	Ing. Jonny Amen Carreño (10/06/2022 hasta 31/01/2024)
	Ing. Cesar Barrionuevo Amancha (16/02/2024 hasta 30/05/2025)
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO	68,55 %

CLÁUSULA TERCERA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

De acuerdo a la Cláusula Novena. - Plazo. - y su tiempo de ejecución se desglosa de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de suscripción del contrato	17/05/2022
Fecha de inicio	27/06/2022
Plazo del contrato	900 días
Fecha de vencimiento del contrato	12/12/2024
Días de prórroga	239 días
Plazo prorrogado	1.139 días
Total, prórrogas otorgadas	14
Fecha de terminación unilateral	7/05/2025
Terminación con prórroga	08/08/2025

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL
CONTRATO: No. L-CPG-9-2022-X-0 (PROCESO No LICO-GPG-RDD-1-21)- OBJETO: DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	AÑO 2025

CLÁUSULA CUARTA. – LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

La CLÁUSULA SEGUNDA del Contrato Modificatorio estipula:


"...2.02 Modificar el numeral 5.1. de la "CLÁUSULA QUINTA. – PRECIO DEL CONTRATO", de la siguiente manera.

5.1 El valor total del presente contrato, que LA PREFECTURA DEL GUAYAS pagará al CONTRATISTA, es de USD \$ 43'952.094,03 (CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO CON 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA., de conformidad con la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades Cantidades y Precios presentada por el CONTRATISTA misma que consta escaneada a continuación:"

Rub.	Descripción	Und	Cant.	P.U.	V. Total
1	Movilización de equipo de obra y auxiliares (I. País)	M	7.000	175,5	1'228.500,00
2	Instalación de tuberías de 0650mm	m	13.000	23,51	305.630,00
3	Dragado y relleno hidráulico	M3	6'288.728,28	5,73	36'034.413,04
4	Desinstalación de tuberías 0650mm	m	13.000	21,17	275.210,00
5	Movilización de equipo de Draga	M	7.000	131,17	918.190,00
6	Caja de drenaje	U	40	18.873,64	754.945,60
7	Limpieza de canales o desazolve	M3	112.216,26	1,43	160.469,25
8	Geotextil	M2	186.582,41	4,52	843.352,49
9	Construcción de muros de contención	M2	143.862,06	19,80	2'848.468,79
10	Plan de manejo ambiental	Glb	1	582.914,86	582.914,86
	TOTAL				\$.43'952.094,03

Avance de trabajos ejecutados


Rub	Descripción	Und	Contratado			Ejecutado	
			Cant.	P.U.	Valor	Valor	%
1	Movilización de equipo de obra y auxiliares (I. País)	M	7.000	175,5	1'228.500,00	1'228.500,00	100,0
2	Instalación de tuberías de 0650mm	m	13.000	23,51	305.630,00	255.835,35	83,71
3	Dragado y relleno hidráulico	M3	6'288.728,28	5,73	36'034.413,04	23'951.664,44	66,47
4	Desinstalación de tuberías 0650mm	m	13.000	21,17	275.210,00	0,00	0,00

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL		
CONTRATO: No. L-CPG-9-2022-X-0 (PROCESO No LICO-GPG-RDD-1-21)- OBJETO: DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.		AÑO	2025

5	Movilización de equipo de Draga	M	7.000	131,17	918.190,00	0,00	0,00
6	Caja de drenaje	U	40	18.873,64	754.945,60	528.461,92	70,00
7	Limpieza de canales o desazolve	M3	112.216,26	1,43	160.469,25	160.469,25	100,0
8	Geotextil	M2	186.582,41	4,52	843.352,49	614.485,41	72,86
9	Construcción de muros de contención	M2	143.862,06	19,80	2'848.468,79	2'847.192,08	99,96
10	Plan de manejo ambiental	Glb	1	582.914,86	582.914,86	543.003,18	93,15
TOTAL					\$.43'952.094,03	30'129.611,63	68.55

Detalle de planillas por avance de obra.

No. Planilla	Periodo	Valor	Amortización Anticipo	Situación
1	27/06 al 26/07/22	295.999,62	59.199,92	Cancelada
2	27/07 al 25/08/22	433.935,13	86.787,03	Cancelada
3	26/08 al 24/09/22	695.332,44	139.066,49	Cancelada
4	25/09 al 24/10/22	601.357,98	120.271,60	Cancelada
5	25/10 al 23/11/22	1'223.368,74	244.673,75	Cancelada
6	24/11 al 23/12/22	438.907,22	87.781,44	Cancelada
7	24/12 al 22/01/23	147.896,13	29.579,23	Cancelada
8	23/01 al 21/02/23	19.574,70	3.914,94	Cancelada
9	22/02 al 23/03/23	1'260.770,09	252.154,02	Cancelada
10	24/03 al 22/04/23	26.811,96	5.362,39	Cancelada
11	23/04 al 22/05/23	18.442,40	3.688,48	Cancelada
12	23/05 al 21/06/23	97.271,43	19.454,29	Cancelada
13	22/06 al 21/07/23	1'149.068,61	229.813,72	Cancelada
14	22/07 al 20/08/23	72.536,02	14.507,20	Cancelada
15	21/08 al 19/08/23	250.880,91	50.176,18	Cancelada
16	20/09 al 19/10/23	1'200.552,87	240.110,57	Cancelada
17	20/10 al 18/11/23	2'288.104,21	457.620,84	Cancelada
18	19/11 al 18/12/23	553.600,45	110.720,09	Cancelada
19	19/12 al 17/01/24	960.751,79	192.150,36	Cancelada
20	18/01 al 16/02/24	237.733,94	47.546,79	Cancelada
21	17/02 al 17/03/24	797.312,51	159.462,50	Cancelada
22	18/03 al 16/04/24	1'295.163,04	259.032,61	Cancelada

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL		
CONTRATO: No. L-CPG-9-2022-X-0 (PROCESO No LICO-GPG-RDD-1-21)- OBJETO: DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.		AÑO	2025

23	17/04 al 16/05/24	1'185.421,02	237.084,20	Cancelada
24	17/05 al 15/06/24	845.725,48	169.145,10	Cancelada
25	16/06 al 15/07/24	1'259.960,39	251.992,08	Cancelada
26	16/07 al 14/08/24	606.934,41	121.386,88	Cancelada
27	15/08 al 13/09/24	1'844.894,02	368.978,80	Cancelada
28	14/09 al 13/10/24	1'899.874,79	379.974,96	Cancelada
29	14/10 al 12/11/24	1'733.328,45	346.665,69	Cancelada
30	13/11 al 12/12/24	1'273.525,65	0,00	Cancelada
31	13/12 al 11/01/25	1'728.707,15	0,00	Cancelada
32	12/01 al 10/02/25	1'448.409,88	0,00	Cancelada
33	11/02 al 12/03/25	1'331.688,29	0,00	Pendiente
34	13/03 al 11/04/25	905.769,91	0,00	Pendiente
Total		30'129.611,63	4'688.302,15	

Detalle de planillas por reajustes de precio provisional, únicos y definitivos.

No. Planilla	fecha	Descripción	Valor	Situación
0	14/09/2022	Reajuste del Anticipo	299.314,66	Cancelada
1	16/09/2022	Reajuste provisional	8.287,99	Cancelada
2	17/11/2022	Reajuste provisional	15.274,52	Cancelada
1	11/11/2022	Reajuste definitivo	2.841,60	Cancelada
2	11/11/2022	Reajuste definitivo	1.041,44	Cancelada
3	11/11/2022	Reajuste provisional	26.144,50	Cancelada
3	09/12/2022	Reajuste definitivo	2.225,06	Cancelada
4	12/12/2022	Reajuste provisional	24.535,41	Cancelada
4	27/02/2023	Reajuste definitivo	481,08	Cancelada
5	27/02/2023	Reajuste provisional	50.892,14	Cancelada
5	30/08/2023	Reajuste definitivo	978,70	Cancelada
6	01/09/2023	Reajuste único	18.609,67	Cancelada
7	31/08/2023	Reajuste único	8.400,50	Cancelada
8	31/08/2023	Reajuste único	1.127,50	Cancelada
9	31/08/2023	Reajuste único	53.456,65	Cancelada
10	10/09/2023	Reajuste provisional	1.630,17	Cancelada
11	10/09/2023	Reajuste provisional	1.121,30	Cancelada
12	26/10/2023	Reajuste único	5.914,10	Cancelada




ACTA DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL

CONTRATO: No. L-CPG-9-2022-X-0 (PROCESO No LICO-GPG-RDD-1-21)- OBJETO: DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

AÑO


2025

13	15/11/2023	Reajuste único	69.863,37	Cancelada
14	29/11/2023	Reajuste único	4.874,42	Cancelada
15	29/11/2023	Reajuste único	16.658,49	Cancelada
16	11/12/2023	Reajuste único	79.716,71	Cancelada
17	27/12/2023	Reajuste único	153.760,60	Cancelada
10	01/03/2024	Reajuste definitivo	150,14	Cancelada
18	06/03/2024	Reajuste único	37.201,95	Cancelada
11	27/03/2024	Reajuste definitivo	118,03	Cancelada
19	27/03/2024	Reajuste único	79.934,55	Cancelada
20	30/04/2024	Reajuste único	19.779,46	Cancelada
21	30/05/2024	Reajuste único	68.887,80	Cancelada
22	20/06/2024	Reajuste único	116.046,61	Cancelada
23	18/06/2024	Reajuste único	106.213,72	Cancelada
24	05/09/2024	Reajuste único	75.777,00	Cancelada
25	18/10/2024	Reajuste único	111.884,48	Cancelada
26	18/10/2024	Reajuste único	53.895,78	Cancelada
27	06/11/2024	Reajuste único	181.537,57	Cancelada
28	16/12/2024	Reajuste único	188.467,58	Cancelada
29	16/02/2025	Reajuste único	170.559,52	Cancelada
30	16/02/2025	Reajuste único	129.390,21	Pendiente
31	28/02/2025	Reajuste único	170.104,78	Pendiente
32	30/03/2025	Reajuste único	141.364,80	Pendiente
33	31/03/2025	Reajuste único	131.038,13	Pendiente
34	24/04/2025	Reajuste único	86.953,91	Pendiente
Total reajustes			2'716.456,60	

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL		
CONTRATO: No. L-CPG-9-2022-X-0 (PROCESO No LICO-GPG-RDD-1-21)- OBJETO: DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.			AÑO 2025

Detalle de multas por incumplimiento al cronograma de actividades:

No. Planilla	fecha	Concepto	Valor	Situación
6	24/11 al 23/12/22	Retraso en movil. Equipos, e instalación tuberías	26.040,51	Descontado en la planilla
7	24/12 al 22/01/23	Retraso en moviliz. Equipos, instalación tuberías y dragado	51.082,43	Descontado en la planilla
8	23/01 al 21/02/23	Retraso en móvil. Equipos, instalación tuberías, dragado y limpieza de canales	103.357,56	Descontado en la planilla
9	22/02 al 23/03/23	Retraso en móvil. Equipos, dragado y limpieza de canales	144.480,78	Descontado en la planilla
12	23/05 al 21/06/23	Retraso en la instalación de tuberías	86,11	Descontado en la planilla
14	22/07 al 20/08/23	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	2.751,12	Descontado en la planilla
15	21/08 al 19/09/23	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos y personal Direc	50.400,84	Descontado en la planilla
16	20/09 al 19/10/23	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos y personal Direc	42.476,34	Descontado en la planilla
17	20/10 al 18/11/23	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos y personal Direc	9.294,22	Descontado en la planilla
18	19/11 al 18/12/23	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	26.490,93	Descontado en la planilla
19	19/12 al 17/01/24	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	27.018,94	Descontado en la planilla
20	18/01 al 16/02/24	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	81.096,95	Descontado en la planilla
21	17/02 sl 17/03/24	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos y limpieza canal	88.897,93	Descontado en la planilla
22	18/03 al 16/04/24	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	93.449,39	Descontado en la planilla
23	17/04 al 16/05/24	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	112.100,12	Descontado en la planilla
24	17/05 al 15/06/24	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	146.267,34	Descontado en la planilla
25	16/06 al 15/07/24	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	154.182,63	Descontado en la planilla
26	16/07 al 14/08/24	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	194.274,17	Descontado en la planilla
27	15/08 al 13/09/24	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	146.329,33	Descontado en la planilla
28	14/09 al 13/10/24	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	133.684,56	Descontado en la planilla
29	14/10 al 12/11/24	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	123.653,18	Descontado en la planilla
30	13/11 al 12/12/24	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	128.156,21	Descontado en la planilla
31	13/12 al 11/01/25	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	104.390,36	Descontado en la planilla

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL
CONTRATO: No. L-CPG-9-2022-X-0 (PROCESO No LICO-GPG-RDD-1-21)- OBJETO: DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	
AÑO	2025

32	12/01 al 10/02/25	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	104.113,77	Descontado en la planilla
33	11/02 al 12/03/25	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	115.938,35	Pendiente Desc. en la planilla
34	13/03 al 11/04/25	Incumplimiento en dragado m3 de sedimentos	145.385,20	Pendiente Desc. en la planilla
Total, multas			2'355.399,27	5,36 %

Resumen de Liquidación Económica:

POR AVANCE DEL CONTRATO

MONTO DEL CONTRATO	43'952.094,03	100,00%
VALORES PLANILLADOS POR AVANCE DE LA No. 1 A LA 34	30'129.611,63	68,55%
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	13'822.482,40	31,45%

PLANILLAS CANCELADAS DE LA No. 1 A LA 32	27'892.153,43	92,57%
A) VALOR PENDIENTE DE CANCELAR PLANILLAS 33 Y 34	2'237.458,20	7,43%


POR REAJUSTE DE PRECIOS

PLANILLAS EMITIDAS POR REAJUSTE DE PRECIO	2'716.456,60	100,00%
PLANILLA CANCELADAS	2'057.604,77	75,75%
B) VALOR PENDIENTE DE CANCELAR (30,31,32,33,34)	658.851,83	24,25%

SUBTOTAL PENDIENTE DE PAGO POR AVANCE DE TRABJOS Y REAJUSTES DE PRECIOS.	\$2'896.310.03
---	-----------------------

RUBROS POR LIQUIDACIÓN FINAL

3	DRAGADO Y RELLENO HIDRÁULICO <ul style="list-style-type: none"> VOLUMEN DE MATERIAL NO CUANTIFICADO DEBIDO A LA PRESENCIA DE AGUA EN LOS CUARTELES DE DURÁN SUR 63.201,01M3 (SE ANEXA MEMORANDO No. 039-GESFIS-CBA-2025). LIQUIDACIÓN CUARTELES POR PLACAS DE ASENTAMIENTO 99.961,00 M3 (SE ANEXA MEMORANDO No.040-GESFIS-CBA-2025). 	934.918,32
4	DESINSTALACIÓN DE TUBERÍAS 650MM INCLUYE ACCESORIOS <ul style="list-style-type: none"> DESINSTALACIÓN DE TUBERÍAS 10.881,98 ML (SE ANEXA MEMORANDO No. 041-GESFIS-CBA- 2025) 	230.371,52
9	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON MATERIAL PÉTRICO IMPORTADO. <ul style="list-style-type: none"> INCREMENTO DE MUROS EN CUARTELES 9.804,01M3 (SE ANEXA MEMORANDO No. 038-GESFIS-CBA-2025) 	194.119,40
TOTAL POR LIQUIDACIÓN FINAL		1'359.409,24

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL		
CONTRATO: No. L-CPG-9-2022-X-0 (PROCESO No LICO-GPG-RDD-1-21)- OBJETO: DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	AÑO	2025	

CLÁUSULA QUINTA. – GARANTÍAS:

Mediante Oficio Nro. PCG-CGAF-2025-0019-O de fecha 27 de enero de 2025, suscrito por la Mgs. Grace Ivonne Rodríguez Barcos – Coordinadora General Administrativo Financiero, en calidad de delegada de la Máxima Autoridad, solicitó al Banco de Pichincha C.A, la ejecución de las garantías bancarias del Contrato No. L-CPG-9-2022-X-0, considerando que el CONSORCIO DRAGANDO POR GUAYAS incumplió su obligación de entregar a la Prefectura Ciudadana del Guayas, la renovación de la fianza conforme lo estipula la Cláusula Octava del contrato.

Mediante memorando Nro. PCG-DFI-2025-0568-M de fecha 24 de marzo de 2025, la Ing. Ligia Alcívar Zambrano - Directora Financiera informa al Administrador del Contrato textualmente lo siguiente:


"...El Banco Pichincha C.A., el 11 de febrero de 2025 procedió a notificar el pago por la ejecución de las garantías mencionadas en el párrafo que antecede, dichos valores fueron acreditados inicialmente a la cuenta colectora que el Gobierno Provincial del Guayas mantiene en el Banco Pichincha C.A., y posteriormente transferidos a la cuenta de fondos comunes que mantenemos en el Banco Central del Ecuador. El valor total pagado por Banco Pichincha C.A. asciende a \$ 8.152.959,78 (...)"

De acuerdo al Informe Económico con corte 29 de agosto de 2025, emitido por la Dirección Financiera, la ejecución de las garantías se registró mediante comprobantes de ingreso de caja números: 47095, 47096 y 47097 del 25 de febrero de 2025, según el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE GARANTÍAS			
Ejecución de Póliza: GB5800424000023-SE0016240009 \$1'850.000,00 para garantizar el Buen Uso del anticipo; Póliza: GB5800424000030-SE0016240009 \$4'102.116,66 para garantizar el Buen Uso del anticipo; Póliza: GB5800424000022-SE0016240006 \$2'200.843,12 para garantizar la ejecución y Fiel Cumplimiento del Contrato, según comp. ingreso a caja Nos. 47095, 47096 y 47097 respectivamente e I/Recaudación diaria No. 37 del 25-02-2025	1.850.000,00	DIA-2025-001233 del 11-02-2025	DEVOLUCIÓN del valor ejecutado de Póliza de BU de anticipo, EGR-2025-001421 del 20-06-2025
	4.102.116,66	DIA-2025-001113 del 25-02-2025	
	2.200.843,12	DIA-2025-001234 del 11-02-2025	
TOTAL EJECUTADO	8.152.959,78		

CLÁUSULA SEXTA. – ACEPTACIÓN:

En consecuencia, las partes emiten su aceptación a total satisfacción del ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL del contrato L-CPG-9-2022-X-0 cuyo objeto: **"DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN**

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL		
CONTRATO: No. L-CPG-9-2022-X-0 (PROCESO No LICO-GPG-RDD-1-21)- OBJETO: DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	AÑO	2025	

DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS", por un valor a pagar al Consorcio Dragando por Guayas de USD **1'359.409,54 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA)** sin incluir IVA.

Para constancia y fe de lo actuado, las partes aceptan y suscriben electrónicamente la presente Acta de Liquidación Final del mencionado contrato.

POR LA CONTRATANTE,

Mgs. Juan Carlos Proaño Vega
Administrador del Contrato

Ing. Cesar Barrionuevo Amancha
Fiscalizador de obra

POR LA CONTRATISTA,

Arq. Tyrone Leyva Castro
Procurador Común
CONSORCIO DRAGANDO POR GUAYAS