

GUAYAQUIL, 29 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE AVANCE DE CONTRATO

CONTRATO	L-CPG-16-2024-X-0
OBJETO	REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO EN LAS JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE AMÉRICA LOMAS, EL MATE, HIGUERÓN Y SAN JACINTO, DE LOS CANTONES DAULE, SANTA LUCÍA Y COLIMES, PROVINCIA DEL GUAYAS
MONTO CONTRACTUAL	\$1.342.050.00
PLAZO	150 DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	28-08-2024
FECHA PAGO DE ANTICIPO	12-09-2024
MONTO DE ANTICIPO	\$402.615,00
FECHA INICIO CONTRACTUAL	20-09-2024 /VENCE 16/02/2025
FECHA SUSPENSIÓN No 1	03-12-2024
FECHA REINICIO	10-02-2024
FECHA FINALIZACIÓN POR SUSPENSIÓN	26-04-2025
FECHA SUSPENSIÓN No 2	28-03-2025
FECHA REINICIO	08-07-2025
FECHA FINALIZACIÓN POR SUSPENSIÓN	07-08-2025
ESTADO DEL CONTRATO	PLAZO CONTRACTUAL FINALIZADO
PLANILLAS	<p>PLANILLA No. 1 -DEVENGADO PERIODO 20 -09-2024 AL 19-10-2024 MONTO \$205.743,75 REF. SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00544 DEL 14-03-2025.</p> <p>PLANILLA NO. 2 -DEVENGADO PERIODO 20 -10-2024 AL 18-11-2024 MONTO USD 255.452,34 REF. SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-00576</p> <p>PLANILLA NO. 3 DEVENGADO PERIODO 19-11-2024 AL 02-12-2024 Y DEL 10-02-2025 AL 25-02-2025. MONTO USD 244.925,53 REF. SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01655</p>

	<p>PLANILLA NO. 4 DEVENGADO MONTO USD 379.109,45 PERIODO 26-02-2025 AL 27-03-2025. REF SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02617 DEL 14-11-2025</p> <p>PLANILLA No. 5 MONTO: 256.818,9259 PERIODO: 9-07-2025 AL 7-08-2025 ESTADO: EN REVISIÓN DE FISCALIZACIÓN</p>
OBSERVACIONES	<p>EL CONSORCIO CANALES, PRESENTÓ LA PLANILLA No. 5 DEFINITIVA, EN LA CUAL LA FISCALIZACIÓN ENCONTRÓ ERRORES DE FORMA Y DE FONDO EN LAS MEMORIAS DE CÁLCULOS DE VOLUMENES DE LOS RUBROS (2 Y 3), Y EN LA MEDICIÓN DEL RUBRO 9, EN EL CUAL TIENE QUE CUANTIFICARSE EN METROS CUADRADO LO INSTALADO.</p>
META PLANIFICADA DEL PROYECTO	<p>INCORPORAR 468 HECTÁREAS DE CULTIVOS MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE CANALES EN LOS SISTEMAS DE RIEGO PERTENECIENTES A LAS JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE AMÉRICA LOMAS, EL MATE, HIGUERÓN Y SAN JACINTO</p>
META EJECUTADA DEL PROYECTO A LA FECHA.	<p>468 hectáreas.</p>
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO (ACUMULADO)	<p>100 %, ACORDE A LA PLANILLA No. 5</p>

ING. LUIS MACHARE
ADMINISTRADOR DE CONTRATO