



**Prefectura
del Guayas**

Dirección Provincial de
**GESTIÓN
BEDE**

OBRAS EN EJECUCIÓN

BID

(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO)



CRÉDITO 45577 - PRODESARROLLO

| | |
|----------------------------------|--|
| Nº CRÉDITO BANCO | : 45577 |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PEDRO CARBO - JERUSALEN, : INCLUYE PUENTES |
| CANTÓN | : PEDRO CARBO |
| LONGITUD | : 12,50 |
| Nº CONTRATO | : L-CPG-3-2019-X-O |
| CONTRATISTA | : COMPAÑÍA HIDALGO & HIDALGO |
| COSTO INVERSIÓN | : 5.872.439,31 |
| ANTICIPO | : 1.174.487,86 |
| PLAZO | : 240 DIAS |
| % AVANCE | : 29% |
| ESTADO | : SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 15 DE JUNIO DE 2020 |



CRÉDITO 45578 - PROVÍAL BID

| | |
|----------------------------------|---|
| Nº CRÉDITO BANCO | : 45578 |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PETRILLO - LAS MINAS DE PETRILLO |
| CANTÓN | : NOBOL |
| LONGITUD | : 15,91 |
| Nº CONTRATO | : L-CPG-2-2019-X-O |
| CONTRATISTA | : COMPAÑÍA HIDALGO & HIDALGO |
| COSTO INVERSIÓN | : 4.803.267,55 |
| ANTICIPO | : 960.653,51 |
| PLAZO | : 240 DIAS |
| % AVANCE | : 30% |
| ESTADO | : SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 15 DE JUNIO DE 2020 |



CRÉDITO 45578 - PROVÍAL BID

| | |
|----------------------------------|--|
| Nº CRÉDITO BANCO | : 45578 |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE NEGRO - VAINILLO, INCLUYE : PUENTES |
| CANTÓN | : EL TRIUNFO - NARANJAL |
| LONGITUD | : 14,90 |
| Nº CONTRATO | : L-CPG-4-2019-X-O |
| CONTRATISTA | : COMPAÑÍA HIDALGO & HIDALGO |
| COSTO INVERSIÓN | : 5.111.795,54 |
| ANTICIPO | : 1.022.359,11 |
| PLAZO | : 240 DIAS |
| % AVANCE | : 60% |
| ESTADO | : SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 18 DE JUNIO DE 2020 |



**Prefectura
del Guayas**

Dirección Provincial de
**GESTIÓN
BEDE**

OBRAS EN EJECUCIÓN

BDE

(BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR)



45423 - BEDE

| | |
|----------------------------------|---|
| Nº CRÉDITO BANCO | : 45423 |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : AREA DE RECREACION GENERAL VILLAMIL PLAYAS- TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE Y ESTERILLO CANAL JAMBELI |
| CANTÓN | : PLAYAS |
| Nº CONTRATO | : L-CPG-3-2018-X-O |
| CONTRATISTA | : COMPAÑÍA MERCADONA S.A. |
| COSTO INVERSIÓN | : 5.604.665,90 |
| ANTICIPO | : 2.241.866,36 |
| PLAZO | : 300 DIAS |
| % AVANCE | : 93% |
| ESTADO | : |
| OBSERVACIONES | : LOS TRABAJOS SE REINICIARON EL 20 DE JULIO DE 2020 |



45576 - BEDE CONSTRUYEN

| | |
|---------------------------|---|
| Nº CRÉDITO BANCO | : 45576 |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : REHABILITACIÓN Y ASFALTADO MACUL - EL CARMEN, INCLUYE PUENTE |
| CANTÓN | : PALESTINA |
| LONGITUD | : 4,85 |
| Nº CONTRATO | : L-CPG-13-2018-X-O |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO VM |
| COSTO INVERSIÓN | : 6.949.717,66 |
| ANTICIPO | : 1.389.943,5320 |
| PLAZO | : 180 DIAS |
| % AVANCE | : 90,50% |
| ESTADO | : OBRA SUSPENDIDA DESDE 1 DE AGOSTO DE 2019 POR <u>EXCEDENTE DE OBRA (POR REDISEÑO DE VIGAS DE PUENTES)</u> ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LAS POLIZAS A LA COORDINACION DE COMPRAS PUBLICAS PARA SU DEBIDA ELABORACION DE CONTRATO : COMPLEMENTARIO |



OBRAS ADJUDICADAS

FONDOS: BEDE



45746 BEDE

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Nº CRÉDITO BANCO | : | 45746 |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : | REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DEL CAMINO VECINAL POTOSI - EL PAPAYO - LA ELVIRA |
| CANTÓN | : | SALITRE |
| LONGITUD | : | 10.14 |
| Nº CONTRATO | : | L-CPG-4-2020-X-O |
| CONTRATISTA | : | CONSORCIO TR2 - SALITRE |
| COSTO INVERSIÓN | : | 4.927.096,1377 |
| ANTICIPO | : | 1.970.838,45 |
| PLAZO | : | 210 DIAS |
| % AVANCE | : | 0% |
| ESTADO | : | POR ENTREGAR ANTICIPO TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA |



45746 BEDE

| | |
|----------------------------------|---|
| Nº CRÉDITO BANCO | : 45746 |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA T DE SOLEDAD CHICA, T DE CHAGUE, INCLUYE PUENTES |
| CANTÓN | : SIMON BOLIVAR |
| LONGITUD | : 11.50 |
| Nº CONTRATO | : L-CPG-5-2020-X-O |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO SIMON BOLIVAR |
| COSTO INVERSIÓN | : 3.990.133,2183 |
| ANTICIPO | : 1.596.053,28732 |
| PLAZO | : 240 DIAS |
| % AVANCE | : 0% |
| ESTADO | : POR ENTREGAR ANTICIPO TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA |



45746 BEDE

| | |
|----------------------------------|---|
| Nº CRÉDITO BANCO | : 45746 |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CERECITA - SAFANDO, INCLUYE PUENTE |
| CANTÓN | : GUAYAQUIL |
| LONGITUD | : 10.10 |
| Nº CONTRATO | : L-CPG-3-2020-X-O |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO VÍAL CERECITA - SAFANDO |
| COSTO INVERSIÓN | : 5'923.283,84 |
| ANTICIPO | : 2'321.504,82928 |
| PLAZO | : 240 DIAS |
| % AVANCE | : 0% |
| ESTADO | : POR ENTREGAR ANTICIPO TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA |
| OBSERVACIONES | : <u>ESTUDIO CON RECEPCION DEFINITIVA PRESUNTA</u> |



OBRAS EN EJECUCIÓN

FONDOS PROPIOS



| | | |
|----------------------------------|---|---|
| FONDOS PROPIOS | : | FONDOS PROPIOS |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : | REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS (EUGENIA - EL PARAISO -MATA DE PLATANO - CARRIZAL) |
| CANTÓN | : | MILAGRO |
| LONGITUD | : | EUGENIA - EL PARAISO 4,60 |
| | : | MATA DE PLATANO - CARRIZAL 4,10 |
| Nº CONTRATO | : | L-CPG-6-2018-X-O |
| CONTRATISTA | : | CONSORCIO CAMINOS DEL GUAYAS |
| COSTO INVERSIÓN | : | 3.184.978,7887 |
| ANTICIPO | : | ES AUTOFINANCIADO POR EL CONTRATISTA |
| PLAZO | : | 210 DIAS |
| % AVANCE | : | <u>EUGENIA – EL PARAISO 30%</u> |
| | : | <u>MATA DE PLATANO – CARRIZAL 100%</u> |
| ESTADO | : | EL AVANCE DEL CONTRATO ES DEL 65% |
| | : | <u>SUSPENDIDA DESDE AGOSTO DE 2019 POR EXCEDENTE DE OBRA NO HUBO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2019 TENIENDOSE QUE CAMBIAR A ESTE FISCAL 2020</u> |
| | : | <u>PROBLEMAS DE EXPROPIACIÓN – SECTOR LA EUGENIA</u> Y POR ELABORACION DE TABLA DE AMORTIZACION PARA PAGO DE DIVIDENDOS MENSUALES |



| | |
|----------------------------------|---|
| FONDOS PROPIOS | : FONDOS PROPIOS |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : REHABILITACIÓN ASFALTADO DE LA VÍA "Y" DE ACCESO A SAN ISIDRO BOCA DE AGUA FRIA - LIMITE PROVINCIAL INCLUYE PUENTE |
| CANTÓN | : BALZAR |
| LONGITUD | : 12.268 |
| Nº CONTRATO | : L-CPG-6-2019-X-O |
| CONTRATISTA | : COMPAÑÍA MERCADONAS.A. |
| COSTO INVERSIÓN | : 9.621.437,47 |
| ANTICIPO | : 1.924.287,49 |
| PLAZO | : 240 DIAS |
| % AVANCE | : 2,30% |
| ESTADO | : LA VÍA TIENE UNA AVANCE DEL 2,30%, SE DIO REINICIO PERO EXISTE PROBLEMAS POR LA REPARACION PUENTE BALZAR QUE ESTA PENDIENTE A LA ESPERA DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA DAR SOLUCION AL PASO DE LAS VOLQUETAS EN EL PUENTE |



OBRAS ADJUDICADAS

FONDOS PROPIOS



OBRA ADJUDICADA-FONDOS PROPIOS

| | |
|----------------------------------|--|
| FONDOS PROPIOS | : FONDOS PROPIOS |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA LUCIA - CABUYAL |
| CANTÓN | : SANTA LUCIA |
| LONGITUD | : 10.362 |
| Nº CONTRATO | : L-CPG-2-2020-X-O |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO SANTA LUCIA MT |
| COSTO INVERSIÓN | : 7.199.102,5740 |
| ANTICIPO | : 1.439.820,51 |
| PLAZO | : 240 DIAS |
| % AVANCE | : 0% |
| ESTADO | : POR ENTREGAR ANTICIPO TRÁMITE EN LA DIRECCION FINANCIERA |



OBRA ADJUDICADA-FONDOS PROPIOS

| | |
|----------------------------------|--|
| FONDOS PROPIOS | : FONDOS PROPIOS |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : REHABILITACION Y ASFALTADO DEL VÍA LOS MONOS EN EL TRIUNFO - 10 DE AGOSTO, INCLUYE PUENTES |
| CANTÓN | : MILAGRO |
| LONGITUD | : 5.19 |
| Nº CONTRATO | : L-CPG-1-2020-X-O |
| CONTRATISTA | : CONSORCIOMILAGROMK |
| COSTO INVERSIÓN | : 4.310.951,2130 |
| ANTICIPO | : 862.190,2426 |
| PLAZO | : 180 DIAS |
| % AVANCE | : 0% |
| ESTADO | : POR ENTREGAR ANTICIPO TRÁMITE EN LA DIRECCION FINANCIERA |



CONTRATOS POR ADJUDICARSE

- FONDOS BEDE



**Prefectura
del Guayas**

Dirección Provincial de
**GESTIÓN
BEDE**

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Nº CREDITO BANCO | : | 45773 |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : | REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VÍA CABUYAL - LAUREL |
| CANTON | : | SANTA LUCIA |
| LONGITUD | : | 6.79 |
| COSTO INVERSION | : | 3.455.385,53 |
| ESTADO | : | SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS DESDE 20 DE MAYO DE 2020 |



**Prefectura
del Guayas**

Dirección Provincial de
**GESTIÓN
BEDE**

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Nº CREDITO BANCO | : | 45773 |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : | CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO EN LA VÍA JESUS DEL GRAN PODER EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS |
| CANTON | : | MARCELINO MARIDUEÑA |
| LONGITUD | : | 25 METROS |
| COSTO INVERSION | : | 562.539,70 |
| ESTADO | : | SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS DESDE 20 DE MAYO DE 2020 |



**Prefectura
del Guayas**

Dirección Provincial de
**GESTIÓN
BEDE**

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Nº CREDITO BANCO | : | 45772 |
| OBRAS/PROYECTOS/ACTIVIDAD | : | REHABILITACION DE LA VÍA KM 20 (DURAN - TAMBO) - TAURA |
| CANTON | : | DURAN |
| LONGITUD | : | 9.24 |
| COSTO INVERSION | : | 3.775.471,10 |
| ESTADO | : | SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS DESDE 20 DE MAYO DE 2020 |



- NO SE CUMPLE CON LA RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
- ASFALTO : VALOR INSTITUCIONAL USD12.61 VALOR REFERENCIAL USD12.95 DIFERENCIA USD 0.34
- EN EL RUBRO ESCAVACION SIN CLASIFICACIÓN (REFERENCIAL)
- ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO – NCI 408-08
- RUBRO DE SEÑALETICAS V.S. AL ESTUDIOS DEL MERCADO ACTUAL ESTAN ELAVADOS EN UN 40%