

| CUENTA         | CONTRATISTA                      | CONCEPTO  | Nº CONT            | AÑO  | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                        | PLAZO   | VALOR CONTRATO | FECHA ANTICIPO ENTREGADO (inicio) | COMP. PAGO | CHEQUE/TR ANSF | VALOR ANTIC. ENTREGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | SALDO POR AMORTIZAR | TOTAL             | FECHA DE VENCIMIENTO | ANTIGÜEDAD (días) | OBSERVACIONES  |
|----------------|----------------------------------|---|--------------------|------|---|---------|----------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|
| 12497080302003 | PROYECTCOM SA                    | CONSTRUCCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS TIPO A-93, CAMARA SEPTICA, TIPO A , CISTERNA TIPO B Y Y SS-HH. TIPO A-93 EN COLEGIO GORKY ELIZALDE. EN CANTON MILAGRO.   | O-OBR-352-03       | 2003 | OBRAS PUBLICAS                                    | 75 DIAS | 82.307,59      | 28-ene-04                         | 293        | 9859           | 51.442,24              | -27.987,95          | 23.454,29           | <b>23.454,29</b>  | 12/04/2004           | 6592 DIAS         | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCYC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karin Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yépez, Experto Administrativo; y, Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Jhonny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras, en el que INDICA que el contrato fue suscrito en años anteriores, y que, por no haber devengado la totalidad del anticipo en la época de ejecución, actualmente se encuentra con valores pendientes por amortizar que no se pueden planillar, debiéndose recuperar mediante el cobro de garantías en el caso de que estén suscritos a posteriori de títulos de crédito autorizados. |
| 12497080302105 | CIA. CONST. CORONEL PARRA HERMS. | PAGO DEL 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO Nº S-MAN-310-2008-X-0, EQUIPO VIAL PARA EL ASFALTADO DE CALLES EN EL CANTON EL EMPALME. TRAMITE 6750.   | S-MAN-310-2008-X-0 | 2008 | OBRAS PUBLICAS                                    | 10 DIAS | 23.020,00      | 16-oct-08                         | 4450       | 1501           | 16.114,00              | 0,00                | 16.114,00           |                   | 26/10/2008           | 4934 DIAS         | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCYC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karin Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yépez, Experto Administrativo; y, Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Jhonny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras, en el que INDICA que el contrato fue suscrito en años anteriores, y que, por no haber devengado la totalidad del anticipo en la época de ejecución, actualmente se encuentra con valores pendientes por amortizar que no se pueden planillar, debiéndose recuperar mediante el cobro de garantías en el caso de que estén suscritos a posteriori de títulos de crédito autorizados. |
|                | CIA. CONST. CORONEL PARRA HERMS. | PAGO DEL 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO Nº S-PRS-380-2008-X-0, POR ALQUILER DE VARIOS EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO ASFALTICO AL CAMINO MAGRO - ESTACION DE BOMBEO DEL CANTON DAULE. TRAMITE NO.- 8653  | S-PRS-380-2008-X-0 | 2008 | OBRAS PUBLICAS                                    | 45 DIAS | 31.065,00      | 10-ene-09                         | 109        | 1424           | 21.745,50              | 0,00                | 21.745,50           |                   | 24/02/2009           | 4813 DIAS         | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCYC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karin Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yépez, Experto Administrativo; y, Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Jhonny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras, en el que INDICA que el contrato fue suscrito en años anteriores, y que, por no haber devengado la totalidad del anticipo en la época de ejecución, actualmente se encuentra con valores pendientes por amortizar que no se pueden planillar, debiéndose recuperar mediante el cobro de garantías en el caso de que estén suscritos a posteriori de títulos de crédito autorizados. |
|                | CIA. CONST. CORONEL PARRA HERMS. | PAGO DEL 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA POR COTIZACION Nº O-OBR-407-2008-X-0, TRABAJOS DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y CONST. DE MUROS DE ALA DEL CAMINO INDIANA - SAN CARLOS DEL CANTON NARANJAL. TRAMITE 8925.                  | O-OBR-407-2008-X-0 | 2008 | OBRAS PUBLICAS                                    | 60 DIAS | 210.928,20     | 16-ene-09                         | 177        | 50             | 147.649,74             | -85.369,75          | 62.279,99           | <b>100.139,49</b> | 17/03/2009           | 4792 DIAS         | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCYC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karin Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yépez, Experto Administrativo; y, Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Jhonny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras, en el que INDICA que el contrato fue suscrito en años anteriores, y que, por no haber devengado la totalidad del anticipo en la época de ejecución, actualmente se encuentra con valores pendientes por amortizar que no se pueden planillar, debiéndose recuperar mediante el cobro de garantías en el caso de que estén suscritos a posteriori de títulos de crédito autorizados. |
| 12497080302208 | MICATEL S.A.                     | PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LICITACION Nº L-CPG-6-2010-X-0, CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL KM 18 (DURAN BOLICHE) RECINTO CREO EN DIOS, CON UNA LONGITUD DE 3,10 KM DEL CANTON YAGUACHI EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, TRAMITE 1581 TRAMITE Nº 1581 | L-GPG-06-2010-X-0  | 2010 | Ing. Victor Chacón F. y la Ing. Vanessa Salazar N | 84 DIAS | 690.335,87     | 25-mar-10                         | 1374       | 534            | 345.167,94             | -55.660,23          | 289.507,71          | <b>289.507,71</b> | 17/06/2010           | 4335 DIAS         | * Con Memorando No. 24 del 18/09/2020, la Directora Técnica Jurídica, en atención al oficio No. 1264-DPF-BLCH-2020 del 15/09/2020, REMITE listado y estado de los contratos que la Dirección Técnica Jurídica ha identificado para la terminación y posterior cierre de Contrataciones<br>* Con Oficio No. 194-EHA-SCB-DF-2020 del 16/11/2020, el Subdirector de Catastro y Bienes, en referencia al oficio No. GPG-SCB-JR-028-JQM-2020 del 16/11/2020, por lo que SUGIERE a la Directora Prov. Financiera, SOLICITE a las Direcciones de OD y Fiscalización para que remitan la siguiente información de los Títulos de Crédito, COPIA CERTIFICADA DE NOTIFICACIÓN A LOS CONTRATISTAS, OFICIO DONDE INDIQUE LA FECHA PARA CONTABILIZAR LOS INTERESES ES DECIR, DÍA, MES, AÑO NOMBRE DEL CONTRATISTA, No. DE CONTRATO Y VALOR ADEUDADO   |

| CUENTA         | CONTRATISTA            | CONCEPTO  | Nº CONT            | AÑO  | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                       | PLAZO    | VALOR CONTRATO | FECHA ANTICIPO ENTREGADO (inicio) | COMP. PAGO | CHEQUE/TR ANSF | VALOR ANTIC. ENTREGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | SALDO POR AMORTIZAR | TOTAL             | FECHA DE VENCIMIENTO | ANTIGÜEDAD (días) | OBSERVACIONES   |
|----------------|------------------------|---|--------------------|------|--|----------|----------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|
| 12497080302211 | ABENISTA S.A.          | PAGO DEL 80% DE ANT. DEL CONT. Nº O-08-2007-X-0, CONSTRUCCION DE GUARDERIAS: "SANTIAGO APOSTOL", "MONSERRAT", "VIRGEN DE LAS NIEVES" Y "BEATO JOSE ALLAMANO" Y JARDIN DE INFANTES CRECIENDO PARA JESUS FLOR DE BASTION - GUAYAQUIL. TRAMITE NO. 2606. | O-OBR-088-2007-X-0 | 2007 | DIRECCION PROVINCIAL DE ESTUDIOS Y FISCALIZACION | 150 DIAS | 171.214,15     | 19-ABR-2007                       | 1554       | 572            | 136.971,32             | -83.390,74          | 53.580,58           | <b>53.580,58</b>  | 16/09/2007           | 5340 DIAS         | * Con oficio No. 1267-JLL-DPSF-21 del 21/06/2021, el Director Prov. de Supervisión y Fiscalización (E ), en atención al oficio No. 2654-DPF-KPS-2021, COMUNICA lo siguiente "Conforme se ha dispuesto en oficios Nos. 558-JLL-DPSF-21 del 19/03/2021 y oficio 462-JLL-DPSF-21 del 08/03/2021, en el cual se solicitó disponer a la Dirección Prov. de Secretaría General, que realice la NOTIFICACIÓN a la compañía ABENISTA S.A. (disuelta), hecho que a la presente fecha no se ha informado a la Dirección; Con oficio No. 1266-JLL-DPSF-21 del 21/06/2021 se solicita a la CPCP, informe respecto a las gestiones realizadas encaminadas al cierre del contrato; vale recalcar que el anticipo no devengado corresponde a obras que no se ejecutaron por inconsistencias de índole técnicas, sumado al hecho de que la compañía está disuelta, por lo que se motiva la Terminación del contrato"  |
| 12497080302225 | SKYWALKER COMPANY S.A. | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN EL CAMINO LAS IGUAJAS - LOS SOCIALES DEL CANTON GUAYAQUIL. TRAMITE NO. 6649.  | O-OBR-293-2006-X-0 | 2006 | OBRAS PUBLICAS                                   | 60 DIAS  | 150.356,72     | 04-ene-07                         | 40         | 681            | 105.249,70             | 0,00                | 105.249,70          | <b>105.249,70</b> | 05/03/2007           | 5535 DIAS         | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCYC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karín Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yépez, Experto Administrativo; y Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Johnny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras, en el que INDICA que el contrato cuentan con las respectivas Resoluciones de Terminación de Contratos, por lo cual, las gestiones de los contratos mencionados no corresponden a esta Dirección   |
| 12497080302229 | COMPANIA NELPAR S.A.   | ANTICIPO 70% DEL CONTRATO Nº S-MAN-149-2008-X-0, POR MANTENIMIENTO EN VARIOS CAMINOS DE TERCER ORDEN DEL CANTON SIMON BOLIVAR Y OTROS CAMINOS DE LA PROVINCIA. TRAMITE 4104   | S-MAN-149-2008-X-0 | 2008 | OBRAS PUBLICAS                                   | 80 DIAS  | 57.300,00      | 11-jun-08                         | 2407       | 857            | 40.110,00              |                     | 40.110,00           |                   | 30/08/2008           | 4991 DIAS         | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCYC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karín Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yépez, Experto Administrativo; y Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Johnny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras, en el que INDICA que el contrato fue suscrito en años anteriores, y que, por no haber devengado la totalidad del anticipo en la época de ejecución, actualmente se encuentra con valores pendientes por amortizar que no se pueden planillar, debiéndose recuperar mediante el cobro de garantías en el |
|                | COMPANIA NELPAR S.A.   | PAGO DEL 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO Nº S-PRS-361-2008-X-0, POR ARRENDAMIENTO DE VARIOS EQUIPOS CAMINEROS PARA EL MANTENIMIENTO ASFALTICO EN LOS CAMINOS PALESTINA SAN JACINTO, PALESTINA - MACUL DEL CANTON PALESTINA. TRAMITE NO. 8673             | S-PRS-361-2008-X-0 | 2008 | OBRAS PUBLICAS                                   | 45 DIAS  | 31.065,00      | 12-ene-09                         | 121        | 25             | 21.745,50              | 0,00                | 21.745,50           | <b>61.855,50</b>  | 26/02/2009           | 4811 DIAS         | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCYC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karín Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yépez, Experto Administrativo; y Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Johnny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras, en el que INDICA que el contrato cuentan con las respectivas Resoluciones de Terminación de Contratos, por lo cual, las gestiones de los contratos mencionados no corresponden a esta Dirección   |
| 12497080302249 | QUILCONSTRU S.A.       | TRAMITE DEL 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO Nº S-MAN-219-2008-X-0, POR LIMPIEZA DE VARIOS CAÑALES DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO Y OTROS CAÑALES DE LA PROVINCIA. TRAMITE Nº 4422   | S-MAN-219-2008-X-0 | 2008 | OBRAS PUBLICAS                                   | 80 DIAS  | 171.911,59     | 26-jun-08                         | 2740       | 943            | 23.870,00              | 0,00                | 23.870,00           | <b>23.870,00</b>  | 14/09/2008           | 4976 DIAS         | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCYC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karín Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yépez, Experto Administrativo; y Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Johnny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras, en el que INDICA que el contrato fue suscrito en años anteriores, y que, por no haber devengado la totalidad del anticipo en la época de ejecución, actualmente se encuentra con valores pendientes por amortizar que no se pueden planillar, debiéndose recuperar mediante el cobro de garantías en el |

| CUENTA         | CONTRATISTA                 | CONCEPTO   | Nº CONT           | AÑO  | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                        | PLAZO    | VALOR CONTRATO | FECHA ANTICIPO ENTREGADO (inicio) | COMP. PAGO | CHEQUE/TR ANSF | VALOR ANTIC. ENTREGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | SALDO POR AMORTIZAR | TOTAL            | FECHA DE VENCIMIENTO | ANTIGÜEDAD (días) | OBSERVACIONES   |
|----------------|-----------------------------|--|-------------------|------|---|----------|----------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|---|
| 12497080302282 | COMPANIA ADAMUZ S.A.        | PAGO DEL 70% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA POR COTIZACION Nº O-BR-413-2008-X-0, POR CONST. DE ACERAS, PARTERRES Y PARQUEOS DESDE CALLE 5 HASTA CALLE MARBELLA, CANTON PLAYAS. TRAMITE NO: 8844  | O-BR-413-2008-X-0 | 2008 | DIRECCION PROVINCIAL DE ESTUDIOS Y FISCALIZACION  | 90 DIAS  | 218.871,86     | 30-DIC-2008                       | 5757       | 1901           | 153.210,30             | -59.450,20          | 93.760,10           | <b>93.760,10</b> | 30/03/2009           | 4779 DIAS         | * Con oficio No. 1267-JLL-DPSF-21 del 21/06/2021, el Director Prov. de Supervisión y Fiscalización (E ), en atención al oficio No. 2654-DPF-KPS-2021, COMUNICA lo siguiente "Conforme se ha comunicado en oficios Nos. 558-JLL-DPSF-21 del 19/03/2021 y oficio 463-JLL-DPSF-21 del 08/03/2021, en el cual se solicitó disponer a la Dirección Prov. de Secretaría General, que realice la NOTIFICACIÓN a la compañía ADAMUZ S.A. (disuelta), hecho que a la presente fecha no se ha informado a la Dirección; Con oficio No. 1265-JLL-DPSF-21 del 21/06/2021 se solicita a la PCPC, informe respecto a las gestiones realizadas encaminadas al cierre del contrato; vale recalcar que la obra no fue entregada al contratista sin autorización de la Fiscalización, por lo que se establecieron multas por incumplimiento que superan la garantía de Fiel Cumplimiento"   |
| 12497080302283 | COMPANIA PROTOCOM S.A       | PAGO DEL 70% DE ANTICIPO EL CONTRATO Nº O-BR-132-2009-X-0, POR CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL MALECON BULO HISTORICO Y CONST. DE AJUAS (CUM CANCHA DE USO MULTIPLE Y GRADEROS EN LA ESC. OSWALDO VALERO OBRAS UBICADAS EN EL CANTON SAMBORONDON. TRAMITE 1425.   | O-BR-132-2009-X-0 | 2009 | DIRECCION PROVINCIAL DE ESTUDIOS Y FISCALIZACION  | 105 DIAS | 227.518,06     | 20-mar-09                         | 1237       | 406            | 159.262,64             | -68.619,71          | 90.642,93           | <b>90.642,93</b> | 03/07/2009           | 4684 DIAS         | * Con oficio No. 1267-JLL-DPSF-21 del 21/06/2021, el Director Prov. de Supervisión y Fiscalización (E ), en atención al oficio No. 2654-DPF-KPS-2021, COMUNICA lo siguiente "El 14/09/2020 mediante oficio No. PG-SG-0292-2020, el Director Prov. de Secretaría General, remitió copia certificada de la Resolución No. PG-SGR-041A-2020 donde se resuelve mantener la suspensión de los plazos y términos, que a la fecha de declaración del estado de excepción se hayan instaurado o se encontraran ejecutado en trámite, estableciendo a partir del 14/09/2020 hasta 180 días, esto es en concordancia con lo expuesto en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, por lo que una vez cumplido el plazo se active el trámite de cobro del Título de Crédito, cuenta con Resolución de TU No. 008-TU-GPG-2010, donde se estipula que el contratista incurrió en retraso e incumplimiento en la entrega de la obra; así también, los trabajos fueron suspendidos por la Contratista sin justificativo alguno, por lo que se establecieron multas por incumplimiento que superan la garantía de Fiel Cumplimiento"  |
| 12497080302361 | YURSE S.A.                  | PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO Nº O-BR-100-2010-X-0, MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO RECINTO BARRANCA RECIOTO SAN NICOLAS Y DESDE RECINTO EL ROSARIO RECINTO GENERAL GOMEZ CON UNA LONGITUD DE 8.80 KM EN EL CANTON SAMBORONDON DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS TRAMITE Nº 1724  | O-BR-100-2010-X-0 | 2010 | Ing. Victor Chacón F. y la Ing. Vanessa Salazar N | 63 DIAS  | 133.076,36     | 08-abr-10                         | 1515       | 584            | 66.538,18              | 0,00                | 66.538,18           | <b>66.538,18</b> | 10/06/2010           | 4342 DIAS         | * Con oficio No. 2155 del 19/06/2020 el Director Prov. Financiero, COMUNICA que mediante oficio No. 990-DFI-DCON-WRS-2020 el Coord. Contable (E ) informa que del análisis, de las Cuentas por Cobrar de años anteriores, INFORMA que existen saldos pendientes por concepto de Anticipos por amortizar \$66.538,18 y valores por concepto de multas por el valor de \$87.563,35, por lo que REMITE a la Procuraduría Síndica Provincial y Coord. Prov. de Compras Públicas, informe de las gestiones realizadas por parte de la Dirección Prov. Financiera y la situación del contrato, por lo tanto se sugiere de ser pertinente, se direccionen las acciones correspondientes ante las unidades responsables, para la recuperación de los valores adeudados por el contratista; y SOLICITA a los Administradores del Contrato, en calidad de Administradores del Contrato, siendo su entera  |
| 12497080302418 | RALMAC S.A.                 | PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO Nº O-BR-168-2015-X-0 POR CONSTRUCCION DE REPRESA DESMONTABLE EN EL RIO VILLAG, RECINTO SAN PEDRO, CANTON PEDRO CARBO TRAMITE Nº 4825   | O-BR-168-2015-X-0 | 2015 | DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS.  | 180 DIAS | 394.418,86     | 21/07/2015                        | 3581       | T. 346         | 197.209,43             | -107.064,63         | 90.144,80           | <b>90.144,80</b> | 17/01/2016           | 2295 DIAS         | * Con oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-01249-2021-OF, del 10/06/2021 el Director Prov. de Riego, Drenaje y Dragas, en atención a los Oficios 2932-DPF-EHA-2020 del 11/12/2020 y No. 2343-DPF-KPS-2021, por lo que porcede a INFORMAR el estado actual del contrato "Con oficio PG-DIRDRA-NEAL-1155-2021-OF del 28/05/2021 dirigido a la Dirección Prov. Financiera, se solicita realizar Informe Económico y se valide el cuadro de resumen de valores adeudados por la contratista considerando los valores por concepto de R.P.D Pías. 1 y 2 presentados por el Administrador previo a informar a la Coord. Prov. de Compras Públicas, que los valores pendientes de pago y/o valores adeudados por la Contratista sean los correspondientes, se solicitó se sirva disponer realizar la revisión de la Liquidación Económica practicada"   |
| 12497080302445 | CINEMA GLOBAL S.A. CINEGLOB | PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO Nº O-BR-63-2012-X-0 CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD TIPO 2010, CERRAMIENTO DE HORRIGON ARMADO, CISTERNA TIPO B, CÁMARA SEPTICA TIPO A, CASETA PARA BOMBAS SOBRE CISTERNA, RUBROS VARIOS, CAMINERAS INTERIORES E IMPACTO AMBIENTAL UBICADA EN EL RECINTO FATIMA DEL CANTON SANTA LUCIA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. TRAMITE Nº 1224 | O-BR-63-2012-X-0  | 2012 | OBRAS PUBLICAS                                    | 98 DIAS  | 78.758,04      | 20-abr-12                         | 1809       |                | 23.627,41              | -21.233,32          | 2.394,09            | <b>2.394,09</b>  | 27/07/2012           | 3564 DIAS         | * Con Oficio No. DPOP-IGADC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que djunta MEMORANDO: DPOP-SD-OCYC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karin Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control; MEMORANDO: DPOP-EA-AFN10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yáñez, Experto Administrativo; y Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Johnny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras, en el que INDICA que el contrato fue suscrito en años anteriores, y que, por no haber devengado la totalidad del anticipo en la época de ejecución, actualmente se encuentra con valores pendientes por amortizar que no se pueden planificar, debiéndose recuperar mediante el cobro de garantías en el caso de que estén vigentes o por medio de títulos de crédito. |

| CUENTA         | CONTRATISTA                       | CONCEPTO   | Nº CONT           | AÑO  | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                      | PLAZO    | VALOR CONTRATO | FECHA ANTICIPO ENTREGADO (inicio) | COMP. PAGO | CHEQUE/TR ANSF | VALOR ANTIC. ENTREGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | SALDO POR AMORTIZAR | TOTAL        | FECHA DE VENCIMIENTO | ANTIGÜEDAD (días) | OBSERVACIONES   |
|----------------|-----------------------------------|--|-------------------|------|---|----------|----------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------|---|
| 12497080302484 | MERCADONA S.A.                    | PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE LICITACIÓN N° L-CPG-6-2019-X-O (LICO-GPG-DEP-003-19) PARA LA REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA Y DE ACCESO A SAN ISIDRO BOCA DE AGUA FRIA LIMITE PROVINCIAL INCLUYE PUENTE EN EL CANTON BALZAR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS TRÁMITE N° 190   | L-CPG-6-2019-X-O  | 2019 | OBRAS PUBLICAS                                  | 240 DIAS | 9.334.701,97   | 27/01/2020                        | 247        | T. 41          | 1.866.940,39           | -706.617,73         | 1.160.322,66        | 1.160.322,66 | 23/09/2020           | 584 DIAS          | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCyC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karín Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control, en el que INDICA que ACTUALMENTE SUSPENDIDA AVANCES 40,37 EN LAS PLANILLAS PENDIENTES EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA AMORTIZACION DEL SALDO DEL ANTICIPO; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yápez, Experto Administrativo; y, Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Jhonny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras    |
| 12497080302648 | CONSORCIO DERIVADORA PM           | PAGO DEL 20% ANTICIPO DEL CONTRATO N° O-OB-26-2017-X-O POR CONSTRUCCIÓN DE LA DERIVADORA NO. 1 EN EL RIO MAGRO PARA LA DERIVACIÓN DE 200 MS DE CAUDAL HACIA EL CAUCE DEL MAGRO PERDIDO TRÁMITE N° 4975   | O-OB-26-2017-X-O  | 2017 | DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS | 180 DIAS | 807.018,37     | 15/08/2017                        | 3849       | T. 415         | 161.403,67             |                     | 161.403,67          | 161.403,67   | 11/02/2018           | 1539 DIAS         | * Con oficio No. PG-DIRDR-NEAL-01249-2021-OF, del 10/06/2021 el Director Prov. de Riego, Drenaje y Dragas, en atención a los Oficios 2932-DPF-EHA-2020 del 11/12/2020 y No. 2343-DPF-KPS-2021, por lo que procede a INFORMAR el estado actual del contrato "Con oficio PG-DIRDR-NEAL-1209-2021-OF del 04/06/2021 dirigido a la Dirección Prov. Financiera, Dirección Técnica de Tesorería General, se solicita Informe Económico actualizado e Informe de estado de garantías del contrato"   |
| 12497080302676 | CONSORCIO VM                      | PAGO DEL 20% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO L-CPG-13-2018-X-O (LICO-GPG-DEP-008-18) POR REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VÍA MACUL - EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL CANTÓN PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS TRÁMITE N° 39   | L-CPG-13-2018-X-O | 2018 | OBRAS PUBLICAS                                  | 180 DIAS | 6.949.717,57   | 15/01/2019                        | 127        | T. 23          | 1.389.943,51           | -1.272.311,54       | 117.631,97          | 117.631,97   | 14/07/2019           | 1021 días         | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCyC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karín Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control, en el que INDICA que LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA 2019, ACTUALMENTE EN TRAMITE PARA TERMINACION UNILATERAL; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yápez, Experto Administrativo; y, Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Jhonny Amén  |
| 12497080302697 | CONSORCIO VIAL CERECITA - SAFANDO | TRAMITE DE PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DE LA LICITACION N° L-CPG-3-2020-X-O (LICO-GPG-DEP-008-19) PARA LA REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VÍA CERECITA - SAFANDO, INCLUYE PUENTE EN EL CANTÓN GUAYÁQUIL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, DICHO ANTICIPO SE PAGARÁ CON LOS RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS CON CARGO AL CRÉDITO NO. 45746 TRÁMITE N° 1644 | L-CPG-3-2020-X-O  | 2020 | OBRAS PUBLICAS                                  | 240 DIAS | 5803762,073    | 21/09/2020                        | 1507       | T. 313         | 2.321.504,83           | -1.803.156,82       | 518.348,01          | 518.348,01   | 19/05/2021           | 346 días          | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCyC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karín Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control, en el que INDICA que EN LAS PLANILLAS PENDIENTES EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA AMORTIZACION DEL SALDO DEL ANTICIPO; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yápez, Experto Administrativo; y, Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Jhonny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras   |
| 12497080302700 | CONSORCIO MILAGRO MK              | TRAMITE DE PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DE LA LICITACION DE OBRA N° L-CPG-1-2020-X-O (LICO-GPG-DEP-005-19) PARA LA REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VÍA LOS MONOS 2 EL TRIUNFO 2 10 DE AGOSTO, INCLUYE PUENTE EN EL CANTÓN MILAGRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN TESTIMONIO CERTIFICADO DE ESCRITURA TRÁMITE N° 2125                               | L-CPG-1-2020-X-O  | 2020 | OBRAS PUBLICAS                                  | 180 DIAS | 4310851,213    | 10/09/2020                        | 1495       | T. 307         | 862.190,24             | -414.831,69         | 447.358,55          | 447.358,55   | 09/03/2021           | 417 días          | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCyC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karín Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control, en el que INDICA que OBRA ACTUALMENTE SUSPENDIDA AVANCE 60%, EN LAS PLANILLAS PENDIENTES EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA AMORTIZACION DEL SALDO DEL ANTICIPO; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yápez, Experto Administrativo; y, Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Jhonny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras |

| CUENTA         | CONTRATISTA   | CONCEPTO  | Nº CONT          | AÑO  | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO             | PLAZO    | VALOR CONTRATO | FECHA ANTICIPO ENTREGADO (inicio) | COMP. PAGO | CHEQUE/TR ANSF | VALOR ANTIC. ENTREGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | SALDO POR AMORTIZAR | TOTAL        | FECHA DE VENCIMIENTO | ANTIGÜEDAD (días) | OBSERVACIONES   |
|----------------|---|---|------------------|------|--|----------|----------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------|---|
| 12497080302701 | CONSORCIO SANTA LUCIA MT                                  | TRAMITE DE PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DE LA LICITACION DE OBRA N° L-CPG-2-2020-X-O (LICO-GPG-DEP-004-19) PARA LA REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA SANTA LUCIA CABUYAL EN EL CANTON SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS TRAMITE N° 2130   | L-CPG-2-2020-X-O | 2020 | OBRAS PUBLICAS                         | 240 DIAS | 7199102,574    | 15/09/2020                        | 1499       | T. 309         | 1.439.820,51           | -939.315,08         | 500.505,43          | 500.505,43   | 13/05/2021           | 352 días          | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCYC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karín Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control, en el que INDICA que EN LAS PLANILLAS PENDIENTES EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA AMORTIZACION DEL SALDO DEL ANTICIPO AVANCES 79% SUSPENDIDA DESDE EL 19/01/2022; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yépez, Experto Administrativo; y, Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Johnny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras  |
| 12497080302704 | CONSORCIO SIMON BOLIVAR                                   | PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DEL VALOR TOTAL DE LA LICITACION N° L-CPG-5-2020-X-O (LICO-GPG-DEP-007-19) POR REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA T DE SOLEDAD CHICA - T DE CHAGUE, INCLUYE PUENTES EN EL CANTON SIMON BOLIVAR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. TRAMITE N° 2170   | L-CPG-5-2020-X-O | 2020 | OBRAS PUBLICAS                         | 240 DIAS | 3.990.133,22   | 12/08/2020                        | 1344       | T. 273         | 1.596.053,29           | -1.477.556,53       | 118.496,76          |              | 09/04/2021           | 386 días          | * Con Oficio No. DPOP-GAOC-1311-2022 del 07/04/2022 el Director Prov. de OOPP, en atención al Oficio No. 01375-DPF-KPS-2022 del 21 de marzo de 2022 el mismo que guarda relación con el informe sobre el estado actual de los Anticipos de Contratos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar, de los contratos suscritos por la Institución con los diferentes contratistas, con corte al 28/02/2022, por lo que junta MEMORANDO: DPOP-SD-OCYC-KFS-2022-0012-M de la Ing. Karín Franco, Subdirectora de Obras por Contrato y Control, en el que INDICA que EN LA PLANILLA 8 EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA AMORTIZACION DEL SALDO DEL ANTICIPO, ESTA PLANILLA SE ENCUENTRA DEVUELTA POR FISCALIZACION DEBIDO A OBSERVACIONES EN LA MISMA, LA PLANILLA UNICA DEL CONT. COMP. EN REVISION EN LA DIRECCION FINANCIERA. EN ESTA PLANILLA SE DEVENGA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO; MEMORANDO: DPOP-EA-AFNY10-2022 del Ab. Álvaro Nieto Yépez, Experto Administrativo; y, Memorando No. DPOP-AyC-JMAM-001-2022 del Ing. Johnny Amén Carreño, Experto de Administración y Control de Obras |
|                | CONSORCIO SIMON BOLIVAR                                   | TRAMITE DE PAGO DEL ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO A LA LICITACION NRO. L-CPG-5-2020-X-O (LICO-GPG-DEP-007-19). CUYO OBJETO ES LA REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA T DE SOLEDAD CHICA - T DE CHAGUE, INCLUYE PUENTES EN EL CANTON SIMON BOLIVAR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS TRAMITE N° 3102  | L-CPG-5-2020-X-O | 2020 | DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS | 45 DIAS  | 192.381,93     | 23/09/2021                        | 1905       | T. 718         | 76.952,77              |                     | 76.952,77           | 195.449,53   | 07/11/2021           | 174 días          |   |
| 12497080302724 | INESTRUCSUR INGENIERIA DE ESTRUCTURAS DE SUR AMERICA S.A. | TRAMITE DE PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DEL MONTO DEL CONTRATO N° O-OB-8-2021-X-O (CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO DAULE UBICADO EN EL CANTON COLMES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS TRAMITE N° 675. PAGO REALIZADO EL 21 DE MAYO DEL 2021 MEDIANTE BONOS DEL ESTADO). DEBITADO DE LA SUBCUENTA DEPOSITO DESCENTRALIZADO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SUBLINEA 697. | O-OB-8-2021-X-O  | 2021 | DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS | 600 DIAS | 11.411.729,37  | 31/05/2021                        | 867        | CH. 1          | 4.564.691,75           | -19.792,46          | 4.544.899,29        | 4.544.899,29 | 21/01/2023           | -266 días         |   |
| 12497080302730 | CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.                          | TRAMITE DE PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA CELEBRADA ENTRE EL CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS Y CONCESIONARIA CONORTE S.A. NO. L 001-C-CPG-97 TRAMITE N° 3425   | L 001-C-CPG-97   | 1997 | DIRECCION PROVINCIAL DE CONCESIONES    | 180 DIAS | 2.499.038,57   | 21/09/2021                        | 1891       | T. 706         | 1.249.519,28           |                     | 1.249.519,28        | 1.249.519,28 | 20/03/2022           | 41 días           |   |

TOTAL CTA. 124.97.08.03.02 - ANTICIPOS A CONTRATISTAS "JURIDICAS" - OBRA

9.896.575,76