

**INFORME DE ESTADO**  
**CONTRATO No. L-CPG-11-2022-X-0**

**CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO GUAYAS**

OBJETO: "MANTENIMIENTO ASFÁLTICO EN VARIAS VÍAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".

**1. INFORMACION GENERAL**

<b>Contratista:</b>	CONSORCIO MANTENIMIENTO GUAYAS
<b>Procurador Común:</b>	SR. SEGUNDO FLORES PALMA
<b>Fiscalizador Interno:</b>	ING. RICARDO RODRIGUEZ CHANCAY
<b>Administrador:</b>	ING. GABRIEL OROZCO COBEÑA
<b>Supervisor:</b>	ING. JONATHAN MOLINA
<b>Monto del Contrato:</b>	USD\$ 4'544.347,22440
<b>Monto del Anticipo (0%):</b>	-
<b>Suscripción del Contrato:</b>	19 DE JULIO DEL 2022
<b>Fecha de Inicio Contractual:</b>	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
<b>Plazo contractual:</b>	240 DIAS
<b>Fecha de Suspensión No. 1:</b>	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022
<b>Fecha de Reinicio de Obra No. 1:</b>	31 DE ENERO DEL 2023
<b>Fecha de Terminación No. 1:</b>	23 DE JULIO DEL 2023
<b>Fecha de Suspensión No. 2:</b>	24 DE FEBRERO DEL 2023

**2. INFORMACIÓN RELEVANTE**

El 19 de julio del 2022 se celebra el CONTRATO NO. L-CPG-11-2022-X-0, suscrito con el CONSORCIO MANTENIMIENTO GUAYAS cuyo objeto es "MANTENIMIENTO ASFÁLTICO EN VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

De acuerdo al **Oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2022-1507-OF**, con fecha 3 de agosto del 2022, suscrito por el Ing. M.I. Jorge Carrillo Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, notifica que el Ing. Ricardo Rodriguez Chancay, Analista Senior de Fiscalización, como **FISCALIZADOR** del contrato No. L-CPG-11-2022-X-0, cuyo objeto es "Mantenimiento Asfáltico en Varias Vías de la Provincia del Guayas".

Con fecha 02 de septiembre del 2022, mediante oficio No. **DPOP-GAOC-3259-2022**, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Administrador del Contrato, notifica el Inicio de Actividades de la obra en referencia.

Con fecha 11 de octubre del 2022, se firma el Contrato Modificadorio de obra No. L-CPG-11-2022-X-0 (LICO-PG-002-2022).

Con fecha 14 de noviembre del 2022, mediante oficio No. **DPOP-GAOC-4285-2022**, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Administrador del Contrato, aprueba la suspensión de la obra a partir del 10 de noviembre del 2022, en virtud a lo solicitado por el contratista mediante oficio **012A-CMG-2022** y al pronunciamiento del fiscalizador mediante memorando No. **PG-DIEF-ASF-RRCH-2022-0062-ME**.

Mediante oficio No. **DPOP-GAOC-0034-2023**, del 04 de enero del 2023, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Administrador del Contrato, notifica la suscripción de la Orden de Cambio y reinicio de actividades.

Con fecha 06 de enero del 2023, mediante oficio No. **DPOP-GAOC-0062-2023**, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Administrador del Contrato, notifica que continuará la suspensión de la obra, en virtud a lo solicitado por el contratista mediante oficio **004-CMG-2023** y al pronunciamiento del fiscalizador mediante memorando No. **PG-DIEF-ASF-RRCH-2023-0003-ME**.

Mediante oficio No. **DPOP-GAOC-0258-2023**, del 30 de enero del 2023, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas – Administrador del Contrato, notifica el Reinicio de Actividades de la obra a partir del 31 de enero de 2023 y solicita presentar un cronograma reprogramado de los trabajos a ejecutarse.

Con fecha 14 de noviembre del 2022, mediante oficio No. **DPOP-GAOC-0622-2023**, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Administrador del Contrato, aprueba la suspensión de la obra a partir del 24 de febrero del 2023, en virtud a lo solicitado por el contratista mediante oficio **023-CMG-2023** y al pronunciamiento del fiscalizador mediante memorando No. **PG-DIEF-ASF-RRCH-2023-0029-ME**.

### 3. AVANCE DE LA OBRA

El contrato actualmente se encuentra suspendido. El avance ejecutado de la obra es de 31.20%.

### 4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

#### AVANCE ECONÓMICO

DETALLE	MONTO
Monto inicial del contrato:	\$ 4'544.347,22440
Valor acumulado Planillado:	\$ 558.256,26
Valor anticipo 0,00%	\$ 0,00

#### DETALLE DE PLANILLAS

DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
Planilla No. 1 (Avance de obra)	\$ 558.256,26	Pagado
Planilla No. 2 (Avance de obra)	-	Tramite en Fiscalización

#### DETALLE DE REAJUSTES DE PRECIO

PLANILLA	REAJUSTE PROVISIONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	ESTADO
1	-	\$ 98.811,36	Tramite en Dirección Provincial de Obras Públicas

### 5. TRAMITE DE CONTRATOS SUSCRITOS

Con fecha 11 de octubre del 2022, se firma el Contrato Modificador de obra No. L-CPG-11-2022-X-O (LICO-PG-002-2022).

Mediante oficio No. **DPOP-GAOC-0034-2023**, del 04 de enero del 2023, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Administrador del Contrato, notifica la suscripción de la Orden de Cambio.

Hasta la presente fecha no se ha iniciado ningún trámite referente a Contrato Complementario, Orden de Trabajo o Acta de Diferencia de Cantidades.

## **6. RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.**

No se ha realizado trámite alguno de las Actas de Recepción debido a que el plazo contractual de la obra no ha terminado. La obra se encuentra suspendida y una vez reiniciado los trabajos se continuará con la ejecución la obra.

## **7. CONCLUSIÓN**

De acuerdo a las recomendaciones establecidas por la Contraloría General del Estado, dentro del Informe No. **DPGY-0150-2021**, se emite el siguiente informe de status del Contrato No. **L-CPG-11-2022-X-0**; el mismo que es para mantener el control permanente de la ejecución del contrato de esta manera se verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en los términos de referencia, de acuerdo a la metodología de trabajo, al personal técnico mínimo requerido, revisando que se ha emitido de manera oportuna y adecuada toda la documentación soporte para la ejecución del objeto del contrato.

Por lo descrito anteriormente, se da por informado el **STATUS** del Contrato No. **L-CPG-11-2022-X-0**, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO ASFÁLTICO EN VARIAS VÍAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Jonathan Molina

**SUPERVISOR DEL CONTRATO No. L-CPG-11-2022-X-0**

C.c. Archivo