

Guayaquil, 24 de marzo de 2023
MEMORANDO DPOP-OCyC-MFN-2023-0029-M

Ingeniera

Karin Lynnehe Franco Silva

SUBDIRECTORA DE OBRAS POR CONTRATO Y CONTROL

En su Despacho. –

INFORME MENSUAL DE STATUS

Contrato: No. L-CPG-17-2022-X-0

Obra: “MANTENIMIENTO ASFALTICO EN VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS SEGUNDA FASE”

Monto: USD 3'670.197,43 más iva.

Contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS MC

1.- OBJETO DEL CONTRATO

“MANTENIMIENTO ASFALTICO EN VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS SEGUNDA FASE.”

2.- UBICACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en varios cantones de la Provincia del Guayas:

ITEM	CANTON	CAMINOS	COORDENADAS				LONG. (km)	ANCHO(m)	AREA INTERVENCION (m2)
			INICIO		FIN				
1	BALAO	1.- BALAO - PUERTO BALAO	E 629697	N 9680147	E 630845	N 9678320	2.40	7.50	1,000
2	BALAO	2.- SAN CARLOS - CALDERON	E 643772	N 9678596	E 653661	N 9679443	10.70	9.00	6,000
3	DAULE	3.- LA LORENA - EL LAUREL	E 612140	N 9804474	E 620889	N 9802730	9.30	9.50	2,000
4	DAULE	4.- LOS QUEMADOS - EL LAUREL	E 621771	N 9802764	E 623643	N 9793292	9.90	8.50	4,000
5	EL EMPALME	5.- EL LIMON - EL DIQUE	E 648532	N 9885609	E 646573	N 9899089	17.10	8.50	35,000
6	GENERAL ANTONIO ELIZALDE	6. VIA DE ACCESO A RCTO. SAN PEDRO	E 695829	N 9762114	E 695788	N 9758338	3.80	8.00	30,400
7	GUAYAQUIL	7.- MORRO - PTO EL MORRO	E 575139	N 9709178	E 577139	N 9711425	3.00	8.00	24,000
8	ISIDRO AYORA	8.- ISIDRO AYORA - PUEBLO NUEVO	E 595039	N 9792286	E 597441	N 9798321	8.20	8.50	11,650
9	ISIDRO AYORA	9.- PUEBLO NUEVO - LAS CAÑAS	E 597477	N 9798349	E 602321	N 9797718	5.30	8.00	42,400
10	MARCELINO MARIDUEÑA	10. LA RESISTENCIA - NUEVA UNION (LIMITE PROVINCIAL)	E 685985	N 9755824	E 694793	N 9756693	9.70	8.00	2,000
11	MILAGRO	11.- MILAGRO - MARISCAL SUCRE	E 659106	N 9765955	E 666378	N 9766727	8.00	8.00	1,000
12	MILAGRO	12.- 10 DE AGOSTO - EL CEIBO	E 658877	N 9758061	E 658011	N 9756521	1.80	7.00	14,100
13	MILAGRO	13.- VIA DE ACCESO A SANTUARIO VIRGEN DEL CARMEN	E 659467	N 9762383	E 660352	N 9762163	1.20	8.00	9,600
14	NARANJAL	14.- VIA DE ACCESO A COMUNIDAD SHUAR	E 643647	N 9690535	E 650375	N 9689772	7.80	7.00	29,500
15	NARANJAL	15.- VIA DE ACCESO A AGUAS CALIENTES	E 667230	N 9714185	E 667501	N 9709773	4.80	6.50	9,600
16	PEDRO CARBO	16.- VIA DE ACCESO A PARAISO DE VILLAO	E 580257	N 9802422	E 577478	N 9800139	3.70	6.00	2,000
17	PLAYAS	17.- ENGABAO - PTO ENGABAO	E 557012	N 9715619	E 554648	N 9717053	3.83	7.00	26,810
18	SALITRE	18.- T DE BABA - LA VICTORIA - SAMBORONDON	E 640912	N 9795090	E 641651	N 9783748	13.00	7.00	5,000
19	SALITRE	19.- EL LAUREL - JUNQUILLAL	E 621786	N 9802750	E 626192	N 9810086	9.50	9.00	20,820
20	YAGUACHI	20.- YAGUACHI - CONE	E 650217	N 9760204	E 644430	N 9768203	11.50	9.00	17,000
21	YAGUACHI	21.- ACCESO AL RECINTO BUENA FE	E 651706	N 9750565	E 654925	N 9749199	3.80	5.00	7,000
TOTAL DE KILOMETROS A INTERVENIR							148.33		300,880.00

2.1.- CARACTERISTICAS DE VÍA:

El Mantenimiento asfáltico de varias vías de la provincia del Guayas, tiene una longitud total de 148,33 km. Para estas vías de los diferentes cantones de la Provincia del Guayas indicados en el proyecto, se consideraron los siguientes rubros de acuerdo a cada caso:

- LIMPIEZA DE ESPALDONES (roza a máquina)
- FRESADO DE CARPETA ASFALTICA
- SELLADO DE FISURAS
- BACHEO ASFALTICO PARA CARPETA DE 2"
- BACHEO PARA TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL TIPO 2B
- RIEGO DE LIGA
- ACABADO DE LA OBRA BASICA EXISTENTE
- RECONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE
- ESCARIFICACION
- HIDRATACIÓN
- COMPACTACIÓN
- IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA
- BASE CLASE 1 y 3 (Inc. Transporte)
- RECONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE
- HIDRATACIÓN
- COMPACTACIÓN
- CAPA DE RODADURA DE HORM. ASF MEZCLADO EN PLANTA E=5 cm (2") Inc. Transporte
- MARCADORES DE PAVIMENTO RETROREFLEJANTES (TACHAS) (unidireccionales)
- SEÑALIZACION HORIZONTAL CONTINUA (PINTADA DE VIA 15 CM AMARILLA O BLANCA/microesferas)NES (roza a máquina)

3.- INFORMACIÓN GENERAL

ADMINISTRADOR:	Ing. Gabriel Orozco Cobeña
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ing. María Fernanda Naranjo
FISCALIZACIÓN:	Ing. Melisa Riera Parra
PROCESO:	LICO-PG-005-2022
CONTRATO:	L-CPG-17-2022-X-0
PLAZO:	180 días
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MC
MONTO:	USD \$ 3'670.197,43 más iva.
ANTICIPO:	No Aplica
FECHA DE INICIO DE OBRA:	27 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	25 de julio de 2023
STATUS:	SUSPENDIDO

4.- INICIO DEL CONTRATO

4.1.- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO L-CPG-17-2022-X-0

El 16 de noviembre del 2022 se suscribió el **Contrato No. L-CPG-17-2022-X-0** entre el CONSORCIO MANTENIMIENTOS MC, representado por el Sr. José José Jiménez Macías en calidad de Procurador Común y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO ASFALTICO EN VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS SEGUNDA FASE"**.

4.2.- DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO L-CPG-17-2022-X-0

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-4383-2022**, de fecha 21 de Noviembre de 2022, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato No. L-CPG-17-2022-X-0, designa a la **Ing. María Fernanda Naranjo Romo**, ANALISTA SENIOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, como **SUPERVISOR DEL CONTRATO** en mención.

4.3.- NOTIFICACIÓN DE DESIGNACIÓN DE TÉCNICOS.

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-4547-2022**, de fecha diciembre 02 del 2022, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato No. L-CPG-17-2022-X-0, se dirige se dirige al Sr. José Jiménez Macías, Procurador Común del CONSORCIO MANTENIMIENTOS MC, para comunicarle los técnicos que van a intervenir en la Obra **"MANTENIMIENTO ASFALTICO EN VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS SEGUNDA FASE."**

4.4.- NOTIFICACIÓN DE INFORME FAVORABLE, CUMPLIMIENTO DEL FORMULARIO 2.1

Con **Oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2023-0202-OF** del 26 de enero de 2023, suscrito por el Director Provincial de Estudios y Fiscalización, y memorando No. **PG-DIEF-SUB-JLL-2023-0127-ME** suscrito por el Subdirector de Supervisión y Fiscalización; acogen y remiten el memorando No. **PG-DIEF-ASF-MERP-2023-0008-ME** de fecha 26 de enero de 2023, suscrito por la Ing. Melisa Riera Parra Fiscalizadora del contrato en referencia, mediante el cual realiza la aprobación de revisión de los parámetros de personal mínimo, experiencia del personal, equipo mínimo y metodología.

4.5.- NOTIFICACIÓN DE INICIO DE TRABAJOS.

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-0227-2023**, de fecha 26 enero de 2023 , suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato No. L-CPG-17-2022-X-0, se dirige al Sr. José Jiménez Macías, Procurador Común del **CONSORCIO MANTENIMIENTOS MC**, para indicarle:

*(...)En mi calidad de Administrador de Contrato, notifico el **inicio de actividades** de la obra **"MANTENIMIENTO ASFALTICO EN VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS SEGUNDA FASE"** a partir del **27 de enero de 2023**.(...)*

4.6.- CRONOGRAMA #1.

Mediante **Oficio-003-CMMC-2023**, de fecha 27 de enero del 2023, suscrito por el Sr. José Jiménez Macías, Procurador Común del CONSORCIO MANTENIMIENTOS MC, realiza la entrega del Cronograma de Obra.

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-0263-2023**, de fecha 31 enero de 2023, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato No. L-CPG-17-2022-X-0, se dirige al Ing. M.I. Jorge Carrillo Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, solicitando:

(...) Por lo antes descrito tengo a bien a solicitar se gestione con la Ing. Melisa Riera Parra, en su calidad de Fiscalizadora del contrato en referencia, analizar y verificar el cronograma valorado de obra, de conformidad a la oferta presentada por la Contratista y a su vez solicito la oficialización del mismo (firmas de las partes interesadas), en virtud del plazo de ejecución que empezó a transcurrir a partir del 27 de enero de 2023 y culmina el 25 de julio de 2023 (180 días)(...)

Con **Oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2023-0257-OF** del 03 de febrero de 2023, suscrito por el Director Provincial de Estudios y Fiscalización, y memorando No. **PG-DIEF-SUB-JLL-2023-0180-ME** suscrito por el Subdirector de Supervisión y Fiscalización; acogen y remiten el memorando No. **PG-DIEF-ASF-MERP-2023-0009-ME** de fecha 01 de febrero de 2023, suscrito por la Ing. Melisa Riera Parra Fiscalizadora del contrato en referencia, mediante el cual realiza la aprobación de cronograma valorado de obra.

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-0313-2023**, de fecha 07 de febrero de 2023, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato No. L-CPG-17-2022-X-O, se dirige al Sr. José Jiménez Macías, Procurador Común del CONSORCIO MANTENIMIENTOS MC, indicando la **Aprobación** del Cronograma de Obra del Contrato No. L-CPG-17-2022-X-O.

5.- SUSPENSION DE OBRA

Mediante **Oficio No. DPOP-GAOC-0460-2023**, de fecha 15 de febrero de 2023, suscrito por el Ing. Gabriel Orozco Cobeña, en calidad de Administrador del Contrato No. L-CPG-17-2022-X-O, se dirige al Sr. José Jiménez Macías, Procurador Común del José Jiménez Macías, notificando la suspensión del plazo contractual a partir del 02 de febrero de 2023, hasta que mejoren las condiciones climáticas

6.- CONCLUSIÓN

De acuerdo a las recomendaciones establecidas por la Contraloría General del Estado, dentro del **Informe No. DPGY-0150-2021**, se emite el siguiente informe mensual de status del Contrato **No. L-CPG-17-2022-X-O**; el mismo que es para mantener el control permanente de la ejecución del contrato de esta manera se verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en los términos de referencia, de acuerdo a la metodología de trabajo, al personal técnico mínimo requerido, revisando que se ha emitido de manera oportuna y adecuada toda la documentación soporte para la ejecución del objeto del contrato.

Por lo descrito en el memorando se da por informado el **STATUS MENSUAL** del Contrato **No. L-CPG-17-2022-X-O**, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO ASFALTICO EN VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS SEGUNDA FASE."

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes de ley.

Atentamente,

Ing. María Fernanda Naranjo R.
ANALISTA SENIOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. L-CPG-17-2022-X-O
C.c. Archivo