	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 003-PG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"		
CONTRATO L-CPG-10-2024-X-O OBJETO: MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS		Año	2026

COMPARECIENTES:


En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de enero del 2026, comparecen: por una parte, la/el PREFECTURA CIUDADADA DEL GUAYAS / GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS representada por la Arq. Isabel Rendón Morán, en su calidad de administradora, y por otra parte, el Ing. Hugo Rene Luna Peñafiel como Procurador Común del Consorcio Zona Tres LP su calidad de contratista, quienes proceden a la firma de esta acta de entrega-recepción **DEFINITIVA**, correspondiente al contrato No. L-CPG-10-2024-X-0, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".

CLÁUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES

1.1 Resolución de Adjudicación donde se designa Administrador: mediante resolución de Adjudicación No. PCG-CGAF-2024-0197-R, de fecha 06 de junio del 2024, suscrito por la Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos, Delegado de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas, mediante el cual adjudica al consorcio Zona Tres LP., la licitación No. LICO-PG-2024-004, y se designa como Administrador del Contrato al Ing. Nino Cavanna Castro – Subdirector de Obras por Contrato y Control.

1.2 Firma del contrato: El 25 de junio del 2024 se celebra el CONTRATO NO. L-CPG-10-2024-X-O, suscrito con el consorcio Zona Tres LP., representado por el Ing. Hugo Rene Luna Peñafiel en calidad de Gerente General, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS", por el valor de \$ 2,849.521,8508 (dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos veintiuno con 8508/10000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir I.V.A., y con un plazo de ejecución de SESENTA (94) DÍAS.

1.3 Resolución de cambio de administrador: El 09 de julio de 2024, la Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos, Delegada de la Máxima Autoridad de la Prefectura del


	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 003-PG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"		
CONTRATO L-CPG-10-2024-X-O OBJETO: MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS		Año	2026

Guayas, mediante Resolución de Cambio de Administrador Nro. PCG-CGAF-2024-0237-R, resolvió: "Art. 2.- DESIGNAR al Ing. César Chica Carvajal como Administrador de contrato No. L-CPG-10-2024-X-0 del proceso No. LICO-PG-2024-004, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"", dentro del proceso No. LICO-PG-2024-004, de conformidad con el Art. 3 de la Resolución Nro. GPG-PG-SGR-080-2022, y Art. 300 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Resolución de cambio de administrador: El 02 de agosto de 2024, la Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos, Delegada de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas, mediante Resolución de Cambio de Administrador Nro. PCG-CGAF-2024-0264-R, resolvió: "Art. 2.- DESIGNAR a la Ing. María Fernanda Naranjo Romo como Administradora de contrato No. L-CPG-10-2024-X-0 del proceso No. LICO-PG-2024-004, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"", dentro del proceso No. LICO-PG 2024-004, de conformidad con el Art. 3 de la Resolución Nro. GPG-PG-SGR-080-2022, y Art. 300 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Resolución de cambio de administrador: El 10 de octubre de 2024, la Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos, Delegada de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas, mediante Resolución de Cambio de Administrador Nro. PCG-CGAF-2024-0364-R, resolvió: "Art. 2.- DESIGNAR al Ing. Cesar Alejandro Chica Carvajal como Administrador de contrato No. L-CPG-10-2024-X-0 del proceso No. LICO-PG-2024-004, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"", dentro del proceso No. LICO-PG 2024-004, de conformidad con el Art. 3 de la Resolución Nro. GPG-PG-SGR-080-2022, y Art. 300 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Resolución de cambio de administrador: El 16 de mayo de 2025, la Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos, Delegada de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas, mediante Resolución de Cambio de Administrador Nro. PCG-CGAF-2025-

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 003-PG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"		
CONTRATO L-CPG-10-2024-X-O OBJETO: MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS		Año	2026

0160-R, resolvió: "Art. 2.- DESIGNAR a la Arq. Isabel Rendón Moran como Administradora de contrato No. L-CPG-10-2024-X-0 del proceso No. LICO-PG-2024-004, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"", dentro del proceso No. LICO-PG 2024-004, de conformidad con el Art. 3 de la Resolución Nro. GPG-PG-SGR-080-2022, y Art. 300 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.


1.4 Notificación de pago de anticipo: Mediante Oficio No. 153-DPOP-CCC-2024, de fecha 11 de julio del 2024, suscrito por el Ing. Cesar Alejandro Chica Carvajal, en calidad de Administrador, notifica al contratista el pago del Anticipo por un valor de \$ 712,380.46.

1.5 Notificación de inicio de plazo contractual: Mediante oficio No. 155-DPOP-CCC-2024, de fecha 11 de Julio del 2024, suscrito por el Ing. Cesar Alejandro Chica Carvajal, en calidad de Administrador del Contrato, notifica al Consorcio Zona Tres LP. el Inicio del plazo contractual a partir del 12 de julio del 2024.

1.6 Cambio de Fiscalizador: Con memorando PCG-DEF-2025-0647-M de 09 de septiembre de 2025, el Director de Estudios y Fiscalización, notifica a la Administradora del Contrato que se designó a la Ing. Joselyn Enríquez como Fiscalizadora mediante memorando PCG-DEF-2025-0642-M, debido al cese de funciones del anterior fiscalizador.


1.7 Cambio de Fiscalizador: Con memorando PCG-DEF-2025-0851-M de 12 de noviembre de 2025, el Director de Estudios y Fiscalización, notifica a la Administradora del Contrato que se designó a la Ing. Tatiana Ramírez Gallardo como Fiscalizadora mediante memorando PCG-DEF-2025-0850-M, debido a la renuncia voluntaria de la anterior administradora.

1.8 Recepción Provisional: El 12 de marzo de 2025 se suscribió el Acta de Recepción Provisional del contrato por parte del administrador y del contratista.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 003-PG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"		
CONTRATO L-CPG-10-2024-X-0 OBJETO: MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS		Año	2026

CLÁUSULA SEGUNDA. – CONDICIONES GENERALES

- Contrato:** L-CPG-10-2024-X-0
- Fecha de suscripción:** El 25 de junio del 2024, el Gobierno Provincial del Guayas y el Consorcio Zona Tres LP, suscribieron el contrato de Licitación No. L-CPG-10-2024-X-0, (LICO-PG-2024-004).
- Objeto del Contrato:** MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.
- Precio del Contrato:** La Cláusula Quinta establece el valor del presente contrato que LA PREFECTURA DEL GUAYAS pagará al CONTRATISTA es de USD \$ 2,849.521,8508 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 8508/10000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), de conformidad con la Oferta presentada por el CONTRATISTA.
- Forma de Pago:** LA PREFECTURA DEL GUAYAS, entregó al CONTRATISTA, en calidad de anticipo, el valor de USD \$ 712.380,46 (SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir I.V.A., correspondiente al veinte (25%) por ciento del valor total del presente contrato.
- Plazo del Contrato:** El plazo es de noventa y cuatro (94) días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la autorización del Inicio de Obra por parte del Administrador de Contrato.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 003-PG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"		
CONTRATO L-CPG-10-2024-X-O OBJETO: MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS		Año	2026

Mantenimiento de la obra: De acuerdo con la cláusula vigésima. - mantenimiento de la obra el mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo de LA CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

CLÁUSULA TERCERA. – CONDICIONES OPERATIVAS

Se deberá indicar cualquier novedad que se haya suscitado durante la ejecución del contrato:

Prórroga de plazo: El 10 de octubre del 2024, la coordinadora General Administrativa Financiera suscribe la resolución de Prórroga No. PCG-CGAF-2024-0369-R, que concede la prórroga del plazo por 15 días adicionales al plazo contractual.

Prórroga de plazo 2: El 29 de octubre del 2024, la coordinadora General Administrativa Financiera suscribe la resolución de Prórroga No. PCG-CGAF-2024-0392-R, que concede la prórroga del plazo por 5 días adicionales al plazo contractual.

3.2 Personal técnico del proyecto:

Superintendente de obra: Ing. Civil. Hugo Rene Luna Peñafiel (100%)

Residente de obra: Ing. Civil. María Viviana Hermenejildo Cruz (100%)

Residente de obra: Ing. Civil. Joselyn Gurumendi León (100%)

Residente de obra: Ing. Civil. Evelyn Contreras Figueroa (100%)

Residente de obra: Ing. Civil. Hugo Arteaga Luna (100%)

Residente de obra: Ing. Civil. Josselyn José Barragán (100%)

Topógrafo: Ing. Civil. Richard Saltos Chávez (100%)


Especialista ambiental: Ing. Ambiental. Jazmín Vélez Chunga (100%)

Relacionador Social: Socióloga Jennifer Díaz Márquez (100%).

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 003-PG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"		
CONTRATO L-CPG-10-2024-X-O OBJETO: MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS		Año	2026

Recepción Definitiva

- Con oficio CZTLP-LICO-2024-004-045 de fecha 07 de noviembre del 2025, el Ingeniero Hugo Rene Luna Peñafiel, Procurador Común del CONSORCIO ZONA TRES LP, solicita la recepción definitiva del contrato L-CPG-10-2024-X-0, considerando la cláusula décima octava de su contrato, que señala que se realizará la recepción definitiva una vez transcurridos 6 meses de la recepción provisional.
- Con memorando PCG-DOB.SOC-2025-0687-M, de 10 de noviembre del 2025, la Administradora de contrato, solicita a la Ing. Joselyn Solange Enríquez Villalta, Analista de Supervisión y Fiscalización, presente el respectivo informe técnico - económico del contrato, previo a continuar con las gestiones de recepción de contrato.
- Con memorando PCG-DEF-2025-0851-M de 12 de noviembre de 2025, el Director de Estudios y Fiscalización, notifica a la Administradora del Contrato que se designó a la Ing. Tatiana Ramírez Gallardo como Fiscalizadora mediante memorando PCG-DEF-2025-0850-M, debido a la renuncia voluntaria de la anterior administradora.
- Con memorando PCG-DOB.SOC-2025-0704-M, de 13 de noviembre del 2025, la Administradora de contrato, solicita a la Ing. Tatiana Lizbeth Ramírez Gallardo, Analista de Supervisión y Fiscalización, presente el respectivo informe técnico - económico del contrato, previo a continuar con las gestiones de recepción definitiva de contrato.
- Con memorando PCG-DEF.FOB-2025-0588-M de 14 de noviembre de 2025, suscrito por la Ing. Tatiana Lizbeth Ramírez Gallardo, Analista de Supervisión y Fiscalización, en atención al informe solicitado por la Administradora del contrato, se pronuncia indicando que considera: "procedente continuar con los trámites correspondientes a la Recepción Definitiva del Contrato".
- Con memorando 354-DOP-IRM-2025 de 17 de noviembre de 2026, le indica al contratista, que, pese a existir el informe favorable de la fiscalización existen reajustes de precio definitivos del contrato, con observaciones q deben ser

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 003-PG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"		
CONTRATO L-CPG-10-2024-X-0 OBJETO: MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Año	2026	


subsanadas y que una vez que sean subsanadas se realizara la recepción definitiva del contrato.

- Con memorando 001-DOP-IRM-2026 de 5 de enero de 2026, que el 31 de diciembre de 2025 han sido finalmente subsanadas las observaciones de los reajustes, por lo cual se continuara con el trámite de recepción definitiva.
- Con memorando 002-DOP-IRM-2026 de 5 enero de 2026 que el 31 de diciembre de 2025 convoca al Ingeniero Hugo Rene Luna Peñafiel, Procurador Común del CONSORCIO ZONA TRES LP para realizar las inspecciones en las vías intervenidas el día 6 y 7 de enero de 2026.
- Con oficio 005-DOP-IRM-2026 de 8 de enero de 2026, la Administradora del Contrato después de haber realizado las inspecciones emite su informe de procedencia para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva del Contrato.
- El 9 de enero del 2026, se suscribe electrónicamente el acta de inspección del contrato L-CPG-10-2024-X-0, entre el Administrador del Contrato y el Contratista, el cual indica, en su parte pertinente, lo siguiente:

*En conclusión, de la inspección IN SITU se verifica que los caminos del CONTRATO L-CPG-10-2024- X-0, se encuentra concluida, en buen estado y prestando servicio a la comunidad ante lo cual considero **PROCEDENTE** continuar con la elaboración y suscripción del Acta de Recepción Definitiva."*

CLAUSULA CUARTA. - MULTAS

- Mediante oficio No. 310-DOP-CCC-2024 de fecha 11 de diciembre de 2024, se notifica al contrato multa por incumplimiento del contrato por un valor diario de multa de \$126,66, y 38 días de incumplimiento, lo que aplica un valor total de multa impuesta en la planilla 4 por un valor de \$4.813.07810 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 7810/10000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 003-PG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO L-CPG-10-2024-X-0	Año
OBJETO: MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS		

El contratista entregó la obra objeto del contrato NoL-CPG-10-2024-X-0 fuera del plazo contractual por lo que se aplicó una multa por incumplimiento de trabajos del contrato complementario por el valor de \$5.840.40 dólares de los estados unidos de América.

CLÁUSULA QUINTA. – LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

De acuerdo a la CLÁUSULA NOVENA, el plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de NOVENTA Y CUATRO (94) días, contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato, en concordancia con lo establecido en el art. 530 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP numeral 3. Por tratarse de plazo, este incluye todos los días, inclusive los fines de semana, feriados y en general los que se consideren de descanso.

Fecha de suscripción del contrato	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	12 de julio de 2024
Plazo del contrato	94
Fecha Fin	13 de octubre de 2024
Prorroga 1	15
Nueva fecha fin con prórroga 1	28 de octubre de 2024
Prorroga 2	5
Nueva fecha fin con prórroga 1 + prórroga 2	2 de noviembre de 2024
fecha de inicio del contrato complementario	31 de octubre de 2024
Plazo del Contrato complementario	30
Nueva fecha fin con prórroga 1 + prórroga 2 + plazo del contrato complementario	29 de noviembre de 2024
Días de incumplimiento acumulado	83
Total días ejecutado	149

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 003-PG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO L-CPG-10-2024-X-O	Año
OBJETO: MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2026	

CLÁUSULA SEXTA. – LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Contrato Principal:

Monto del Contrato:	\$ 2´849.521,85
Planillas Presentadas:	\$ 2´849.521,85
Saldo del contrato:	\$ 0.00

Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.

Contrato Complementario:

Monto:	\$ 227.787,88
Planilla Presentada:	\$ 226.839,56
Saldo:	\$ 948.32

Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.
La planilla se encuentra pagada.

Se ha cancelado al contratista todos los valores de acuerdo a lo realmente ejecutado, el saldo del contrato complementario no será utilizado posteriormente.

Acta de Diferencia de Cantidades No. 1:

Monto:	\$ 131.874,37
Planilla Presentada:	\$ 131.874,37
Saldo:	\$ 0.00


Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.
La planilla se encuentra pagada.

Detalle Planilla:

Nº	MONTO	ESTADO
PLANILLA 1	\$ 904.974,22	Pagada
PLANILLA 2	\$ 1.007.954,26	Pagada
PLANILLA 3	\$ 613.441,36	Pagada
PLANILLA 4	\$ 323.152,01	Pagada
Total ejecutado	\$ 2,849.521,85	

CLÁUSULA SEPTIMA. – REAJUSTES

DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
Reajuste de Precio Definitivo de Anticipo	\$ 0,00	
Reajuste de Precio Provisional de la Planilla 1	\$ 0,00	

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 003-PG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO L-CPG-10-2024-X-O	Año
OBJETO: MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2026	

Reajuste de Precio Provisional de la Planilla 2	\$ 0.00	Registrado en el Sistema Financiero
Reajuste de Precio Definitivo de la Planilla 1	\$ 0.00	Registrado en el Sistema Financiero
Reajuste de Precio Definitivo de la Planilla 2	\$ 0.00	Registrado en el Sistema Financiero
Reajuste de Precio Definitivo de la Planilla 3	\$ 0.00	Registrado en el Sistema Financiero
Reajuste de Precio Definitivo de la Planilla 4	\$ 0.00	Registrado en el Sistema Financiero
Reajuste de Precio Definitivo de la Planilla ADC	\$ 0.00	Registrado en el Sistema Financiero
Reajuste de Precio Definitivo de la Planilla CC	\$ 680.52	Trámite de Registro Contable en el Sistema Financiero

El valor del Reajuste de Precio Definitivo de la Planilla de Contrato complementario se encuentra en registro contable para posteriormente ser cancelado.

CLÁUSULA OCTAVA. – CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES


Como resultado del Contrato N° L-CPG-10-2024-X-0, cuyo objeto es realizar los trabajos de "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS", en base a las aprobaciones de planillas de la contratista e informes del Fiscalizador del Contrato, verificando in situ, en conformidad con las normas previstas en el contrato, la contratista CONSORCIO ZONA TRES LP cumplió sus obligaciones contractuales.

CLÁUSULA NOVENA. – CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

En consecuencia, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS declara que ha recibido la obra objeto del contrato, a entera satisfacción de la institución, de acuerdo con los términos de referencia/especificaciones técnicas contratados; por lo cual emite su aceptación a total satisfacción de la entrega de "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".

CLÁUSULA DECIMA. – ACEPTACIÓN

De acuerdo a las recomendaciones establecidas por la Contraloría General del Estado, dentro del Informe No. DPGY-0150-2021, se ha corroborado por parte de esta Comisión Técnica, que el Contratista ejecutó el objeto contractual y ha cumplido con los parámetros, entregables y requerimientos estipulados en los Pliegos del proceso en su etapa precontractual, por lo que procede la Recepción Definitiva del Contrato

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 003-PG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"		
CONTRATO L-CPG-10-2024-X-0 OBJETO: MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS		Año	2026

L-CPG-10-2024-X-0, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS", a entera satisfacción.

En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, y de lo informado por el Fiscalizador de la Obra en su Informe Técnico; la Comisión procede a la Recepción Definitiva de la obra.

Para constancia y fe de lo actuado, las partes, suscriben electrónicamente a los doce (12) días del mes de enero del 2026, el Acta de Recepción Definitiva del Contrato No. L-CPG-10-2024-X-0.

POR LA CONTRATANTE

Arq. Isabel Rendón Moran
Especialista de Fiscalización y Control de Obras
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Hugo Rene Luna Peñafiel
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO ZONA TRES LP
C.C. No. 0917576977
R.U.C. No. 0993391450001
R.U.P. No. 0993391450001