

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) AÑO 2020

- a) Seguimiento al cumplimiento de metas de resultado**
- b) Seguimiento al cumplimiento de programas**
- c) Análisis de la variación del indicador**
- d) Conclusiones y Recomendaciones**
- e) Plan de acción**

a) Seguimiento al Cumplimiento de Metas de Resultado año 2020

CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PDOT (2017 - 2020)					
DIRECCIÓN RESPONSABLE	META DE RESULTADO	LÍNEA BASE (AÑO 2017)	META PLANIFICADA AL 2019	VALOR REAL AL 2019	VALOR REAL AL 2020
DESARROLLO COMUNITARIO (BIENESTAR ANIMAL Y GESTIÓN SOCIAL)	INCREMENTAR A 1,060.370 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL Y GESTIÓN SOCIAL HASTA EL 2019	999.500	1.060.370	1.559.497	1.559.597
DASE (CENTRO TECNOLÓGICO POPULAR)	INCREMENTAR EL 2% ANUAL DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DEL CENTRO TECNOLÓGICO POPULAR	11.000	11.444	11.609	17.207
CONCESIONES	CONSTRUIR O AMPLIAR 80 KM DE VÍAS DE PRIMER ORDEN HASTA EL AÑO 2019 EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS	20	80	64	80
DASE (CULTURA)	INCREMENTAR A 42,436 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE CULTURA HASTA EL 2019	40.000	42.436	35.278	42.278
DASE (DEPORTES)	INCREMENTAR A 5,530 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE DEPORTES Y RECREACIÓN HASTA EL 2019	5.315	5.530	16.590	22.590
DESARROLLO COMUNITARIO	INCREMENTAR A 742,630 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO HASTA EL 2019	700.000	742.630	1.038.698	1.039.866
DASE (EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO)	INCREMENTAR A 7,857 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO HASTA EL 2019	7.406	7.857	12.546	14.978
CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS	INCREMENTAR A 1,088 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE EQUINOTERAPIA HASTA EL 2019	987	1.088	3.387	5.200
CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS	REALIZAR 20 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS, CAMINOS O PUENTES HASTA EL 2019	1	3	3	4
ESTUDIOS Y PROYECTOS	REALIZAR 20 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS, CAMINOS O PUENTES HASTA EL 2019	8	20	20	21
ESTUDIOS Y PROYECTOS	REHABILITAR 3 VÍAS CON CARPETA ASFALTICA HASTA EL 2019	1	3	2	3
ESTUDIOS Y PROYECTOS	REALIZAR 3 CONVENIOS INTERISTITUCIONALES DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS HASTA EL 2019	1	3	1	2
GESTION AMBIENTAL	RESTAURAR 112,5 HAS LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEGRADADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS MEDIANTE REFORESTACIÓN PARTICIPATIVA	37,5	112,5	130,9	131
GESTION AMBIENTAL	REALIZAR 35 CAPACITACIONES ANUALES EN TEMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	35	105	193	193
GESTION AMBIENTAL	DECLARAR 1.250 HAS ANUALES DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1.250	3.750	5.530	5.530
GESTION AMBIENTAL	ELABORAR POR LO MENOS UN PROYECTO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS AL 2019	0	1	1	1
GESTION AMBIENTAL	ELABORACION 4 DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL ANUALES EN ÁREAS DE CONSERVACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4	12	4	4

CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PDOT (2017 - 2020)

DIRECCIÓN RESPONSABLE	META DE RESULTADO	LÍNEA BASE (AÑO 2017)	META PLANIFICADA AL 2019	VALOR REAL AL 2019	VALOR REAL AL 2020
GESTION AMBIENTAL	PRODUCIR 30.000 PLANTAS NATIVAS EN EL VIVERO FORESTAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2019	10.000	30.000	26.600	29.600
MEDIACIÓN	INCREMENTAR A 3,872 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE MEDIACIÓN HASTA EL 2019	3.200	3.872	17.508	17.508
MEDIACIÓN	REALIZAR 2 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES HASTA EL 2019 DE PROGRAMAS DE MEDIACIÓN	0	2	2	2
OBRAS PÚBLICAS	DAR MANTENIMIENTO PETREO A 340 KM DE VÍAS HASTA EL 2019	100	340	649,61	816
OBRAS PÚBLICAS	LIMPIAR Y DESAZOLVAR 112,3 KM DE CANALES Y ESTEROS HASTA EL 2019	39,80	112,30	129,97	165
OBRAS PÚBLICAS	REALIZAR 75 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS HASTA EL 2019	25	75	42	48
OBRAS PÚBLICAS	MANTENER 92,1 KMS DE VÍAS CON DOBLE TRAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B HASTA EL 2019	26	92,10	102,64	134
OBRAS PÚBLICAS	MANTENER 35 KMS DE VÍAS DE CARPETA ASFÁLTICA HASTA EL 2019	10	35	69,49	84
OBRAS PÚBLICAS	COLOCAR 45 KM DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B HASTA EL 2019	15	45	15	15
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUIR 15 KM DE MUROS PARA PROTECCIÓN DE ENROCADO HASTA EL 2019	5	15	14,64	20
PRODUCTIVIDAD	INCREMENTAR A 919 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO HASTA EL 2019	803	2.581	4.844	4.875
RIEGO	CONSTRUIR Y/O REHABILITAR 9 SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE HASTA EL 2019	1	9	7	7
RIEGO	DESARROLLAR 7 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O CONSULTORÍAS EN RIEGO, DRENAJE Y/O DRAGADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2019	2	7	6	6
RIEGO	LIMPIAR 150 KILÓMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2019	50	150	137,67	288
RIEGO	REALIZAR 3 PROYECTOS DE DRAGADO Y RELLENO HIDRÁULICO HASTA EL 2019	1	3	2	3
TURISMO	INCREMENTAR A 4516 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE TURISMO HASTA EL 2019	4.175	4.516	23.945	24.445
TURISMO	REALIZAR ANUALMENTE 7 ACTIVIDADES ECUESTRES QUE PROMUEVAN EL TURISMO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7	21	17	17



b) Seguimiento al Cumplimiento de Programas

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL AÑO 2020 (AVANCE FÍSICO)							
DIRECCIÓN RESPONSABLE	META DE RESULTADO	PROGRAMA	No. DE PROYECTOS DEL POA	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	ESTADO	SEMAFORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO
DASE (CENTRO TECNOLÓGICO POPULAR)	INCREMENTAR A 11,444 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DEL CENTRO TECNOLÓGICO POPULAR HASTA EL 2019	PROGRAMA PARA ERRADICAR EL ANALFABETISMO DIGITAL	14	100%	100%	CUMPLIDO	●
DASE (CULTURA)	INCREMENTAR A 42,436 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE CULTURA HASTA EL 2019	PROGRAMA DE FOMENTO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y PLÁSTICAS	4	44%	44%	INCUMPLIDO	●
DASE (CULTURA)	INCREMENTAR A 42,436 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE CULTURA HASTA EL 2019	PROGRAMA DE FOMENTO A LAS ARTES LITERARIAS	6	57%	57%	INCUMPLIDO	●
DASE (EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO)	INCREMENTAR A 7,857 BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO HASTA EL 2019	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTORIA SOCIAL PARA ALCANZAR LA EQUIDAD SOCIAL	1	100%	100%	CUMPLIDO	●
DASE (EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO)	INCREMENTAR A 7,857 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO HASTA EL 2019	PROGRAMA DE EDUCACIÓN FAMILIAR INCLUSIVA	1	100%	100%	CUMPLIDO	●
CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS	INCREMENTAR A 1,088 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE EQUINOTERAPIA HASTA EL 2019	PROGRAMA DE TERAPIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES	6	67%	67%	INCUMPLIDO	●
CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS	INCREMENTAR A 1,088 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE EQUINOTERAPIA HASTA EL 2019	PROGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y USUARIOS DEL CIE	1	100%	100%	CUMPLIDO	●
CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS	REALIZAR 3 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE PROGRAMAS TERAPÉUTICOS HASTA EL 2019	PROGRAMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	1	40%	40%	INCUMPLIDO	●
CONCESIONES	CONSTRUIR O AMPLIAR 80 KM DE VÍAS DE PRIMER ORDEN HASTA EL AÑO 2019 EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS	AMPLIACIÓN DE VÍAS CONCESIONADAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	9	98%	98%	CUMPLIDO	●
CONCESIONES	CONSTRUIR O AMPLIAR 80 KM DE VÍAS DE PRIMER ORDEN HASTA EL AÑO 2019 EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN EL ÁREA CONCESIONADA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2	98%	98%	CUMPLIDO	●
DEPORTES	INCREMENTAR A 5,530 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE DEPORTES Y RECREACIÓN HASTA EL 2019	PROGRAMA DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE FÚTBOL	1	100%	100%	CUMPLIDO	●
DESARROLLO COMUNITARIO (BIENESTAR ANIMAL Y GESTIÓN SOCIAL)	INCREMENTAR A 1,060.370 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL Y GESTIÓN SOCIAL HASTA EL 2019	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA Y CONCIENTIZACIÓN ANIMAL	1	102%	100%	CUMPLIDO	●
DESARROLLO COMUNITARIO	INCREMENTAR A 742,630 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO HASTA EL 2019	PROGRAMA DE BRIGADAS MÉDICAS	2	102%	100%	CUMPLIDO	●
DESARROLLO COMUNITARIO	INCREMENTAR A 742,630 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO HASTA EL 2019	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA Y MICROEMPREDIMIENTO	2	104%	100%	CUMPLIDO	●
DESARROLLO COMUNITARIO	INCREMENTAR A 742,630 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO HASTA EL 2019	PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS	1	104%	100%	CUMPLIDO	●
DESARROLLO COMUNITARIO	INCREMENTAR A 742,630 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO HASTA EL 2019	PROGRAMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	2	95%	95%	CUMPLIDO	●

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL AÑO 2020 (AVANCE FÍSICO)

DIRECCIÓN RESPONSABLE	META DE RESULTADO	PROGRAMA	No. DE PROYECTOS DEL POA	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	ESTADO	SEMAFORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 919 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO HASTA EL 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDIMIENTO	3	47%	47%	INCUMPLIDO	●
ESTUDIOS	ABASTECER AL MENOS EL 80% ANUAL DE LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL	1	100%	100%	CUMPLIDO	●
ESTUDIOS	REALIZAR 20 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS, CAMINOS O PUENTES HASTA EL 2019	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS O CAMINOS PARA VARIOS CANTONES Y JUNTAS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	100%	100%	CUMPLIDO	●
ESTUDIOS	REALIZAR 3 CONVENIOS INTERSTITUCIONALES DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS HASTA EL 2019	PROGRAMA DE CONVENIOS INTERSTITUCIONALES	1	100%	100%	CUMPLIDO	●
GESTIÓN AMBIENTAL	PRODUCIR 30.000 PLANTAS NATIVAS EN EL VIVERO FORESTAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2019	GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3	45%	45%	INCUMPLIDO	●
OOPP	CONSTRUIR 15 KM DE MUROS PARA PROTECCIÓN DE ENROCADO HASTA EL 2019	PROTECCION Y ENROCADO EN VARIOS SECTORES DE LOS CANTONES Y JUNTAS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	95%	95%	CUMPLIDO	●
OOPP	DAR MANTENIMIENTO PETREO A 340 KM DE VÍAS HASTA EL 2019	MANTENIMIENTO PETREO DE VARIOS CAMINOS EN LOS CANTONES Y JUNTAS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4	24%	24%	INCUMPLIDO	●
OOPP	LIMPIAR Y DESAZOLVAR 112,3 KM DE CANALES Y ESTEROS HASTA EL 2019	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES Y ESTEROS EN VARIOS SECTORES DE LOS CANTONES Y JUNTAS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	95%	95%	CUMPLIDO	●
OOPP	MANTENER 35 KMS DE VÍAS DE CARPETA ASFÁLTICA HASTA EL 2019	MANTENIMIENTO ASFALTICO DE VARIOS CAMINOS EN LOS CANTONES Y JUNTAS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	95%	95%	CUMPLIDO	●
OOPP	MANTENER 92,1 KMS DE VÍAS CON DOBLE TRAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B HASTA EL 2019	MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN LOS CANTONES Y JUNTAS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	95%	95%	CUMPLIDO	●
OOPP	REALIZAR 75 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS HASTA EL 2019	PROGRAMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	6	24%	24%	INCUMPLIDO	●
OOPP	REHABILITAR 3 VÍAS CON CARPETA ASFALTICA HASTA EL 2019	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LOS CANTONES Y JUNTAS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	0%	0%	INCUMPLIDO	●
OOPP	COLOCAR 45 KM DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B HASTA EL 2019	COLOCACION DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS EN LOS CANTONES Y JUNTAS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	0%	0%	INCUMPLIDO	●
RIEGO	DESARROLLAR 7 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O CONSULTORÍAS EN RIEGO, DRENAJE Y/O DRAGADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2019	INVESTIGACIÓN Y/O ESTUDIOS EN RIEGO, DRENAJE O DRAGADO	2	0%	0%	INCUMPLIDO	●
RIEGO	LIMPIAR 150 KILÓMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2019	LIMPIEZA DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES	4	30%	30%	INCUMPLIDO	●
RIEGO	REALIZAR 3 PROYECTOS DE DRAGADO Y RELLENO HIDRÁULICO HASTA EL 2019	DRAGADO Y RELLENO HIDRÁULICO EN EL GUAYAS	2	48%	48%	INCUMPLIDO	●



SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL AÑO 2020 (AVANCE FÍSICO)

DIRECCIÓN RESPONSABLE	META DE RESULTADO	PROGRAMA	No. DE PROYECTOS DEL POA	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	ESTADO	SEMAFORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO
TURISMO	INCREMENTAR A 4516 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE TURISMO HASTA EL 2019	PROGRAMA DE FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2	40%	40%	INCUMPLIDO	●

RANGOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y/O DE COBERTURA	CATEGORÍA	SEMÁFORO
DE 85% A 100%	CUMPLIDO	●
DE 70% A 84,9%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	●
DE 0% A 69,9%	INCUMPLIDO	●



SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL AÑO 2020 (AVANCE PRESUPUESTARIO)							
DIRECCIÓN	META	PROGRAMA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE AVANCE PRESUPUESTARIO	ESTADO	SEMAFORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DEL AVANCE PRESUPUESTARIO
ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN	INCREMENTAR A 42,436 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE CULTURA HASTA EL 2019	PROGRAMA DE FOMENTO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y PLÁSTICAS	\$ 136.000,00	\$ 67.843,67	49,89%	AVANCE CON PROBLEMAS	●
OOPP	REALIZAR 75 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS HASTA EL 2019	PROGRAMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.004.809,33	\$ 1.004.809,33	100%	AVANCE ÓPTIMO	●
OOPP	COLOCAR 45 KM DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B HASTA EL 2019	COLOCACION DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO 2B EN VARIOS CAMINOS EN LOS CANTONES Y JUNTAS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	\$ 225.000,00	\$ 156.701,87	69,65%	AVANCE CON PROBLEMAS	●
TURISMO	INCREMENTAR A 4516 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE TURISMO HASTA EL 2019	PROGRAMA DE FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	100%	AVANCE ÓPTIMO	●
			\$ 1.515.809,33	\$ 1.379.354,87			

Nota: Para el cumplimiento presupuestario solo se consideró proyectos con presupuesto referencial y que tienen presupuesto devengado, no están incluidos los proyectos ejecutados por administración directa.

RANGOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y/O DE COBERTURA	CATEGORÍA	SEMÁFORO
DE 85% A 100%	AVANCE ÓPTIMO	●
DE 70% A 84,9%	AVANCE MEDIO	●
DE 0% A 69,9%	AVANCE CON PROBLEMAS	●

c) Análisis de la variación del indicador

Debido a la pandemia por COVID-19, el proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la Provincia del Guayas fue reprogramado, motivo por el cual en el presente informe se utilizó dicho plan en su versión 2016 – 2019.

Una vez realizada la evaluación a las metas y a los programas del PDOT correspondientes al año 2020, y habiendo constatado los resultados finales, se procedió a realizar un análisis de cada uno de los procesos de evaluación, los cuales se presentan de la siguiente manera:

1. Cumplimiento de metas del PDOT 2020

Los proyectos planificados del año 2020 se encuentran alineados a las metas del PDOT versión 2016-2019 que actualmente se encuentra vigente, según la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; y por ello no se avaluó el cumplimiento de las mismas para el año 2020, solo se determinó con cuánto estos proyectos aportaron a las metas de resultado planificadas hasta el año fiscal 2019.

2. Cumplimiento a la implementación de programas del PDOT 2020

En relación al cumplimiento de la implementación de programas del PDOT, existe un número total de 33 programas planificados en el año 2020 (literal b), de los cuales 19 (58%) han sido implementados en su totalidad y, por otra parte, existen 14 (42%) donde la ejecución de la intervención se encuentra como incumplidos.

El avance físico de ejecución de los proyectos y/o programas del Plan Operativo Anual del año 2020, fue remitida a esta Dirección Provincial de Planificación por cada una de las Direcciones de la Prefectura del Guayas; y los avances presupuestarios de los mismos, fue proporcionada por la Dirección Provincial Financiera a través de Oficio No. 02776-DPF-KP-2021 de fecha 11 de junio del 2021.

Es importante aclarar, que la información reportada del avance físico de los proyectos es al 31 de diciembre del 2020.

d) Conclusiones y Recomendaciones

- Los bajos resultados en el cumplimiento de programas del PDOT son consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 que atravesó el país principalmente en el año 2020, lo cual afectó significativamente la ejecución física y presupuestaria de los programas; dando como resultado la no implementación de varios proyectos del Plan Operativo Anual del año 2020.
- Los resultados antes mencionados fueron ingresados al Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD, como lo establece la Secretaría Nacional de Planificación.
- Se recomienda notificar a todas las Direcciones involucradas en el PDOT el presente informe con todos los resultados obtenidos.

e) Plan de Acción

Las medidas que se realizarán, serán las siguientes:

- En el proceso de actualización del PDOT (2020-2023) el cual se encuentra en la etapa de PROPUESTA, se realizará un trabajo en conjunto desde esta Dirección Provincial de Planificación y todas las áreas involucradas, para establecer de una manera eficiente y óptima nuevos objetivos, metas y programas que cumplan con la alineación a los objetivos del Plan de Trabajo de la Máxima Autoridad y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
- Solicitar a la Secretaría Nacional de Planificación asesoría y acompañamiento técnico en el proceso de actualización (objetivos, metas, indicadores y programas) del PDOT.
- Realizar control y monitoreo cuatrimestral cada año, verificando el cumplimiento de metas y programas establecidos en el PDOT, y así poder identificar alertas con anticipación.