

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

AÑOS 2021 – 2023

INTRODUCCION.-

En concordancia al Capítulo 8. Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, ítem 8.3 Estrategias de Seguimiento y Evaluación del PDOT; la misma que, permite la recopilación y análisis de la información para verificar y cuantificar las acciones realizadas y el progreso en el cumplimiento de la meta propuesta anualizada; en busca de proporcionar alertas tempranas, que permitan retroalimentar la implementación de políticas públicas en el territorio provincial. Se ha efectuado un seguimiento de control y cruce de variables de planificación, ejecución física y presupuestaria, con lo cual se ve reflejado el avance del desarrollo territorial a través del cumplimiento de los objetivos estratégicos, desarrollo sostenible y plan nacional de desarrollo, articulados al cumplimiento de metas, las mismas que permiten justificar el cálculo de indicadores de avances y desarrollo in situ.

1. MARCO LEGAL.-

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), determina en el Art. 192, (...) *El total de estos recursos se distribuirá conforme a tamaño y densidad de la población; necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados; logros en el mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y, cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado(...)*

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica que: (...) *con el fin de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del art. 272 de la Constitución, los GAD reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes(...)*

El artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, (...) *los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requiera(...)*

En el artículo 51 del mismo Código Orgánico, indica lo siguiente: (...) *con el fin de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes(...)*

2. OBJETIVOS.-

Objetivo General.-

Proporcionar directrices para la elaboración del “Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Objetivos Específicos:

- Ofrecer directrices para la elaboración del informe de la fase de seguimiento al cumplimiento de las metas de resultado y/o gestión, y a la implementación de las intervenciones.
- Proporcionar directrices para la elaboración del informe de la fase de evaluación al cumplimiento de metas de resultados y/o gestión contenidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la provincia del Guayas

3. JUSTIFICACIÓN.-

Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado ecuatoriano y están regulados por la Constitución de la República del Ecuador (Art. 238-241) y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD). Tienen la obligación de elaborar y ejecutar el plan de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial; así como realizar, en forma permanente, el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas.

Los GAD desarrollarán una estrategia que permita verificar la implementación, avance y resultados de su planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del incumplimiento de metas o la demora en el cronograma de ejecución de las intervenciones.

4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PDyOT

La información se obtiene del reporte Base y de Finalización, generado automáticamente desde el Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD).

Con esta información se pudo medir el avance y cumplimiento anual de metas, así como las metas de la competencia priorizada evaluadas por el GAD.

Se obtuvo la información correspondiente a la ejecución presupuestaria anual y de avance físico o de cobertura anual de los programas y/o proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual (POA) de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 que fueron reportados en el SIGAD.

Adicionalmente, se deberá considerar las alertas remitidas de manera anual por la Secretaría Nacional de Planificación y enviadas oficialmente al gobierno local mediante el Reporte de alertas sobre el cumplimiento de metas de los PDOT.

Las herramientas e insumos antes citados nos han permitido elaborar el informe de seguimiento y evaluación al PDOT.

El Informe Anual de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial contiene los siguientes elementos:

- I. Fase de seguimiento a la ejecución del PDOT
 1. Seguimiento al Cumplimiento de Metas, que incluye un breve análisis del valor alcanzado en el año.
 2. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos ejecutados en el ejercicio fiscal de análisis.
 3. Análisis de la contribución en términos monetarios al cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- II. Fase de evaluación al cumplimiento de las metas del PDOT
 4. Programación.
 5. Diseño.
 6. Ejecución.

- III. Conclusiones y Recomendaciones.
- IV. Plan de acción.



Dirección de
Planificación Institucional

ANEXO 1: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS 2021-2023
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS 2021

METAS		INDICADORES	LÍNEA BASE	META ALCANZADA 2021 (UD)	META ANUAL 2021	META FINAL (MF) 2023	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	
							SEMAFORIZACIÓN DE LA CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	NÚMERO DE CUENCAS HIDRICAS MONITOREADAS EN LOS QUE SE DETERMINA GRADO DE CONTAMINACIÓN	0,00	0,00	2	6	0%	INCUMPLIDO	0%
INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS HASTA EL AÑO 2023.	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS	0,00	0,00	40	120	0%	INCUMPLIDO	0%
REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO	4200,00	4189,11	4.180	4.140	54%	INCUMPLIDO	54%
INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO	9,00	0,00	10	15	0%	INCUMPLIDO	0%
INCREMENTAR A 1.600 KILOMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	NÚMERO DE KILOMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES LIMPIOS Y/O DESAZOLVADOS.	400,00	1044,83	800	1.600	100%	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	NÚMERO DE PROYECTOS DE DRAGADO EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1,00	0,00	1	4	0%	INCUMPLIDO	0%
INCREMENTAR A 270.65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KM VÍAS AMPLIADAS REALIZADAS / NÚMERO DE KM VÍAS AMPLIADAS PROGRAMADAS	246,25	250,04	254,25	270,65	98%	CUMPLIDA	98%
INCREMENTAR A 52.59 KM DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KM VÍAS NUEVAS CONSTRUIDAS / NÚMERO DE KM VÍAS NUEVAS PROGRAMADAS	44,59	52,15	46,59	52,59	100%	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL CONSTRUIDOS/DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL PROGRAMADOS	23,00	0,00	24	27	0%	INCUMPLIDO	0%
INCREMENTAR A 10,9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KM VÍAS REGENERADAS REALIZADAS / NÚMERO DE KM VÍAS REGENERADAS PROGRAMADAS	8,40	0,00	9,1	10,9	0%	INCUMPLIDO	0%
INCREMENTAR A 8819,75 KILOMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KILOMETROS DE VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN)	6419,75	0,00	7219,75	8819,75	0%	INCUMPLIDO	0%
REDUCIR A 2608,77 KILOMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	NÚMERO DE KILOMETROS DE VÍAS MEJORADAS	5008,77	4221,02	4208,77	2608,77	100%	CUMPLIDA	100%



INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	150,00	188,00	150	250	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	128,00	0,00	138	148	INCUMPLIDO	0%
INCREMENTAR A 12 069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCION AGRICOLA HASTA EL 2023	0,00	1040,00	4013	12069	INCUMPLIDO	26%
INCREMENTAR A 12 991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	242,00	519,00	4153	12991	INCUMPLIDO	12%
INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	0,00	180,00	200	800	CUMPLIDA	90%
INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	663,00	0,00	1328	2654	INCUMPLIDO	0%
INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023.	25,00	0,00	45	112	INCUMPLIDO	0%
DISMINUIR 10.000 HECTÁREAS DE RIEGO INHABILITADAS POR PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	10000,00	0,00	10.000	0	INCUMPLIDO	0%
INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	0,00	0,00	750	3.250	INCUMPLIDO	0%
INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	354,00	0,00	1564	2764	INCUMPLIDO	0%
INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	1,00	3,00	3	9	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	14612,00	52776,00	47.210	106.111	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	500,00	610,00	1.000	4.000	INCUMPLIDO	61%
INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	2316,00	2727745,00	4.500	15.156	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	267811,00	328396,00	378.329	599.366	CUMPLIDA	87%



Dirección de Planificación Institucional

RANGOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y/O DE COBERTURA	CATEGORÍA	SEMÁFORO
DE 85% A 100%	CUMPLIDO	
DE 70% A 84,9%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	
DE 0% A 69,9%	INCUMPLIDO	





Dirección de
Planificación Institucional

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS 2022

METAS	INDICADORES	2020 (LINEA BASE)	2021	META ALCANZADA 2022 (UD)	META ANUAL 2022	META FINAL (MF) 2023	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	
							SEMAFORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	NÚMERO DE CUENCAS HIDRÍCAS MONITOREADAS EN LOS QUE SE DETERMINA GRADO DE CONTAMINACIÓN	0,00	0,00	1,00	4,00	6,00	INCUMPLIDO	25,00%
INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRÍCOS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	0,00	80,00	120,00	INCUMPLIDO	0,00%
REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO	4200,00	4189,11	4166,11	4160,00	4140,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	84,73%
INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO	9,00	9,00	9,00	12,00	15,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	75%
INCREMENTAR A 1.600 KILÓMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	NÚMERO DE KILÓMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES LIMPIOS Y/O DESAZOLADOS.	400,00	1044,83	1152,27	1200,00	1600,00	CUMPLIDA	96%
INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	NÚMERO DE PROYECTOS DE DRAGADO EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	INCUMPLIDO	50%
INCREMENTAR A 7'000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	NÚMERO DE METROS CÚBICOS DE SEDIMENTOS EXTRAÍDOS DEL RÍO GUAYAS.	0,00	0,00	0,00	2500000,00	7000000,00	INCUMPLIDO	0%
INCREMENTAR A 270.65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KM VÍAS AMPLIADAS REALIZADAS / NÚMERO DE KM VÍAS AMPLIADAS PROGRAMADAS	246,25	250,04	255,69	262,25	270,65	CUMPLIDA	97%
INCREMENTAR A 52.59 KM DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KM VÍAS NUEVAS CONSTRUIDAS / NÚMERO DE KM VÍAS NUEVAS PROGRAMADAS	44,59	0,00	52,15	49,59	52,59	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL CONSTRUIDOS / DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL PROGRAMADOS	23,00	0,00	23,15	26,00	27,00	CUMPLIDA	89%
INCREMENTAR A 10.9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KM VÍAS REGENERADAS REALIZADAS / NÚMERO DE KM VÍAS REGENERADAS PROGRAMADAS	8,40	0,00	10,71	10,10	10,90	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 8819,75 KILÓMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN)	6419,75	0,00	6474,93	8019,75	8819,75	PARCIALMENTE CUMPLIDA	81%
REDUCIR A 2608.77 KILÓMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	NÚMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS MEJORADAS	5008,77	4221,02	4196,37	3408,77	2608,77	INCUMPLIDO	50,78%





Dirección de Planificación Institucional

INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRAULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	150,00	188,00	188,00	250,00	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	128,00	0,00	128,00	148,00	CUMPLIDA	90%
INCREMENTAR A 12 069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCION AGRICOLA HASTA EL 2023	0,00	1040,00	16550,00	12069,00	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 12 991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	242,00	519,00	6578,00	12991,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	77%
INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	0,00	180,00	180,00	800,00	INCUMPLIDO	45%
INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	663,00	0,00	1542,00	2654,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	77%
INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023.	25,00	0,00	58,00	112,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	73%
INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	0,00	0,00	0,00	3250,00	INCUMPLIDO	0%
INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	354,00	0,00	2354,00	2764,00	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	1,00	3,00	5,00	9,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	71%
INCREMENTAR A 6 EL NÚMERO DE EVENTOS TURISTICOS PROMOVIDOS HASTA EL 2023	2,00	0,00	11,00	6,00	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	14612,00	52776,00	69941,00	106111,00	CUMPLIDA	94%
INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	500,00	610,00	755,00	4000,00	INCUMPLIDO	30%
INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	2316,00	2727745,00	2731784,00	15156,00	CUMPLIDA	100%
INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	267811,00	328396,00	363429,00	599366,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	74%





Dirección de Planificación Institucional

RANGOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y/O DE COBERTURA	CATEGORÍA	SEMÁFORO
DE 85% A 100%	CUMPLIDO	
DE 70% A 84,9%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	
DE 0% A 69,9%	INCUMPLIDO	





Dirección de Planificación Institucional

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS 2023

METAS	INDICADORES	2020 (LINEA BASE)	2021	2022	META ALCANZADA 2023 (UD)	META FINAL (MF) 2023	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
							SEMAFORIZACIÓN DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	NÚMERO DE CUENCAS HÍDRICAS MONITOREADAS EN LOS QUE SE DETERMINA GRADO DE CONTAMINACIÓN	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	INCUMPLIDO	16,67%	17%
INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS; DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HÍDRICOS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS CUERPOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	INCUMPLIDO	0,00%	0%
REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORRESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO	4200,00	4189,11	4166,11	4143,11	4140,00	CUMPLIDA	100,08%	100%
INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO	9,00	9,00	9,00	14,00	15,00	CUMPLIDA	93,33%	93%
INCREMENTAR A 1.600 KILÓMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	NÚMERO DE KILÓMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES LIMPIOS Y/O DESAZOLVADOS.	400,00	1044,83	1152,27	2353,27	1600,00	CUMPLIDA	147,08%	100%
INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	NÚMERO DE PROYECTOS DE DRAGADO EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	INCUMPLIDO	25,00%	25%
INCREMENTAR A 7.000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	NÚMERO DE METROS CÚBICOS DE SEDIMENTOS EXTRAÍDOS DEL RÍO GUAYAS.	0,00	0,00	0,00	918329,00	7000000,00	INCUMPLIDO	13,12%	13%



INCREMENTAR A 270,65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	246,25	250,04	255,69	264,69	270,65	CUMPLIDA	97,80%	98%
INCREMENTAR A 52,59 KM DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	44,59	0,00	52,15	52,15	52,59	CUMPLIDA	99,16%	99%
INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	23,00	0,00	23,15	28,15	27,00	CUMPLIDA	104,26%	100%
INCREMENTAR A 10,9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	8,40	0,00	10,71	19,71	10,90	CUMPLIDA	180,83%	100%
INCREMENTAR A 8819,75 KILOMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	6419,75	0,00	6474,93	36243,93	8819,75	CUMPLIDA	410,94%	100%
REDUCIR A 2608,77 KILOMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	5008,77	4221,02	4196,37	10550,17	2608,77	CUMPLIDA	404,41%	100%
INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	150,00	188,00	188,00	188,00	250,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	75,20%	75%
INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	128,00	0,00	128,00	128,00	148,00	CUMPLIDA	86,49%	86%
INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023	0,00	1040,00	16550,00	38612,00	12069,00	CUMPLIDA	319,93%	100%
INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	242,00	519,00	6578,00	8760,00	12991,00	INCUMPLIDO	67,43%	67%
INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	0,00	180,00	180,00	180,00	800,00	INCUMPLIDO	22,50%	23%

INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	663,00	0,00	1542,00	1802,00	2654,00	INCUMPLIDO	67,90%	68%
INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023.	25,00	0,00	58,00	83,00	112,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	74,11%	74%
INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	0,00	0,00	0,00	1122,00	3250,00	INCUMPLIDO	34,52%	35%
INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	354,00	0,00	2354,00	3242,00	2764,00	CUMPLIDA	117,29%	100%
INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	1,00	3,00	5,00	12,00	9,00	CUMPLIDA	133,33%	100%
INCREMENTAR A 6 EL NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS HASTA EL 2023	2,00	0,00	11,00	14,00	6,00	CUMPLIDA	233,33%	100%
INCREMENTAR A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	14612,00	52776,00	69941,00	149763,00	106111,00	CUMPLIDA	141,14%	100%
INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	500,00	610,00	755,00	755,00	4000,00	INCUMPLIDO	18,88%	19%
INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	2316,00	2727745,00	2731784,00	2732888,00	15156,00	CUMPLIDA	18031,72%	100%
INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	267811,00	328396,00	363429,00	682695,00	599366,00	CUMPLIDA	113,90%	100%



Dirección de Planificación Institucional

RANGOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y/O DE COBERTURA	CATEGORÍA	SEMAFORO
DE 85% A 100%	CUMPLIDO	
DE 70% A 84,9%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	
DE 0% A 69,9%	INCUMPLIDO	





ANEXO 2: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 2021-2023

A) ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA ANUAL DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL AÑO 2021 (AVANCE FÍSICO)						
DIRECCIÓN RESPONSABLE	META DE RESULTADO	PROGRAMA	No. DE PROYECTOS DEL POA	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	ESTADO	SEMAFORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO
CONCESIONES	INCREMENTAR A 10,9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE REGENERACIÓN VIAL EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS (SEPARADORES DE CARRIL, ENTRE OTROS), L=2.5 KM	4	0%	INCUMPLIDO	0%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL	1	45%	INCUMPLIDO	45%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 270.65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE CONCESIÓN VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6	58%	INCUMPLIDO	58%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 52.59 KM DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS, L=8.0 KM	6	16%	INCUMPLIDO	16%
DEECO	INCREMENTAR A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	17	74%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	74%
DEECO	INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	16	72%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	72%
DEECO	INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	PROGRAMA DE ATENCIÓN, RESCATE Y RECUPERACIÓN ANIMAL	4	33%	INCUMPLIDO	33%
DEECO	INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2	100%	CUMPLIDO	100%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE HORTICULTURA Y AGRICULTURA ORGÁNICA	5	40%	INCUMPLIDO	40%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE	4	45%	INCUMPLIDO	45%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE	1	100%	CUMPLIDO	100%



DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDIMIENTO	2	20%	INCUMPLIDO	20%
GESTIÓN AMBIENTAL	INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRÍCOS HASTA EL AÑO 2023	MONITOREO DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CONTAMINANTES	1	0%	INCUMPLIDO	0%
GESTIÓN AMBIENTAL	INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	FORTALECIMIENTO DE LA RED PROVINCIAL DE CONSERVACION	1	0%	INCUMPLIDO	0%
GESTIÓN AMBIENTAL	REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DE FORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	RESTAURACIÓN FORESTAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2	50%	INCUMPLIDO	50%
GESTIÓN AMBIENTAL	INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	MONITOREO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	1	0%	INCUMPLIDO	0%
OOPP	INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	0%	INCUMPLIDO	0%
OOPP	INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2	13%	INCUMPLIDO	13%
OOPP	INCREMENTAR A 8819,75 KILÓMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6	0%	INCUMPLIDO	0%
OOPP	REDUCIR A 2608,77 KILÓMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	10	17%	INCUMPLIDO	17%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	DISMINUIR 10.000 HECTÁREAS DE RIEGO INHABILITADAS POR PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y/O DRENAJE	1	0%	INCUMPLIDO	0%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 1.600 KILÓMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	MEJORAMIENTO DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES	4	54%	INCUMPLIDO	54%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	DRAGADO DE CUERPOS HIDRÍCOS Y RELLENO HIDRÁULICO REALIZADO MEDIANTE ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	67%	INCUMPLIDO	67%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 7.000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL RÍO GUAYAS	1	0%	INCUMPLIDO	0%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y/O DRENAJE	1	0%	INCUMPLIDO	0%

TURISMO	INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE GUAYAS (OFFLINE)	4	22%	INCUMPLIDO	22%
----------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-------------------	-----

RANGOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y/O DE COBERTURA		CATEGORÍA	SEMÁFORO
DE 85% A 100%		CUMPLIDO	●
DE 70% A 84,9%		PARCIALMENTE CUMPLIDO	●
DE 0% A 69,9%		INCUMPLIDO	●

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL AÑO 2022 (AVANCE FÍSICO)

DIRECCIÓN RESPONSABLE	META DE RESULTADO	PROGRAMA	No. DE PROYECTOS DEL POA	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	ESTADO	SEMAFORIZACIÓN DEL AVANCE FÍSICO
CONCESIONES	INCREMENTAR A 10,9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE REGENERACIÓN VIAL EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS (SEPARADORES DE CARRIL, ENTRE OTROS), L=2,5 KM	5	68%	INCUMPLIDO	68%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL	2	51%	INCUMPLIDO	51%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 270,65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE CONCESIÓN VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	5	62%	INCUMPLIDO	62%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 52,59 KM DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS, L=8,0 KM	1	0%	INCUMPLIDO	0%
DEECO	INCREMENTAR A 106111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	22	42%	INCUMPLIDO	42%
DEECO	INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6	39%	INCUMPLIDO	39%
DEECO	INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	PROGRAMA DE ATENCIÓN, RESCATE Y RECUPERACIÓN ANIMAL	2	64%	INCUMPLIDO	64%
DEECO	INCREMENTAR A 599.386 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	37	49%	INCUMPLIDO	49%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE	6	17%	INCUMPLIDO	17%

DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 2.654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDIMIENTO	3	67%	INCUMPLIDO	67%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE	2	50%	INCUMPLIDO	50%
GESTIÓN AMBIENTAL	INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	MONITOREO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	1	100%	CUMPLIDO	100%
OBRAS PÚBLICAS	INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3	2%	INCUMPLIDO	2%
OBRAS PÚBLICAS	INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	5%	INCUMPLIDO	5%
OBRAS PÚBLICAS	INCREMENTAR A 8819,75 KILOMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	27	7%	INCUMPLIDO	7%
OBRAS PÚBLICAS	REDUCIR A 2608,77 KILOMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	12	20%	INCUMPLIDO	20%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 1.600 KILOMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	MEJORAMIENTO DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES	3	100%	CUMPLIDO	100%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y/O DRENAJE	2	0%	INCUMPLIDO	0%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	DRAGADO DE CUERPOS HÍDRICOS Y RELLENO HIDRÁULICO REALIZADO MEDIANTE ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	0%	INCUMPLIDO	0%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023	CAPACITACIÓN A JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS	1	97%	CUMPLIDO	97%
TURISMO	INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN CONTINUA	2	56%	INCUMPLIDO	56%
TURISMO	INCREMENTAR A 6 EL NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS HASTA EL 2023	PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE GUAYAS (OFFLINE)	4	100%	CUMPLIDO	100%
TURISMO	INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE GUAYAS (OFFLINE)	8	48%	INCUMPLIDO	48%

RANGOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y/O DE COBERTURA	CATEGORÍA	SEMAFORO
DE 85% A 100%	CUMPLIDO	●
DE 70% A 84,9%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	●
DE 0% A 69,9%	INCUMPLIDO	●

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL AÑO 2023 (AVANCE FÍSICO)

DIRECCIÓN RESPONSABLE	META DE RESULTADO	PROGRAMA	No. DE PROYECTOS DEL POA	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	ESTADO	SEMAFORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO
CONCESIONES	INCREMENTAR A 10.9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE REGENERACIÓN VIAL EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS (SEPARADORES DE CARRIL, ENTRE OTROS), L=2.5 KM	3	63%	INCUMPLIDO	63%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDOÑELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL	3	67%	INCUMPLIDO	67%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 270.65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE CONCESIÓN VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	9	45%	INCUMPLIDO	45%
DEECO	INCREMENTAR A 106111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	31	53%	INCUMPLIDO	53%
DEECO	INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	8	75%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	75%
DEECO	INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	42	34%	INCUMPLIDO	34%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE	3	37%	INCUMPLIDO	37%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDIMIENTO	6	41%	INCUMPLIDO	41%

DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE GANADERIA SOSTENIBLE	2	0%	INCUMPLIDO	0%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE	4	45%	INCUMPLIDO	45%
GESTIÓN AMBIENTAL	REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	RESTAURACION FORESTAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2	50%	INCUMPLIDO	50%
GESTIÓN AMBIENTAL	INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	FORTALECIMIENTO DE LA RED PROVINCIAL DE CONSERVACION	2	100%	CUMPLIDO	100%
OBRAS PÚBLICAS	INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6	0%	INCUMPLIDO	0%
OBRAS PÚBLICAS	INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7	12%	INCUMPLIDO	12%
OBRAS PÚBLICAS	INCREMENTAR A 8819,75 KILÓMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	10	90%	CUMPLIDO	90%
OBRAS PÚBLICAS	REDUCIR A 2608,77 KILÓMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	26	54%	INCUMPLIDO	54%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 1.600 KILÓMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	MEJORAMIENTO DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES	8	17%	INCUMPLIDO	17%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y/O DRENAJE	4	45%	INCUMPLIDO	45%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 7'000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	REMOCION DE SEDIMENTOS DEL RIO GUAYAS	1	25%	INCUMPLIDO	25%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023	CAPACITACIÓN A JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS	2	50%	INCUMPLIDO	50%



Dirección de Planificación Institucional

TURISMO	INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN CONTINUA	3	100%	CUMPLIDO	100%
TURISMO	INCREMENTAR A 6 EL NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS HASTA EL 2023	PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE GUAYAS (OFFLINE)	3	100%	CUMPLIDO	100%
TURISMO	INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE GUAYAS (OFFLINE)	12	61%	INCUMPLIDO	61%

RANGOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y/O DE COBERTURA	CATEGORÍA	SEMAFORO
DE 85% A 100%	CUMPLIDO	
DE 70% A 84,9%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	
DE 0% A 69,9%	INCUMPLIDO	





Dirección de
Planificación Institucional

B) ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO ANUAL DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL AÑO 2021 (AVANCE PRESUPUESTARIO)									
DIRECCIÓN RESPONSABLE	META DE RESULTADO	PROGRAMA	No. DE PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO O PAGADO	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTADO	SEMAFORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO
CONCESIONES	INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL	1	\$ 2.499.038,57	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 270.65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE CONCESIÓN VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6	\$ 4.380.005,47	\$ 2.190.001,73	\$ 2.190.001,73	50%	INCUMPLIDO	50%
DEECO	INCREMENTAR A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	17	\$ 513.999,00	\$ 406.161,58	\$ 289.731,78	79%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	79%
DEECO	INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	16	\$ 160.300,00	\$ 40.177,48	\$ 40.177,48	25%	INCUMPLIDO	25%
DEECO	INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	PROGRAMA DE ATENCIÓN, RESCATE Y RECUPERACIÓN ANIMAL	4	\$ 44.800,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE HORTICULTURA Y AGRICULTURA ORGÁNICA	5	\$ 1.816.407,00	\$ 29.675,00	\$ 29.675,00	2%	INCUMPLIDO	2%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE	4	\$ 132.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	2%	INCUMPLIDO	2%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE	1	\$ 8.000,00	\$ 6.968,00	\$ 6.968,00	87%	CUMPLIDO	87%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDIMIENTO	2	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%



GESTIÓN AMBIENTAL	INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS HASTA EL AÑO 2023	MONITOREO DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CONTAMINANTES	1	\$ 38.000,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
GESTIÓN AMBIENTAL	INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	FORTALECIMIENTO DE LA RED PROVINCIAL DE CONSERVACIÓN	1	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
GESTIÓN AMBIENTAL	REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	RESTAURACIÓN FORESTAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2	\$ 210.600,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
GESTIÓN AMBIENTAL	INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	MONITOREO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	1	\$ 38.000,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
OOPP	INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	\$ 459.283,76	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
OOPP	INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRAULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DE TUBERIAS EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
OOPP	INCREMENTAR A 881975 KILÓMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6	\$ 8.643.065,42	\$ 613.054,78	\$ 613.054,78	7%	INCUMPLIDO	7%
OOPP	REDUCIR A 2608,77 KILÓMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	10	\$ 15.872.403,77	\$ 1.385.104,46	\$ -	9%	INCUMPLIDO	9%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	DISMINUIR 10.000 HECTÁREAS DE RIEGO INHABILITADAS POR PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y/O DRENAJE	1	\$ 307.640,97	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 1.600 KILÓMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	MEJORAMIENTO DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES	4	\$ 2.132.033,00	\$ 162.106,43	\$ 162.106,43	8%	INCUMPLIDO	8%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 7.000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RIO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL RIO GUAYAS	1	\$ 13.000.000,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%

RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUCTOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	1	\$ 290.000,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
TURISMO	INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	4	\$ 526.000,00	\$ 94.330,00	\$ 94.330,00	18%	INCUMPLIDO	18%

AVANCE FÍSICO Y/O DE COBERTURA	CATEGORÍA	SEMAFORO
DE 85% A 100%	CUMPLIDO	●
DE 70% A 84,9%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	●
DE 0% A 69,9%	INCUMPLIDO	●

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL AÑO 2022 (AVANCE PRESUPUESTARIO)									
DIRECCIÓN RESPONSABLE	META DE RESULTADO	PROGRAMA	No. DE PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTADO	SEMAFORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO
CONCESIONES	INCREMENTAR A 10,9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE REGENERACIÓN VIAL EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS (SEPARADORES DE CARRIL, ENTRE OTROS), L=2,5 KM	5	\$ 6.491.771,00	\$ 1.341.190,46	\$ 679.310,69	21%	INCUMPLIDO	21%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL	2	\$ 1.557.939,19	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 270,65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE CONCESIÓN VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	5	\$ 32.222.774,62	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 52,59 KM DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS, L=8,0 KM	1	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
DEECO	INCREMENTAR A 106111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	11	\$ 2.536.500,00	\$ 1.756.400,00	\$ 734.731,00	69%	INCUMPLIDO	69%
DEECO	INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y	PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3	\$ 210.200,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%

	BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023											
DEECO	INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	34	\$ 2.643.780,00	\$ 1.409.114,28	\$ 1.322.643,38	53%	INCUMPLIDO		53%			53%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	6	\$ 796.000,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO		0%			0%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	2	\$ 147.799,90	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	47%	INCUMPLIDO		47%			47%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023	2	\$ 3.180.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	63%	INCUMPLIDO		63%			63%
GESTIÓN AMBIENTAL	INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	1	\$ 37.999,99	\$ 37.900,00	\$ 22.524,52	100%	CUMPLIDO		100%			100%
OBRAS PÚBLICAS	INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	2	\$ 869.543,38	\$ 869.533,38	\$ 869.533,38	100%	CUMPLIDO		100%			100%
OBRAS PÚBLICAS	INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	1	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO		0%			0%
OBRAS PÚBLICAS	INCREMENTAR A 8819,75 KILÓMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	26	\$ 6.552.647,38	\$ 6.302.647,18	\$ 6.302.647,18	96%	CUMPLIDO		96%			96%
OBRAS PÚBLICAS	REDUCIR A 2608,77 KILÓMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	11	\$ 9.973.379,55	\$ 5.778.256,26	\$ 5.768.486,78	58%	INCUMPLIDO		58%			58%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 1.600 KILÓMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	2	\$ 1.500.000,00	\$ 1.285.788,35	\$ 1.257.627,91	86%	CUMPLIDO		86%			86%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	2	\$ 1.504.557,77	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO		0%			0%

TURISMO	INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	2	\$ 230.000,00	\$ 105.928,80	\$ 65.940,68	46%	INCUMPLIDO	46%
TURISMO	INCREMENTAR A 6 EL NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS HASTA EL 2023	4	\$ 533.500,00	\$ 415.998,20	\$ 257.588,94	78%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	78%
TURISMO	INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS DE PROMOCIONES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	8	\$ 1.178.653,22	\$ 451.711,25	\$ 292.728,25	38%	INCUMPLIDO	38%

RANGOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y/O DE COBERTURA	CATEGORÍA	SEMAFORO
DE 85% A 100%	CUMPLIDO	●
DE 70% A 84,9%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	●
DE 0% A 69,9%	INCUMPLIDO	●

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL AÑO 2023 (AVANCE PRESUPUESTARIO)									
DIRECCIÓN RESPONSABLE	META DE RESULTADO	PROGRAMA	No. DE PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTADO	SEMAFORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO
CONCESIONES	INCREMENTAR A 10,9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE REGENERACIÓN VIAL EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS (SEPARADORES DE CARRIL, ENTRE OTROS), L=2,5 KM	3	\$ 3.988.335,15	\$ 788.335,15	\$ 788.335,15	20%	INCUMPLIDO	20%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL	3	\$ 4.037.118,32	\$ 4.037.118,32	\$ 4.037.118,32	100%	CUMPLIDO	100%
CONCESIONES	INCREMENTAR A 270,65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE CONCESIÓN VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	9	\$ 53.573.040,93	\$ 37.558.127,71	\$ 37.558.127,71	70%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	70%
DEECO	INCREMENTAR A 106111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	31	\$ 5.334.323,73	\$ 3.456.440,73	\$ 3.456.440,73	65%	INCUMPLIDO	65%
DEECO	INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	8	\$ 290.044,18	\$ 205.845,53	\$ 205.845,53	71%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	71%

DEECO	INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	42	\$ 5.283.248,01	\$ 3.580.330,44	\$ 3.580.330,44	\$ 3.580.330,44	68%	INCUMPLIDO	68%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	3	\$ 579.250,00	\$ 579.250,00	\$ 579.250,00	\$ 579.250,00	100%	CUMPLIDO	100%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	6	\$ 971.000,00	\$ 472.333,33	\$ 472.333,33	\$ 472.333,33	49%	INCUMPLIDO	49%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023	4	\$ 6.101.213,91	\$ 6.037.733,06	\$ 6.037.733,06	\$ 6.037.733,06	99%	CUMPLIDO	99%
DESARROLLO PRODUCTIVO	INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	2	\$ 363.622,92	\$ -	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
GESTIÓN AMBIENTAL	REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	2	\$ 213.967,77	\$ 199.000,00	\$ 199.000,00	\$ 199.000,00	93%	CUMPLIDO	93%
GESTIÓN AMBIENTAL	INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	2	\$ 103.200,00	\$ 103.200,00	\$ 103.200,00	\$ 103.200,00	100%	CUMPLIDO	100%
OBRAS PÚBLICAS	INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	6	\$ 2.576.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
OBRAS PÚBLICAS	INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	7	\$ 2.836.232,05	\$ 1.986.485,84	\$ 1.986.485,84	\$ 1.986.485,84	70%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	70%
OBRAS PÚBLICAS	INCREMENTAR A 8819,75 KILOMETROS LAS VIAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	10	\$ 41.101.719,45	\$ 35.127.827,25	\$ 35.127.827,25	\$ 35.127.827,25	85%	CUMPLIDO	85%
OBRAS PÚBLICAS	REDUCIR A 2608,77 KILOMETROS LAS VIAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	26	\$ 82.628.040,65	\$ 61.170.306,88	\$ 61.170.306,88	\$ 61.170.306,88	74%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	74%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 1.600 KILOMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	8	\$ 3.382.453,91	\$ 355.118,20	\$ 355.118,20	\$ 355.118,20	10%	INCUMPLIDO	10%

RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	4	\$ 1.795.673,87	\$ 1.201.016,29	\$ 1.201.016,29	67%	INCUMPLIDO	67%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 7.000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	1	\$ 43.952.094,03	\$ 10.774.410,91	\$ 10.774.410,91	25%	INCUMPLIDO	25%
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023	2	\$ 41.666,67	\$ -	\$ -	0%	INCUMPLIDO	0%
TURISMO	INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	3	\$ 228.344,82	\$ 228.344,82	\$ 228.344,82	100%	CUMPLIDO	100%
TURISMO	INCREMENTAR A 6 EL NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS HASTA EL 2023	3	\$ 78.034,68	\$ 78.034,68	\$ 78.034,68	100%	CUMPLIDO	100%
TURISMO	INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	12	\$ 1.472.676,00	\$ 1.354.028,59	\$ 1.354.028,59	92%	CUMPLIDO	92%

RANGOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y/O DE COBERTURA	CATEGORÍA	SEMAFORO
DE 85% A 100%	CUMPLIDO	●
DE 70% A 84,9%	PARCIALMENTE CUMPLIDO	●
DE 0% A 69,9%	INCUMPLIDO	●

ANEXO 3: CONTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS A LOS ODS Y OPND 2021-2023

CONTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS A LOS ODS Y OPND 2021									
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - OPND	COMPETENCIAS	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PDOT	META DE RESULTADOS PDOT	PROGRAMA	# DE PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	CODIFICADO DEVENGADO	INVERSIÓN TOTAL
1 Fin de la pobreza	8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.	Protección integral de derechos	6) Incrementar el bienestar y la calidad de vida de la población de la provincia del Guayas	Incrementar a 15.156 el número de beneficiarios en programas de equidad y bienestar humano hasta el 2023	PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO DIRIGIDO A LA POBLACION RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	16	\$160.300,00	\$40.177,48	\$40.177,48
					PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE	5	\$1.816.407,00	\$29.675,00	
2 Hambre cero	3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.	Fomentar las actividades productivas regionales, provinciales. Incentivar el desarrollo de las actividades productivas comunitarias	2) Incrementar la productividad y diversificación agropecuaria y piscícola de la provincia	Incrementar a 12.069 el número de hectáreas intervenidas para producción agrícola hasta el 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE	4	\$132.000,00	\$2.000,00	\$200.749,43
					PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDIMIENTO	2	\$60.000,00	\$0,00	
2 Hambre cero			1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia	Incrementar a 800 el número de productores (tenedores de ganado) beneficiados en programas de desarrollo productivo hasta el 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE GANADERIA SOSTENIBLE	1	\$8.000,00	\$6.968,00	\$0,00
					CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y/O DRENAJE	1	\$307.640,97	\$0,00	
					MEJORAMIENTO DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES	4	\$2.132.033,00	\$162.106,43	
		Dragado y relleno hidráulico	1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia	Incrementar a 7.000.000 metros cúbicos la extracción de sedimento del río guayas hasta el 2023 en los alrededores del islote el palmar	REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL RIO GUAYAS	1	\$13.000.000,00	\$0,00	

6 Agua limpia y saneamiento	13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos	Gestión Ambiental	4) Reducir las afectaciones ambientales relacionadas con la contaminación y otros aspectos del cambio climático en el territorio provincial	Incrementar a 6 las cuencas hidrográficas monitoreadas, para determinar grado de contaminación hasta el 2023.	MONITOREO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	1	\$38.000,00	\$0,00	\$0,00
8 Trabajo decente y crecimiento económico	2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.	Desarrollo de actividades turísticas	3) Incrementar la competitividad y desarrollo de calidad de los servicios turísticos	Incrementar a 9 el número de productos promocionales desarrollados hasta el 2023	PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MARETING Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE GUAYAS (OFFLINE)	4	\$526.000,00	\$94.330,00	\$500.491,58
9 Industria, innovación e infraestructura	2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.	Protección integral de derechos	6) Incrementar el bienestar y la calidad de vida de la población de la provincia del Guayas	Incrementar a 106.111 el número de beneficiarios en programas de educación y cultura hasta el 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	17	\$513.999,00	\$406.161,58	\$0,00
		Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana; y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.	1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia	Incrementar a 270.65 km las vías de 2 a 4 carriles en el sistema concesional del Guayas hasta el año 2023	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE CONCESIÓN VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6	\$4.380.005,47	\$2.190.001,73	\$0,00
		Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana; y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.	1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia	Incrementar a 27 distribuidores de tráfico a nivel (redondeles) en el sistema concesional del Guayas hasta el año 2023	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL	1	\$2.499.038,57	\$0,00	\$4.188.160,97
		Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana; y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.	1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia	Incrementar a 8819,75 kilómetros las vías construidas bajo competencia de la prefectura del Guayas (2do, 3ro y 4to orden) hasta el año 2023	PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6	\$8.643.065,42	\$613.054,78	\$0,00

				Reducir a 2608,77 kilómetros las vías en regular y mal estado hasta el 2023	PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	10	\$15.872.403,77	\$1.385.104,46	
				Incrementar a 250 soluciones hidráulicas en los proyectos viales hasta el 2023.	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	\$500.000,00	\$0,00	
				Incrementar a 148 puentes en buen estado hasta el 2023	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	\$459.283,76	\$0,00	
				Incrementar el bienestar y la calidad de vida de la población de la provincia del Guayas	PROGRAMA DE ATENCIÓN, RESCATE Y RECUPERACIÓN ANIMAL	4	\$44.800,00	\$0,00	
				Incrementar la preservación del patrimonio ambiental de la provincia.	FORTALECIMIENTO DE LA RED PROVINCIAL DE CONSERVACIÓN	1	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00
				4) Reducir las afectaciones ambientales relacionadas con la contaminación y otros aspectos del cambio climático en el territorio provincial	RESTAURACIÓN FORESTAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	\$210.600,00	\$0,00	
				11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales					
15 Vida de ecosistemas terrestres									
					TOTAL	90	\$51.671.576,96	\$4.929.579,46	\$4.929.579,46



RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS A LOS ODS Y OPND 2021

ODS	PDN	INVERSIÓN
1 Fin de la pobreza	8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.	\$40.177,48
2 Hambre cero	3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.	\$200.749,43
6 Agua limpia y saneamiento	13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos	\$0,00
8 Trabajo decente y crecimiento económico	2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.	\$500.491,58
9 Industria, innovación e infraestructura	2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.	\$4.188.160,97
15 Vida de ecosistemas terrestres	11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales	\$0,00
TOTAL		\$4.929.579,46
		\$4.688.652,55

- De acuerdo a lo analizado se concluye que se contribuyó con \$ 4.929.579,46 que representan el 9,54% con relación al presupuesto codificado.
- Se cumplen en términos monetarios con 4 objetivos de los ODS y con 3 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.



CONTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS A LOS ODS Y OPND 2022

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PND	COMPETENCIAS	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PDOT	META DE RESULTADOS PDOT	PROGRAMA	# DE PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	CODIFICADO PAGADO	INVERSIÓN TOTAL
1 Fin de la pobreza	8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.	Protección integral de derechos	6) Incrementar el bienestar y la calidad de vida de la población de la provincia del Guayas	Incrementar a 15.156 el número de beneficiarios en programas de equidad y bienestar humano hasta el 2023	PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO DIRIGIDO A LA POBLACION RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3	\$210.200,00	\$0,00	\$1.409.114,28
					PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO DIRIGIDO A LA POBLACION RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	34	\$2.643.780,00	\$1.409.114,28	
2 Hambre cero	3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuicola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.	Fomentar las actividades productivas regionales, provinciales. Incentivar el desarrollo de las actividades productivas comunitarias	2) Incrementar la productividad y diversificación agropecuaria y piscícola de la provincia	Incrementar a 12.069 el número de hectáreas intervenidas para producción agrícola hasta el 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE	2	\$3.180.000,00	\$2.000.000,00	\$2.195.788,35
					PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE	6	\$796.000,00	\$0,00	
6 Agua limpia y saneamiento	13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos	Dragado y relleno hidráulico	1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia	Incrementar a 2654 el número de agricultores capacitados en temas de valor agregado hasta el 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDIMIENTO	2	\$147.799,90	\$70.000,00	\$37.900,00
					MEJORAMIENTO DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES	2	\$1.500.000,00	\$125.788,35	
6 Agua limpia y saneamiento	13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos	Gestión Ambiental	4) Reducir las afectaciones ambientales relacionadas con la contaminación y otros aspectos del cambio climático en el territorio provincial	Incrementar a 6 las cuencas hidrográficas monitoreadas, para determinar grado de contaminación hasta el 2023.	MONITOREO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	1	\$37.999,99	\$37.900,00	\$37.900,00
					CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y/O DRENAJE	2	\$1.504.557,77	\$0,00	

<p>8 Trabajo decente y crecimiento económico</p>	<p>2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.</p>	<p>3) Incrementar la competitividad y desarrollo de calidad de los servicios turísticos</p>	<p>Incrementar a 2 764 el número de prestadores de servicios turísticos capacitados hasta el 2023</p>	<p>PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN CONTINUA</p>	<p>2</p>	<p>\$230.000,00</p>	<p>\$105.928,80</p>
<p>9 Industria, innovación e infraestructura</p>	<p>Protección integral de derechos</p>	<p>6) Incrementar el bienestar y la calidad de vida de la población de la provincia del Guayas</p>	<p>Incrementar a 106.111 el número de beneficiarios en programas de educación y cultura hasta el 2023</p>	<p>PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS</p>	<p>11</p>	<p>\$2.536.500,00</p>	<p>\$1.756.400,00</p>
<p>9 Industria, innovación e infraestructura</p>	<p>Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana, y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.</p>	<p>1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia</p>	<p>Incrementar a 270.65 km las vías de 2 a 4 carriles en el sistema concesional del Guayas hasta el año 2023</p>	<p>PROGRAMA DE AMPLIACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE CONCESIÓN VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS</p>	<p>5</p>	<p>\$32.222.774,62</p>	<p>\$0,00</p>
<p>9 Industria, innovación e infraestructura</p>	<p>Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana, y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.</p>	<p>1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia</p>	<p>Incrementar a 52.59 km de vías nuevas en el sistema concesional del Guayas hasta el año 2023</p>	<p>PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS. L=8,0 KM</p>	<p>1</p>	<p>\$2.500.000,00</p>	<p>\$0,00</p>
<p>9 Industria, innovación e infraestructura</p>	<p>Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana, y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.</p>	<p>1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia</p>	<p>Incrementar a 27 distribuidores de tráfico a nivel (redondeles) en el sistema concesional del Guayas hasta el año 2023</p>	<p>PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL</p>	<p>2</p>	<p>\$1.557.939,19</p>	<p>\$0,00</p>
<p>9 Industria, innovación e infraestructura</p>	<p>Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana, y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.</p>	<p>1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia</p>	<p>Incrementar a 10,9 km de vías regeneradas en el sistema concesional del Guayas hasta el año 2023</p>	<p>PROGRAMA DE REGENERACIÓN VIAL EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS (SEPARADORES DE CARRIL) L=2,5 KM</p>	<p>5</p>	<p>\$64.491.771,00</p>	<p>\$1.341.190,46</p>
<p>9 Industria, innovación e infraestructura</p>	<p>Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana, y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.</p>	<p>1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia</p>	<p>Incrementar a 8819,75 kilómetros las vías construidas bajo competencia de la prefectura del Guayas (2do. 3ro y 4to orden) hasta el año 2023</p>	<p>PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS</p>	<p>26</p>	<p>\$6.552.647,38</p>	<p>\$6.302.647,18</p>
<p>9 Industria, innovación e infraestructura</p>	<p>Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana, y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.</p>	<p>1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia</p>	<p>Incrementar a 6 el número de eventos turísticos promovidos hasta el 2023</p>	<p>PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE GUAYAS (OFFLINE)</p>	<p>4</p>	<p>\$5.335.500,00</p>	<p>\$415.998,20</p>
<p>9 Industria, innovación e infraestructura</p>	<p>Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana, y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.</p>	<p>1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia</p>	<p>Incrementar a 9 el número de productos promocionales desarrollados hasta el 2023</p>	<p>PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE GUAYAS (OFFLINE)</p>	<p>8</p>	<p>\$1.178.653,22</p>	<p>\$451.711,25</p>
<p>9 Industria, innovación e infraestructura</p>	<p>Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana, y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.</p>	<p>1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia</p>	<p>Incrementar a 2 764 el número de prestadores de servicios turísticos capacitados hasta el 2023</p>	<p>PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN CONTINUA</p>	<p>2</p>	<p>\$230.000,00</p>	<p>\$105.928,80</p>

\$2.730.038,25

\$14.291.627,28

PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	VALOR	TOTAL
MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Reducir a 2608,77 kilómetros las vías en regular y mal estado hasta el 2023	11	\$9.973.379,55	\$5.778.256,26	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Incrementar a 250 soluciones hidráulicas en los proyectos viales hasta el 2023.	1	\$700.000,00	\$0,00	
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Incrementar a 148 puentes en buen estado hasta el 2023	2	\$869.543,38	\$869.533,38	
TOTAL		130	\$138.169.046,00	\$20.664.468,16	\$20.664.468,16

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS A LOS ODS Y OPND 2022.

ODS	PDN	INVERSIÓN
1 Fin de la pobreza	8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.	\$1.409.114,28
2 Hambre cero	3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuicola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.	\$2.195.788,35
6 Agua limpia y saneamiento	13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos	\$37.900,00
8 Trabajo decente y crecimiento económico	2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.	\$2.730.038,25
9 Industria, innovación e infraestructura	2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.	\$14.291.627,28
	TOTAL	\$17.021.665,53
	TOTAL	\$20.664.468,16

- De acuerdo a lo analizado se concluye que se contribuyó con \$ 20.664.468,16 que representan el 14,96 % con relación al presupuesto codificado.
- Se cumplen en términos monetarios con 5 objetivos de los ODS y con 4 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.



Dirección de Planificación Institucional

CONTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS A LOS ODS Y OPND 2023									
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE- ODS	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - OPND	COMPETENCIAS	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PDOT	META DE RESULTADOS PDOT	PROGRAMA	# DE PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	CODIFICADO DEVENGADO	INVERSIÓN TOTAL
1 Fin de la pobreza	8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.	Protección integral de derechos	6) Incrementar el bienestar y la calidad de vida de la población de la provincia del Guayas	Incrementar a 15.156 el número de beneficiarios en programas de equidad y bienestar humano hasta el 2023	PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO DIRIGIDO A LA POBLACION RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	8	\$290.044,18	\$205.845,53	\$3.786.175,97
				Incrementar a 599.366 el número de beneficiarios en programas de bienestar comunitario hasta el 2023	PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO DIRIGIDO A LA POBLACION RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	42	\$5.283.248,01	\$3.580.330,44	
2 Hambre cero	3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.	Fomentar las actividades productivas regionales, provinciales. Incentivar el desarrollo de las actividades productivas comunitarias	2) Incrementar la productividad y diversificación agropecuaria y piscícola de la provincia	Incrementar a 12.069 el número de hectáreas intervenidas para producción agrícola hasta el 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE	4	\$6.101.213,91	\$6.037.733,06	\$18.218.845,50
				Incrementar a 12.991 el número de agroproductores beneficiados en programas de desarrollo productivo hasta el 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE	3	\$579.250,00	\$579.250,00	
				Incrementar a 2654 el número de agricultores capacitados en temas de valor agregado hasta el 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRENDIMIENTO	6	\$971.000,00	\$472.333,33	



				Incrementar a 800 el número de productores (tenedores de ganado) beneficiados en programas de desarrollo productivo hasta el 2023	PROGRAMA PROVINCIAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE	2	\$363.622,92	\$0,00	
			1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia	Disminuir 10.000 hectáreas de riego inhabilitadas por problemas en los sistemas de riego y drenaje en la provincia del Guayas hasta el 2023	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y/O DRENAJE				
			1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia	Incrementar a 1.600 kilómetros limpiados y/o desazolvados de cauces naturales y/o artificiales hasta el 2023	MEJORAMIENTO DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES	8	\$3.382.453,91	\$355.118,20	
	Dragado y relleno hidráulico			Incrementar a 7'000.000 metros cúbicos la extracción de sedimento del río guayas hasta el 2023 en los alrededores del islote el palmar	REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL RÍO GUAYAS	1	\$43.952.094,03	\$10.774.410,91	
			4) Reducir las afectaciones ambientales relacionadas con la contaminación y otros aspectos del cambio climático en el territorio provincial	Incrementar a 6 las cuencas hidrográficas monitoreadas, para determinar grado de contaminación hasta el 2023.	MONITOREO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS				
6 Agua limpia y saneamiento	Gestión Ambiental			Incrementar a 120 las descargas de aguas residuales monitoreadas, de varias fuentes que son vertidas a los cuerpos hídricos hasta el año 2023.	MONITOREO DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CONTAMINANTES				\$1.201.016,29



Dirección de Planificación Institucional

		Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego	1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia	Incrementar a 3.250 hectáreas incorporadas por sistemas de riego, construidos y/o rehabilitados hasta el 2023	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y/O DRENAJE	4	\$1.795.673,87	\$1.201.016,29
8 Trabajo decente y crecimiento económico	2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.	Desarrollo de actividades turísticas	3) Incrementar la competitividad y desarrollo de calidad de los servicios turísticos	Incrementar a 112 el número de juntas de riego y drenaje, públicas o comunitarias, capacitadas hasta el 2023	CAPACITACIÓN A JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS	2	\$41.666,67	\$0,00
				Incrementar a 9 el número de productos promocionales desarrollados hasta el 2023	PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MARETING Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE GUAYAS (OFFLINE)	12	\$1.472.676,00	\$1.354.028,59
				INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN CONTINUA	3	\$228.344,82	\$228.344,82
		Protección integral de derechos	6) Incrementar el bienestar y la calidad de vida de la población de la provincia del Guayas	Incrementar a 6 el número de eventos turísticos promovidos hasta el 2023	PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MARETING Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE GUAYAS (OFFLINE)	3	\$78.034,68	\$78.034,68
9 Industria, innovación e infraestructura	2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del	Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana; y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la	1) Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia	Incrementar a 106.111 el número de beneficiarios en programas de educación y cultura hasta el 2023	PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACION RURAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	31	\$5.334.323,73	\$3.456.440,73
				Incrementar a 270.65 km las vías de 2 a 4 carriles en el sistema concesional del Guayas hasta el año 2023	PROGRAMA DE AMPLIACION VIAL EN EL SISTEMA DE CONCESION VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	9	\$53.573.040,93	\$37.558.127,71
								\$5.116.848,82





Dirección de Planificación Institucional

	sistema financiero nacional.	vialidad parroquial rural.		Incrementar a 10,9 km de vías regeneradas en el sistema concesional del Guayas hasta el año 2023	PROGRAMA DE REGENERACIÓN VIAL EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS (SEPARADORES DE CARRIL, ENTRE OTROS), L=2.5 KM	3	\$3.988.335,15	\$788.335,15	
			Incrementar a 27 distribuidores de tráfico a nivel (redondeles) en el sistema concesional del Guayas hasta el año 2023	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL	3	\$4.037.118,32	\$4.037.118,32		
			Incrementar a 8819,75 kilómetros las vías construidas bajo competencia de la prefectura del Guayas (2do, 3ro y 4to orden) hasta el año 2023	PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	10	\$41.101.719,45	\$35.127.827,25		
			Reducir a 2608,77 kilómetros las vías en regular y mal estado hasta el 2023	PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	26	\$82.628.040,65	\$61.170.306,88		
			Incrementar a 250 soluciones hidráulicas en los proyectos viales hasta el 2023.	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7	\$2.836.232,05	\$1.986.485,84		
			Incrementar a 148 puentes en buen estado hasta el 2023	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6	\$2.576.000,00	\$0,00		
15 Vida de ecosistemas terrestres	11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales	Protección integral de derechos	6) Incrementar el bienestar y la calidad de vida de la población de la provincia del Guayas	Incrementar a 4.000 el número de beneficiarios en programas de bienestar animal hasta el 2023	PROGRAMA DE ATENCIÓN, RESCATE Y RECUPERACIÓN ANIMAL				\$302.200,00



		5) Incrementar la preservación del patrimonio ambiental de la provincia.	Incrementar a 15 las áreas provinciales de conservación con planes de manejo hasta el año 2023	FORTALECIMIENTO DE LA RED PROVINCIAL DE CONSERVACIÓN	2	\$103.200,00	\$103.200,00
Gestión Ambiental	4) Reducir las afectaciones ambientales relacionadas con la contaminación y otros aspectos del cambio climático en el territorio provincial	Reducir a 4.140 hectáreas deforestadas de bosque nativo a través de la reforestación de 20 hectáreas anuales hasta el año 2023.	RESTAURACIÓN FORESTAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2	\$213.967,77	\$199.000,00	\$199.000,00
TOTAL				TOTAL	197	\$260.931.301,05	\$169.293.287,73

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS A LOS ODS Y OPND 2023.

ODS	PDN	INVERSIÓN
1 Fin de la pobreza	8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.	\$3.786.175,97
2 Hambre cero	3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.	\$18.218.845,50
6 Agua limpia y saneamiento	13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos	\$1.201.016,29
8 Trabajo decente y crecimiento económico	2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.	\$5.116.848,82
9 Industria, innovación e infraestructura	2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.	\$145.785.049,97
15 Vida de ecosistemas terrestres	11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales	\$302.200,00
TOTAL		\$169.293.287,73

- De acuerdo a lo analizado se concluye que se contribuyó con \$ 169.293.287,73 que representan el 64,98% con relación al presupuesto codificado.
- Se cumplen en términos monetarios con 6 objetivos de los ODS y con 5 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.



ANEXO 4: PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 2021 Y 2022

A) PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 2021

METAS	INDICADORES	LÍNEA BASE	META ALCANZADA 2021 (UD)	META ANUAL 2021	META FINAL (MF) 2023	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN			ACEPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE META
						SEMAFORIZACIÓN DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META		
INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	NÚMERO DE CUENCAS HIDRICAS MONITOREADAS EN LOS QUE SE DETERMINA GRADO DE CONTAMINACIÓN	0,00	0,00	2	6	INCUMPLIDO	0%		SÍ
INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS	0,00	0,00	40	120	INCUMPLIDO	0%		SÍ
REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO	4200,00	4189,11	4.180	4.140	INCUMPLIDO	54%		SÍ
INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO	9,00	0,00	10	15	INCUMPLIDO	0%		SÍ
INCREMENTAR A 1.600 KILÓMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	NÚMERO DE KILÓMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES LIMPIOS Y/O DESAZOLVADOS.	400,00	1044,83	800	1.600	CUMPLIDA	100%		NO
INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	NÚMERO DE PROYECTOS DE DRAGADO EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1,00	0,00	1	4	INCUMPLIDO	0%		SÍ
INCREMENTAR A 270.65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KM VÍAS AMPLIADAS REALIZADAS / NÚMERO DE KM VÍAS AMPLIADAS PROGRAMADAS	246,25	250,04	254,25	270.65	CUMPLIDA	98%		NO



INCREMENTAR A 52,59 KM DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	44,59	52,15	46,59	52,59	CUMPLIDA	100%	NO
INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	23,00	0,00	24	27	INCUMPLIDO	0%	SI
INCREMENTAR A 10,9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	8,40	0,00	9,1	10,9	INCUMPLIDO	0%	SI
INCREMENTAR A 8819,75 KILOMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	6419,75	0,00	7219,75	8819,75	INCUMPLIDO	0%	SI
REDUCIR A 2608,77 KILOMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	5008,77	4221,02	4208,77	2608,77	CUMPLIDA	100%	NO
INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	150,00	188,00	150	250	CUMPLIDA	100%	NO
INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	128,00	0,00	138	148	INCUMPLIDO	0%	SI
INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023	0,00	1040,00	4013	12069	INCUMPLIDO	26%	SI
INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	242,00	519,00	4153	12991	INCUMPLIDO	12%	SI
INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	0,00	180,00	200	800	CUMPLIDA	90%	NO
INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	663,00	0,00	1328	2654	INCUMPLIDO	0%	SI
INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023.	25,00	0,00	45	112	INCUMPLIDO	0%	SI

	10000,00	0,00	10.000	0					
DISMINUIR 10.000 HECTÁREAS DE RIEGO INHABILITADAS POR PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	0,00	0,00	750	3.250	INCUMPLIDO	0%			SI
INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS	0,00	0,00	1564	2764	INCUMPLIDO	0%			SI
INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS	354,00	0,00	3	9	CUMPLIDA	100%			NO
INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS	1,00	3,00	47.210	106.111	CUMPLIDA	100%			NO
INCREMENTAR A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA	14612,00	52776,00	1.000	4.000	INCUMPLIDO	61%			SI
INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL	500,00	610,00	4.500	15.156	CUMPLIDA	100%			NO
INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	2316,00	2727745,00	378.329	599.366	CUMPLIDA	87%			NO
INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	267811,00	328396,00							

INCUMPLIDO	17	62,96%
PARCIALMENTE CUMPLIDA	0	0,00%
CUMPLIDA	10	37,04%
	27	100,00%

- Se analizaron 27 metas del PDOT las mismas que al ser evaluadas se obtuvo como resultado 17 incumplidas (62,96%), parcialmente cumplidas 0 (0%) y 10 cumplidas (37,04%).
- Se evaluó que, el bajo cumplimiento de las metas obedecen al contexto de pandemia.



Dirección de Planificación Institucional

B) PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 2022

METAS	INDICADORES	2020 (LÍNEA BASE)	2021	META ALCANZADA 2022 (UD)	META ANUAL 2022	META FINAL (MF) 2023	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
							SEMAFORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	ACEPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE META
INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	NÚMERO DE CUENCAS HIDRÍCAS MONITOREADAS EN LOS QUE SE DETERMINA GRADO DE CONTAMINACIÓN	0,00	0,00	1,00	4,00	6,00	INCUMPLIDO	25,00%	SI
INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRÍCOS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	0,00	80,00	120,00	INCUMPLIDO	0,00%	SI
REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORRESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO	4200,00	4189,11	4166,11	4160,00	4140,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	84,73%	SI
INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO	9,00	9,00	9,00	12,00	15,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	75%	SI
INCREMENTAR A 1.600 KILÓMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	NÚMERO DE KILÓMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES LIMPIOS Y/O DESAZOLVADOS.	400,00	1044,83	1152,27	1200,00	1600,00	CUMPLIDA	96%	NO
INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	NÚMERO DE PROYECTOS DE DRAGADO EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	INCUMPLIDO	50%	SI
INCREMENTAR A 7.000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	NÚMERO DE METROS CÚBICOS DE SEDIMENTOS EXTRAÍDOS DEL RÍO GUAYAS.	0,00	0,00	0,00	2500000,00	7000000,00	INCUMPLIDO	0%	SI



INCREMENTAR A 270.65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	246,25	250,04	255,69	262,25	270,65	CUMPLIDA	97%	NO
INCREMENTAR A 52.59 KM DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	44,59	0,00	52,15	49,59	52,59	CUMPLIDA	100%	NO
INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	23,00	0,00	23,15	26,00	27,00	CUMPLIDA	89%	NO
INCREMENTAR A 10,9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	8,40	0,00	10,71	10,10	10,90	CUMPLIDA	100%	NO
INCREMENTAR A 8819,75 KILÓMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	6419,75	0,00	6474,93	8019,75	8819,75	PARCIALMENTE CUMPLIDA	81%	SI
REDUCIR A 2608,77 KILÓMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	5008,77	4221,02	4196,37	3408,77	2608,77	INCUMPLIDO	50,78%	SI
INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	150,00	188,00	188,00	180,00	250,00	CUMPLIDA	100%	NO
INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	128,00	0,00	128,00	143,00	148,00	CUMPLIDA	90%	NO
INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023	0,00	1040,00	16550,00	8041,00	12069,00	CUMPLIDA	100%	NO
INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	242,00	519,00	6578,00	8572,00	12991,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	77%	SI
INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	0,00	180,00	180,00	400,00	800,00	INCUMPLIDO	45%	SI
INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	663,00	0,00	1542,00	1991,00	2654,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	77%	SI
INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023	25,00	0,00	58,00	79,00	112,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	73%	SI

INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	3250,00	INCUMPLIDO	0%	SI
INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	354,00	0,00	2354,00	2164,00	2764,00	2764,00	CUMPLIDA	100%	NO
INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00	9,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	71%	SI
INCREMENTAR A 6 EL NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS HASTA EL 2023	2,00	0,00	11,00	4,00	6,00	6,00	CUMPLIDA	100%	NO
INCREMENTAR A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	14612,00	52776,00	69941,00	74707,00	106111,00	106111,00	CUMPLIDA	94%	NO
INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	500,00	610,00	755,00	2500,00	4000,00	4000,00	INCUMPLIDO	30%	SI
INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	2316,00	2727745,00	2731784,00	9552,00	15156,00	15156,00	CUMPLIDA	100%	NO
INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	267811,00	328396,00	363429,00	488848,00	599366,00	599366,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	74%	SI

INCUMPLIDO	8	28,57%
PARCIALMENTE CUMPLIDA	8	28,57%
CUMPLIDA	12	42,86%
	28	100,00%

- Se analizaron 28 metas del PDOT las mismas que al ser evaluadas se obtuvo como resultado 8 incumplidas (28,57%), parcialmente cumplidas 8 (28,57%) y 12 cumplidas (42,86%).
- Se evaluó que hubo un incremento en el cumplimiento de las metas establecidas.



Dirección de
Planificación Institucional

C) PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 2023

METAS	INDICADORES	2020 (LÍNEA BASE)	2021	2022	META ALCANZADA 2023 (UD)	META FINAL (MF) 2023	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN			ACEPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE META
							SEMAFORIZACIÓN DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	
INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	NÚMERO DE CUENCAS HIDRÍCAS MONITOREADAS EN LOS QUE SE DETERMINA GRADO DE CONTAMINACIÓN	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	INCUMPLIDO	16,67%	17%	SÍ
INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRÍCOS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRÍCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	INCUMPLIDO	0,00%	0%	SÍ
REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO	4200,00	4189,11	4166,11	4143,11	4140,00	CUMPLIDA	100,08%	100%	NO
INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO	9,00	9,00	9,00	14,00	15,00	CUMPLIDA	93,33%	93%	NO
INCREMENTAR A 1.600 KILÓMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	NÚMERO DE KILÓMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES LIMPIOS Y/O DESAZOLVADOS.	400,00	1044,83	1152,27	2353,27	1600,00	CUMPLIDA	147,08%	100%	NO
INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	NÚMERO DE PROYECTOS DE DRAGADO EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	INCUMPLIDO	25,00%	25%	SÍ



INCREMENTAR A 7.000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	0,00	0,00	0,00	918329,00	7000000,00	INCUMPLIDO	13,12%	13%	SI
INCREMENTAR A 270.65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	246,25	250,04	255,69	264,69	270,65	CUMPLIDA	97,80%	98%	NO
INCREMENTAR A 52.59 KM DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	44,59	0,00	52,15	52,15	52,59	CUMPLIDA	99,16%	99%	NO
INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	23,00	0,00	23,15	28,15	27,00	CUMPLIDA	104,26%	100%	NO
INCREMENTAR A 10,9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	8,40	0,00	10,71	19,71	10,90	CUMPLIDA	180,83%	100%	NO
INCREMENTAR A 8819,75 KIÓMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	6419,75	0,00	6474,93	36243,93	8819,75	CUMPLIDA	410,94%	100%	NO
REDUCIR A 2608,77 KIÓMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	5008,77	4221,02	4196,37	10550,17	2608,77	CUMPLIDA	404,41%	100%	NO
INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	150,00	188,00	188,00	188,00	250,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	75,20%	75%	SI
INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	128,00	0,00	128,00	128,00	148,00	CUMPLIDA	86,49%	86%	NO
INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023	0,00	1040,00	16550,00	38612,00	12069,00	CUMPLIDA	319,93%	100%	NO

INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	242,00	519,00	6578,00	8760,00	12991,00	INCUMPLIDO	67,43%	67%	Si
INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	0,00	180,00	180,00	180,00	800,00	INCUMPLIDO	22,50%	23%	Si
INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	663,00	0,00	1542,00	1802,00	2654,00	INCUMPLIDO	67,90%	68%	Si
INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023.	25,00	0,00	58,00	83,00	112,00	PARCIALMENTE CUMPLIDA	74,11%	74%	Si
INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	0,00	0,00	0,00	1122,00	3250,00	INCUMPLIDO	34,52%	35%	Si
INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	354,00	0,00	2354,00	3242,00	2764,00	CUMPLIDA	117,29%	100%	NO
INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	1,00	3,00	5,00	12,00	9,00	CUMPLIDA	133,33%	100%	NO
INCREMENTAR A 6 EL NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS HASTA EL 2023	2,00	0,00	11,00	14,00	6,00	CUMPLIDA	233,33%	100%	NO
INCREMENTAR A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	14612,00	52776,00	69941,00	149763,00	106111,00	CUMPLIDA	141,14%	100%	NO
INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	500,00	610,00	755,00	755,00	4000,00	INCUMPLIDO	18,88%	19%	Si

INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO.	2316,00	2727745,00	2731784,00	2732888,00	15156,00	CUMPLIDA	18031,72%	100%	NO
INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO.	267811,00	328396,00	363429,00	682695,00	599366,00	CUMPLIDA	113,90%	100%	NO

INCUMPLIDO	9	32,14%
PARCIALMENTE CUMPLIDA	2	7,14%
CUMPLIDA	17	60,71%
	28	100,00%

- Se analizaron 28 metas del PDOT las mismas que al ser evaluadas se obtuvo como resultado 9 incumplidas (32,14%), parcialmente cumplidas 2 (7,14%) y 17 cumplidas (60,71%).
- Se evaluó que hubo un incremento en el cumplimiento de las metas establecidas.

ANEXO 5: DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 2021 Y 2022

A) DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 2021
METAS 2021 NO CUMPLIDAS

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN														
METAS	CRITERIO	¿El GAD ha desarrollado una estrategia que permita verificar el avance y resultado de su planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del bajo cumplimiento de metas?	¿En qué medida el nivel de cumplimiento de la meta está acorde a las necesidades de la población?	¿Se están realizando las actividades planificadas para la consecución de la meta propuesta en el PDOT?	¿Son pertinentes las actividades para cumplir la meta del PDOT?	¿Existe la retroalimentación con la ciudadanía para mejorar los resultados de las acciones, con el fin de alcanzar la meta propuesta en el PDOT?	INDICADORES	TIPO DE ANÁLISIS	TÉCNICA DE RECOPIACIÓN	INFORMANTE	LÍNEA BASE	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	META ANUAL 2021	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	SÍ	NO	NO	NÚMERO DE CUENCAS HIDRICAS MONITOREADAS EN LOS QUE SE DETERMINA GRADO DE CONTAMINACIÓN	CUANTI TATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	0,00	2021	2	0%
INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS HASTA EL AÑO 2023.	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	NO	NO APLICA	NO	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS	CUANTI TATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	0,00	2021	40	0%
REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	MEDIO	SÍ	SÍ	NO	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO	CUANTI TATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	4200,00	2021	4.180	54%



Dirección de Planificación Institucional

INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	NO	NO APLICA	NO	NÚMERO DE ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO	CUANTI TATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	9,00	2021	10	0%
INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	NO	NO APLICA	NO	NÚMERO DE PROYECTOS DE DRAGADO EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	CUANTI TATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	1,00	2021	1	0%
INCREMENTAR A 7 000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL AÑO 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	NO	NO APLICA	NO	NÚMERO DE METROS CÚBICOS DE SEDIMENTOS EXTRAÍDOS DEL RÍO GUAYAS.	CUANTI TATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	0,00	2021	0	0%
INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRAFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	SÍ	SÍ	NO	DISTRIBUIDORES DE TRAFICO A NIVEL CONSTRUIDOS/DISTRIBUIDORES DE TRAFICO A NIVEL PROGRAMADOS	CUANTI TATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES	23,00	2021	24	0%
INCREMENTAR A 10,9 KM DE VIAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	SÍ	SÍ	NO	NÚMERO DE KM VIAS REGENERADAS REALIZADAS / NÚMERO DE KM VIAS REGENERADAS PROGRAMADAS	CUANTI TATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES	8,40	2021	9,1	0%
INCREMENTAR A 8819,75 KILOMETROS LAS VIAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	SÍ	SÍ	NO	NÚMERO DE KILOMETROS DE VIAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN)	CUANTI TATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS	6419,75	2021	7219,75	0%
INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	NO	NO APLICA	NO	NÚMERO DE PUENTES EN BUEN ESTADO	CUANTI TATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS	128,00	2021	138	0%
INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	SÍ	SÍ	NO	NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS	CUANTI TATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	0,00	2021	4013	26%





Dirección de Planificación Institucional

INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	SÍ	SÍ	NO	NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	242.00	2021	4153	12%
INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	SÍ	SÍ	NO	NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	663.00	2021	1328	0%
INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023.	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	SÍ	SÍ	NO	NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	25,00	2021	45	0%
DISMINUIR 10.000 HECTÁREAS DE RIEGO INHABILITADAS POR PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	NO	NO APLICA	NO	NÚMERO DE HECTÁREAS DE RIEGO HABILITADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	10000,00	2021	10.000	0%
INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	NO	NO APLICA	NO	NÚMERO DE HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	0,00	2021	750	0%
INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	SÍ	SÍ	NO	NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TURISMO	354.00	2021	1564	0%
INCREMENTAR A 6 EL NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	SÍ	SÍ	NO	NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TURISMO	2.00	2021	2	0%





Dirección de Planificación Institucional

INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ	MEDIO	SÍ	N	NO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL.	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EQUIDAD EDUCACIÓN, CULTURA Y OPORTUNIDADES	500,00	2021	1.000	61%
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----	-------	----	---	----	-----------------------------------------------------------	--------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------	------	-------	-----

METAS 2021 CUMPLIDAS

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

METAS	COMPETENCIA	CRITERIO	¿El GAD ha desarrollado una estrategia que permita verificar el avance y resultado de su planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del bajo cumplimiento de metas?	¿En qué medida el nivel de cumplimiento de la meta está acorde a las necesidades de la población?	¿Se están realizando las actividades planificadas para la consecución de la meta propuesta en el PDOT?	¿Son pertinentes las actividades para cumplir la meta del PDOT?	¿Existe la retroalimentación con la ciudadanía para mejorar los resultados de las acciones, con el fin de alcanzar la meta propuesta en el PDOT?	INDICADORES	TIPO DE ANÁLISIS	TÉCNICA DE RECOLECCIÓN	INFORMANTE	LÍNEA BASE	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	META ANUAL 2021	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
INCREMENTAR A 1.600 KILÓMETROS Y/O LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	DRAGADO Y RELLENO HIDRÁULICO	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SI	SI	NO	NÚMEROS DE KILÓMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES LIMPIOS Y/O DESAZOLVADOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	400	2021	800	100%
INCREMENTAR A 270,65 KM LAS VIAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIAL RURAL.	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SI	SI	NO	NÚMERO DE KM VIAS AMPLIADAS / REALIZADAS / NÚMERO DE KM VIAS AMPLIADAS PROGRAMADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES	246,25	2021	254,25	98%



INCREMENTAR A 52.59 KM DE VIAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SI	SI	NO	NÚMERO DE KM VIAS NUEVAS CONSTRUIDAS / NÚMERO DE KM VIAS NUEVAS PROGRAMADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES	44.59	2021	46.59	100%
REDUCIR A 2608.77 KILOMETROS LAS VIAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SI	SI	NO	NÚMERO DE KILOMETROS DE VIAS MEJORADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS	5008.77	2021	4208.77	100%
INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRAULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SI	SI	NO	NÚMERO DE SOLUCIONES HIDRAULICAS VIALES	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	150	2021	150	100%
INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO	NO	NO	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	0	2021	200	90%

Dirección de Planificación Institucional

INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS.	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SI	NO	NÚMERO DE PRODUCTOS DESARROLLADOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	2021	3	100%
INCREMENTAR A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SI	NO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA.	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	2021	47210	100%
INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SI	NO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO.	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	2021	4500	100%
INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SI	NO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO.	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	2021	378329	87%

**B) DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 2022
METAS 2022 NO CUMPLIDAS**

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN														
METAS	CRITERIO	¿EL GAD ha desarrollado una estrategia que permita verificar el avance y resultado de su planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del bajo cumplimiento de metas?	¿En qué medida el nivel de cumplimiento de la meta está acorde a las necesidades de la población?	¿Se están realizando las actividades planificadas para la consecución de la meta propuesta en el PDOT?	¿Son pertinentes las actividades para cumplir la meta del PDOT?	¿Existe la retroalimentación con la ciudadanía para mejorar los resultados de las acciones, con el fin de alcanzar la meta propuesta en el PDOT?	INDICADORES	TIPO DE ANÁLISIS	TÉCNICA DE RECOPILACIÓN	INFORMANTE	2020 (LINEA BASE)	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	META ANUAL 2022	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	EFICACIA	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE CUENCAS HIDRICAS MONITOREADAS EN LOS QUE SE DETERMINA GRADO DE CONTAMINACIÓN	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	0,00	2022	4,00	25,00%
INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	0,00	2022	80,00	0,00%
INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	EFICACIA	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	SI (MAYO 2023)		NO	NÚMERO DE PROYECTOS DE DRAGADO EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	1,00	2022	2,00	50%
INCREMENTAR A 7.000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS	EFICACIA	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	SI (MAYO 2023)		NO	NÚMERO DE METROS CÚBICOS DE SEDIMENTOS EXTRAÍDOS DEL RÍO GUAYAS.	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	0,00	2022	2500000,00	0%



Dirección de Planificación Institucional

ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	EFICACIA	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	MEDIO	SI (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE KILÓMETROS DE VIAS MEJORADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS	5008,77	2022	3408,77	50,78%
REDUCIR A 2608,77 KILÓMETROS LAS VIAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	EFICACIA	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	MEDIO	SI (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	0,00	2022	400,00	45%
INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	EFICACIA	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	MEDIO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	0,00	2022	2250,00	0%
INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	EFICACIA	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	0,00	2022	2500,00	30%
INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	EFICACIA	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL.	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EQUIDAD EDUCACIONAL Y CULTURA Y OPORTUNIDADES	500,00	2022	2500,00	30%



METAS 2022 PARCIALMENTE CUMPLIDAS

		FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN							INDICADORES	TIPO DE ANÁLISIS	TÉCNICA DE RECOPIACIÓN	INFORMANTE	2020 (LÍNEA BASE)	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	META ANUAL 2022
METAS	CRITERIO	¿El GAD ha desarrollado una estrategia que permita verificar el avance y resultado de su planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del bajo cumplimiento de metas?	¿En qué medida el nivel de cumplimiento de la meta está acorde a las necesidades de la población?	¿Se están realizando las actividades planificadas para la consecución de la meta propuesta en el PDOT?	¿Son pertinentes las actividades para cumplir la meta del PDOT?	¿Existe la retroalimentación con la ciudadanía para mejorar los resultados de las acciones, con el fin de alcanzar la meta propuesta en el PDOT?									
REDUCIR A 4-140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	MEDIO	SÍ (MAYO 2023)	SÍ (MAYO 2023)	NO		NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	4200,00	2022	4160,00	
INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	MEDIO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO		NÚMERO DE ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	9,00	2022	12,00	
INCREMENTAR A 8819,75 KILOMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	MEDIO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO		NÚMERO DE KILOMETROS DE VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN)	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS	6419,75	2022	8019,75	
INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	MEDIO	SÍ (MAYO 2023)		NO		NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	242,00	2022	8572,00	



Dirección de Planificación Institucional

INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	EFICACIA (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	SÍ	MEDIO	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	663,00	2022	1991,00
INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023.	EFICACIA (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	SÍ	MEDIO	SÍ (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	25,00	2022	79,00
INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	EFICACIA (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	SÍ	MEDIO	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TURISMO	1,00	2022	7,00
INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	EFICACIA (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	SÍ	MEDIO	SÍ (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO.	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EQUIDAD EDUCACIÓN, CULTURA Y OPORTUNIDADES	267811,00	2022	488848,00





**Dirección de
Planificación Institucional**

METAS 2022 CUMPLIDAS

		FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN					INDICADORES	TIPO DE ANALISIS	TÉCNICA DE RECOPIACIÓN	INFORMANTE	2020 (LÍNEA A BASE)	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	META ANUAL 2022
METAS	COMPETENCIA	CRITERIO	¿El GAD ha desarrollado una estrategia que permita verificar el avance y resultado de su planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del cumplimiento de metas?	¿En qué medida el nivel de cumplimiento de la meta está acorde a las necesidades de la población?	¿Se están realizando las actividades planificadas para la consecución de la meta propuesta en el PDOT?	¿Son pertinentes las actividades para cumplir la meta del PDOT?	¿Existe la retroalimentación con la ciudadanía para mejorar los resultados de las acciones, con el fin de alcanzar la meta propuesta en el PDOT?						
INCREMENTAR A 1.600 KILOMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL AÑO 2023	DRAGADO Y RELLENO HIDRÁULICO	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SI (MAYO 2023)		NO	NUMEROS DE KILOMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES LIMPIOS Y/O DESAZOLVADOS.	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	400,00	1200,00
INCREMENTAR A 270,65 KM LAS VIAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA Y PLANIFICAR Y MANTENER HASTA EL AÑO 2023	PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, URBANA Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN GOBIERNOS	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SI (MAYO 2023)		NO	NUMERO DE KM VIAS AMPLIADAS REALIZADAS / NUMERO DE KM VIAS AMPLIADAS PROGRAMADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES	246,25	262,25





Dirección de Planificación Institucional

INCREMENTAR A 52,59 KM DE VIAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PLANIFICAR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIA RURAL.	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE KM VIAS NUEVAS CONSTRUIDAS / NÚMERO DE KM VIAS NUEVAS PROGRAMADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES	44,59	2022	49,59
INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL REGIONAL, (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PLANIFICAR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIA RURAL.	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL CONSTRUIDOS/DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL PROGRAMADOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES	23,00	2022	26,00
INCREMENTAR A 10,9 KM DE VIAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PLANIFICAR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIA RURAL.	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE KM VIAS REGENERADAS / NÚMERO DE KM VIAS REGENERADAS PROGRAMADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES	8,40	2022	10,10





Dirección de Planificación Institucional

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS	SOSTENIBILIDAD	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TURISMO	354,00	2022	2164,00
INCREMENTA R A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TURISMO	2,00	2022	4,00
INCREMENTA R A 6 EL NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS HASTA EL 2023	DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA.	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EQUIDAD EDUCACIÓN, CULTURA Y OPORTUNIDADES	14612,00	2022	74707,00
INCREMENTA R A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS	SI (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SI (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO.	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EQUIDAD EDUCACIÓN, CULTURA Y OPORTUNIDADES	2316,00	2022	9552,00



**C) DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 2023
METAS 2023 NO CUMPLIDAS**

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN		METAS	CRITERIO	¿El IGAD ha desarrollado una estrategia que permita verificar el avance y resultado de su planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del bajo cumplimiento de metas?	¿En qué medida el nivel de cumplimiento de la meta está acorde a las necesidades de la población?	¿Se están realizando las actividades planificadas para la consecución de la meta propuesta en el PDOT?	¿Son pertinentes las actividades para cumplir la meta del PDOT?	¿Existe la retroalimentación con la ciudadanía para mejorar los resultados de las acciones, con el fin de alcanzar la meta propuesta en el PDOT?	INDICADORES	TIPO DE ANALISIS	TÉCNICA DE RECOPIACIÓN	INFORMANTE	2020 (LÍNEA BASE)	2021	2022	META ALCANZADA 2023	META FINAL (MF) 2023	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
		INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NUMERO DE CUENCAS HIDRICAS MONITOREADAS EN LOS QUE SE DETERMINA GRADO DE CONTAMINACIÓN	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	2023	16,67%
		INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS HASTA EL AÑO 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	2023	0,00%



Dirección de Planificación Institucional

INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	SÍ (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE PROYECTOS DE DRAGADO EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	1,00	1,00	1,00	4,00	2023	25,00%
INCREMENTAR A 7.000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	NULO	SÍ (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE METROS CÚBICOS DE SEDIMENTOS EXTRAÍDOS DEL RÍO GUAYAS.	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	0,00	0,00	918329,00	700000,00	2023	13,12%
INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	SÍ (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	242,00	519,00	6578,00	12991,00	2023	67,43%
INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	SÍ (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	0,00	180,00	180,00	800,00	2023	22,50%
INCREMENTAR A 2854 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	SÍ (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	663,00	0,00	1542,00	2654,00	2023	67,90%





Dirección de Planificación Institucional

INCREMENTAR A	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	SÍ (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	0,00	0,00	0,00	1122,00	3250,00	2023	34,52%
INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	BAJO	SÍ (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL.	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EQUIDAD EDUCACIÓN, CULTURA Y OPORTUNIDADES	500,00	610,00	755,00	755,00	4000,00	2023	18,88%





**Dirección de
Planificación Institucional**

METAS 2023 PARCIALMENTE CUMPLIDAS

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN													
METAS	CRITERIO	¿El GAD ha desarrollado una estrategia que permita verificar el avance y resultado de su planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del bajo cumplimiento de metas?	¿En qué medida el nivel de cumplimiento de la meta está acorde a las necesidades de la población?	¿Se están realizando las actividades planificadas para la consecución de la meta propuesta en el PDOT?	¿Son pertinentes las actividades para cumplir la meta del PDOT?	¿Existe la retroalimentación con la ciudadanía para mejorar los resultados de las acciones, con el fin de alcanzar la meta propuesta en el PDOT?	INDICADORES	TIPO DE ANÁLISIS	TÉCNICA DE RECOPIACIÓN	INFORMANTE	2020 (LÍNEA BASE)	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	META ANUAL 2023
INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	MEDIO	SÍ (MAYO 2023)	SÍ (MAYO 2023)	NO	NUMERO DE SOLUCIONES HIDRÁULICAS VIALES	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTION AMBIENTAL	150,00	2023	188,00
INCREMENTAR A 112 EL NUMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023.	EFICACIA	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	MEDIO	SÍ (MAYO 2023)	SÍ (MAYO 2023)	NO	NUMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS	25,00	2023	83,00



METAS 2023 CUMPLIDAS

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN														
METAS	COMPETENCIA	CRITERIO	¿El GAD ha desarrollado una estrategia que permita verificar el avance y resultado de su planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del bajo cumplimiento de metas?	¿En qué medida el nivel de cumplimiento de la meta está acorde a las necesidades de la población?	¿Se están realizando las actividades planificadas para la consecución de la meta propuesta en el PDOT?	¿Son pertinentes las actividades para cumplir la meta del PDOT?	¿Existe la retroalimentación con la ciudadanía para mejorar los resultados de las acciones, con el fin de alcanzar la meta propuesta en el PDOT?	INDICADORES	TIPO DE ANÁLISIS	TÉCNICA DE RECOPILAGIÓN	INFORMANTE	2020 (LINEA BASE)	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	META ANUAL 2023
REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023		SOSTENIBILIDAD	Sí (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SÍ (MAYO 2023)	NO	NO	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	4200,00	2023	4143,11
INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023		SOSTENIBILIDAD	Sí (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO (MAYO 2023)	NO	NO	NÚMERO DE ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	9,00	2023	14,00
INCREMENTAR A 1.600 KIÓMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLADOS DE CAUCES	DRAGADO Y RELLENO HIDRÁULICO	SOSTENIBILIDAD	Sí (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO (MAYO 2023)	NO	NO	NÚMERO DE KIÓMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	400,00	2023	2553,27



**Dirección de
Planificación Institucional**

NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023								ARTIFICIALES LIMPIOS Y/O DESAZOLVADOS.										
INCREMENTAR A 270.65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIA L RURAL.	SOSTENIBILIDAD	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SÍ (MAYO 2023)	NO		NUMERO DE KM VÍAS AMPLIADAS / REALIZADAS / NUMERO DE KM VÍAS AMPLIADAS PROGRAMADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES	246,25	2023	264,69				
INCREMENTAR A 52.59 KM DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIA L RURAL.	SOSTENIBILIDAD	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)		NUMERO DE KM VÍAS NUEVAS CONSTRUIDAS / NUMERO DE KM VÍAS NUEVAS PROGRAMADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES	44,59	2023	52,15				



INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PLANIFICAR, Y CONSTRUIR EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINAC IÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIAL ES LA VIALIDAD PARROQUIA L RURAL.	SOSTENIBILIDAD	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	DISTRIBUIDO RES DE TRÁFICO A NIVEL CONSTRUIDOS/DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL PROGRAMADOS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES	23,00	2023	28,15
INCREMENTAR A 10,9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	PLANIFICAR, Y CONSTRUIR EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINAC IÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIAL ES LA VIALIDAD PARROQUIA L RURAL.	SOSTENIBILIDAD	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE KM VÍAS REGENERADAS REALIZADAS / NÚMERO DE KM VÍAS REGENERADAS AS PROGRAMADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES	8,40	2023	19,71
INCREMENTAR A 8819,75 KILOMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	PLANIFICAR, Y CONSTRUIR EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINAC IÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIAL ES LA VIALIDAD PARROQUIA L RURAL.	SOSTENIBILIDAD	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SÍ (MAYO 2023)		NO	NÚMERO DE KILOMETROS DE VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN)	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS	6419,75	2023	36243,93



Dirección de Planificación Institucional

REDUCIR A 2608,77 KILOMETROS LAS VIAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIA RURAL.	SOSTENIBILIDAD	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SÍ (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE KILOMETROS DE VIAS MEJORADAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS	5008,77	2023	10560,17
INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIA RURAL.	SOSTENIBILIDAD	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	SÍ (MAYO 2023)	NO	NÚMERO DE PUENTES EN BUEN ESTADO	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS	128,00	2023	128,00
INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023	FOMENTAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS REGIONALES, PROVINCIALES, INCENTIVAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	SOSTENIBILIDAD	SÍ (INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA)	ALTO	NO (MAYO 2023)	NO (MAYO 2023)	NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS	CUANTITATIVO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	0,00	2023	38612,00



ANEXO 6: EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN 2021 - 2023

EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: CUMPLIDAS POR COMPETENCIA 2021

COMPONENTE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	COMPETENCIA	METAS	INDICADORES	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN			CAUSAS PARA QUE LA META NO SE CUMPLA
					EJECUCIÓN DE LA COMPETENCIA	ACEPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIA PRIORIZADA	TIPO DE ANALISIS	
HUMANOS	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana; y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.	INCREMENTAR A 270.65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KM VÍAS AMPLIADAS REALIZADAS / NÚMERO DE KM VÍAS AMPLIADAS PROGRAMADAS	SI	CUANTITATIVO CUALITATIVO	OBSERVACIÓN DIRECTA	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
	2) INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA Y PISCÍCOLA DE LA PROVINCIA	Fomentar las actividades productivas regionales, provinciales. Incentivar el desarrollo de las actividades productivas comunitarias.	INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	SI	CUANTITATIVO CUALITATIVO	OBSERVACIÓN DIRECTA	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
SOCIOCULTURAL	6) INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Protección integral de derechos	INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO.	SI	CUANTITATIVO CUALITATIVO	OBSERVACIÓN DIRECTA	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.

- De la evaluación de las metas cumplidas se ha revisado la ejecución de tres determinadas competencias.



Dirección de
Planificación Institucional

EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: NO CUMPLIDAS 2021

COMPONENTE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS	INDICADORES	LÍNEA BASE	META ALCANZADA 2021 (UD)	META ANUAL 2021	META FINAL (MIF) 2023	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN			CAUSAS PARA QUE LA META NO SE CUMPLA	
								SEMAFORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	ACEPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE META		TIPO DE ANÁLISIS
BIOFÍSICO	4) REDUCIR LAS AFECTACIONES AMBIENTALES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN Y OTROS ASPECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO PROVINCIAL	INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	NÚMERO DE CUENCAS HIDRICAS MONITOREADAS EN LOS QUE SE DETERMINA GRADO DE CONTAMINACIÓN	0,00	0,00	2	6	INCUMPLIDO	0%	sí	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2021 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT. PANDEMIA
	4) REDUCIR LAS AFECTACIONES AMBIENTALES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN Y OTROS ASPECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO PROVINCIAL	INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS	0,00	0,00	40	120	INCUMPLIDO	0%	sí	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2021 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT. PANDEMIA
	4) REDUCIR LAS AFECTACIONES AMBIENTALES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN Y OTROS ASPECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO PROVINCIAL	REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO	4200,00	4189,11	4.180	4.140	INCUMPLIDO	54%	sí	CUANTITATIVO	PANDEMIA MEDIANOS RECURSOS ECONÓMICOS
	5) INCREMENTAR LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO	9,00	0,00	10	15	INCUMPLIDO	0%	sí	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2021 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL



2) INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA Y PISCÍCOLA DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS	0,00	1040,00	4013	12069	INCUMPLIDO	26%	SI	CUANTITATIVO	PANDEMIA. EN PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
2) INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA Y PISCÍCOLA DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	242,00	519,00	4153	12991	INCUMPLIDO	12%	SI	CUANTITATIVO	PANDEMIA. NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
2) INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA Y PISCÍCOLA DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO	663,00	0,00	1328	2654	INCUMPLIDO	0%	SI	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2021 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT. PANDEMIA.
1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023.	NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS	25,00	0,00	45	112	INCUMPLIDO	0%	SI	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2021 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT. PANDEMIA.
1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	DISMINUIR 10.000 HECTÁREAS DE RIEGO INHABILITADAS POR PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS DE RIEGO HABILITADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	10000,00	0,00	10.000	0	INCUMPLIDO	0%	SI	CUANTITATIVO	PANDEMIA. EN PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUÍDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUÍDOS Y/O REHABILITADOS	0,00	0,00	750	3.250	INCUMPLIDO	0%	SI	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2021 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT. PANDEMIA.
3) INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS	354,00	0,00	1564	2764	INCUMPLIDO	0%	SI	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2021 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT. PANDEMIA.

**ECONÓMICO
PRODUCTIVO**

EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: CUMPLIDAS POR COMPETENCIA 2022

	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN								
	OBJETIVO ESTRATÉGICO	COMPETENCIA	METAS	INDICADORES	SEMAFORIZACIÓN DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	ACEPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIA PRIORIZADA	TIPO DE ANALISIS	CAUSAS PARA QUE LA META NO SE CUMPLA
ASENTAMIENTOS HUMANOS	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	Dragado y relleno hidráulico	INCREMENTAR A 1.600 KILOMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	NÚMEROS DE KILOMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES LIMPIOS Y/O DESAZOLVADOS.	CUMPLIDA	96%	SÍ	CUANTITATIVO CUALITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana; y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.	INCREMENTAR A 270.65 KM LAS VIAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KM VIAS AMPLIADAS REALIZADAS / NÚMERO DE KM VIAS AMPLIADAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	97%	SÍ	CUANTITATIVO CUALITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana; y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.	INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL CONSTRUÍDOS/DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL PROGRAMADOS	CUMPLIDA	89%	SÍ	CUANTITATIVO CUALITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad urbana; y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural.	INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023	NÚMERO DE PUENTES EN BUEN ESTADO	CUMPLIDA	90%	SÍ	CUANTITATIVO CUALITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META. (INCLUYE CONVENIO)

<p>SOCIOCULTURAL</p>	<p>6) INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS</p>	<p>Protección integral de derechos</p>	<p>INCREMENTAR A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE DEEDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023</p>	<p>NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA.</p>	<p>CUMPLIDA</p>	<p>94%</p>	<p>SÍ</p>	<p>CUANTITATIVO CUALITATIVO</p>	<p>NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.</p>
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------	------------	-----------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

- De la evaluación de las metas cumplidas se ha revisado la ejecución de tres determinadas competencias.

EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: PARCIALMENTE CUMPLIDAS 2022.

		CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN						
COMPONENTE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS	INDICADORES	SEMAFORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	ACEPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE META	TIPO DE ANÁLISIS	CAUSAS PARA QUE LA META NO SE CUMPLA
BIOFÍSICO	4) REDUCIR LAS AFECTACIONES AMBIENTALES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN Y OTROS ASPECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO PROVINCIAL	REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORRESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORRESTADAS DE BOSQUE NATIVO	PARCIALMENTE CUMPLIDA	84,73%	SÍ	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2022 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT.
	5) INCREMENTAR LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO	PARCIALMENTE CUMPLIDA	75%	SÍ	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2022 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT.
	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 8819,75 KILOMETROS LAS VIAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KILOMETROS DE VIAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN)	PARCIALMENTE CUMPLIDA	81%	SÍ	CUANTITATIVO	CONVENIOS REALIZADOS CON GADS

ECONOMICO PRODUCTIVO	2) INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA Y PISCÍCOLA DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PARCIALMENTE CUMPLIDA	77%	SÍ	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
	2) INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA Y PISCÍCOLA DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO	PARCIALMENTE CUMPLIDA	77%	SÍ	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023.	NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS	PARCIALMENTE CUMPLIDA	73%	SÍ	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
SOCIOCULTURAL	3) INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS	PARCIALMENTE CUMPLIDA	71%	SÍ	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
	6) INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO.	PARCIALMENTE CUMPLIDA	74%	SÍ	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META. (INCLUYEN CONVENIOS)

- De la evaluación de las metas parcialmente cumplidas se ha revisado la ejecución de 8 determinadas metas.

EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: NO CUMPLIDAS 2022

COMPONENTE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS	INDICADORES	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN		TIPO DE ANÁLISIS	CAUSAS PARA QUE LA META NO SE CUMPLA
				SEMAFORIZACIÓN DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META		
BIOFÍSICO	4) REDUCIR LAS AFECTACIONES AMBIENTALES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN Y OTROS ASPECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO PROVINCIAL	INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	NÚMERO DE CUENCAS HIDRICAS MONITOREADAS EN LOS QUE SE DETERMINA GRADO DE CONTAMINACIÓN	INCUMPLIDO	25,00%	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
	4) REDUCIR LAS AFECTACIONES AMBIENTALES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN Y OTROS ASPECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO PROVINCIAL	INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS	INCUMPLIDO	0,00%	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2022 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT.
ASENTAMIENTOS HUMANOS	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	NÚMERO DE PROYECTOS DE DRAGADO EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	INCUMPLIDO	50%	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2022 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT.
	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 7 000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	NÚMERO DE METROS CÚBICOS DE SEDIMENTOS EXTRAÍDOS DEL RÍO GUAYAS.	INCUMPLIDO	0%	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2022 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT.
ASENTAMIENTOS HUMANOS	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	REDUCIR A 2608,77 KIÓMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023	NÚMERO DE KIÓMETROS DE VÍAS MEJORADAS	INCUMPLIDO	50,78%	CUANTITATIVO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.

ECONOMICO PRODUCTIVO	2) INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA Y PISCICOLA DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	INCUMPLIDO	45%	SI	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2022 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT.
1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS	INCUMPLIDO	0%	SI	CUANTITATIVO	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2022 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT.	
SOCIOCULTURAL	6) INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL	INCUMPLIDO	30%	SI	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.

- De la evaluación de las metas no cumplidas se ha revisado la no ejecución de ocho determinadas metas, que se atribuye a la no ejecución de suficientes proyectos.



Dirección de
Planificación Institucional

EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: CUMPLIDAS POR COMPETENCIA 2023

COMPONENTE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	COMPETENCIA	METAS	INDICADORES	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN			TIPO DE ANÁLISIS	CAUSAS PARA QUE LA META NO SE CUMPLA
					SEMAFORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META		
BIOFÍSICO	4) REDUCIR LAS AFECTACIONES AMBIENTALES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN Y OTROS ASPECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO PROVINCIAL	GESTIÓN AMBIENTAL	REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO	CUMPLIDA	100,08%	100%	NO	CUANTITATIVO CUALITATIVO
	5) INCREMENTAR LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA	GESTIÓN AMBIENTAL	INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO	CUMPLIDA	93,33%	93%	SI	CUANTITATIVO CUALITATIVO
	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	DRAGADO Y RELLENO HIDRAULICO	INCREMENTAR A 1.600 KILOMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023	NÚMEROS DE KILOMETROS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES LIMPIOS Y/O DESAZOLVADOS.	CUMPLIDA	147,08%	100%	NO	CUANTITATIVO CUALITATIVO
ASENTAMIENTOS HUMANOS	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES	INCREMENTAR A 270,65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KM VÍAS AMPLIADAS REALIZADAS / NÚMERO DE KM VÍAS AMPLIADAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	97,80%	98%	SI	CUANTITATIVO CUALITATIVO
									NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
									NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.



LA VIALIDAD PARROQUIAL RURAL.	PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIAL RURAL.	INCREMENTAR A 52,59 KM DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KM VÍAS NUEVAS CONSTRUIDAS / NÚMERO DE KM VÍAS NUEVAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	99,16%	99%	SI	CUANTITATIVO CUALITATIVO	NO TIENEN PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2023, QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT
1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIAL RURAL.	INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL CONSTRUIDOS/DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL PROGRAMADOS	CUMPLIDA	104,26%	100%	NO	CUANTITATIVO CUALITATIVO	
1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIAL RURAL.	INCREMENTAR A 10,9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE KM VÍAS REGENERADAS REALIZADAS / NÚMERO DE KM VÍAS REGENERADAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	180,83%	100%	NO	CUANTITATIVO CUALITATIVO	

<p>1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA</p>	<p>PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIAL RURAL.</p>	<p>INCREMENTAR A 8819,75 KILOMETROS LAS VIAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023</p>	<p>CUMPLIDA</p>	<p>4 10,94%</p>	<p>100%</p>	<p>NO</p>	<p>CUANTITATIVO CUALITATIVO</p>
<p>1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA</p>	<p>PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIAL RURAL.</p>	<p>REDUCIR A 2608,77 KILOMETROS LAS VIAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023</p>	<p>CUMPLIDA</p>	<p>404,41%</p>	<p>100%</p>	<p>NO</p>	<p>CUANTITATIVO CUALITATIVO</p>
<p>1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA</p>	<p>PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL REGIONAL, LA URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIAL RURAL.</p>	<p>INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023</p>	<p>CUMPLIDA</p>	<p>86,49%</p>	<p>86%</p>	<p>SI</p>	<p>NO SE EJECUTARON LOS PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2023 QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT</p>
<p>2) INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA Y PISCICOLA DE LA PROVINCIA</p>	<p>FOMENTAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS REGIONALES, INCENTIVAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS</p>	<p>INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023</p>	<p>CUMPLIDA</p>	<p>319,93%</p>	<p>100%</p>	<p>NO</p>	<p>CUANTITATIVO CUALITATIVO</p>

3) INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023	NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CAPACITADOS	CUMPLIDA	117,29%	100%	NO	CUANTITATIVO CUALITATIVO
3) INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023	NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS	CUMPLIDA	133,33%	100%	NO	CUANTITATIVO CUALITATIVO
3) INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	INCREMENTAR A 6 EL NÚMERO DE EVENTOS TURISTICOS PROMOVIDOS HASTA EL 2023	NÚMERO DE EVENTOS TURISTICOS PROMOVIDOS	CUMPLIDA	233,33%	100%	NO	CUANTITATIVO CUALITATIVO
6) INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS	INCREMENTAR A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR HUMANO.	CUMPLIDA	141,14%	100%	NO	CUANTITATIVO CUALITATIVO
6) INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS	INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO.	CUMPLIDA	18031,72%	100%	NO	CUANTITATIVO CUALITATIVO
6) INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS	INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023	NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO.	CUMPLIDA	113,90%	100%	NO	CUANTITATIVO CUALITATIVO

SOCIOCULTURAL

- De la evaluación de las metas cumplidas se ha revisado la ejecución de dos determinadas competencias.



EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: PARCIALMENTE CUMPLIDAS 2023

COMPONENTE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS	INDICADORES	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN			% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	ACEPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE META	TIPO DE ANÁLISIS	CAUSAS PARA QUE LA META NO SE CUMPLA
				SEMAFORIZACIÓN DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META				
ASENTAMIENTOS HUMANOS	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.	NÚMERO DE SOLUCIONES HIDRÁULICAS VIALES	PARCIALMENTE CUMPLIDA	75,20%	75%	SI	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON LOS PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA.2023, QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT	
ECONOMICO PRODUCTIVO	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023.	NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS	PARCIALMENTE CUMPLIDA	74,11%	74%	SI	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.	



EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: NO CUMPLIDAS 2023

COMPONENTE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS	INDICADORES	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN		% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	ACEPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE META	TIPO DE ANALISIS	CAUSAS PARA QUE LA META NO SE CUMPLA
				SEMAFORIZACIÓN DE LA META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META				
BIOFÍSICO	4) REDUCIR LAS AFECTACIONES AMBIENTALES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN Y OTROS ASPECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO PROVINCIAL	INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.	NÚMERO DE CUENCAS HIDRICAS MONITOREADAS EN LOS QUE SE DETERMINA GRADO DE CONTAMINACIÓN	INCUMPLIDO	16,67%	17%	SI	CUANTITATIVO	NO TIENEN PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2023, QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT
	4) REDUCIR LAS AFECTACIONES AMBIENTALES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN Y OTROS ASPECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO PROVINCIAL	INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS HASTA EL AÑO 2023	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS CUERPOS HIDRICOS	INCUMPLIDO	0,00%	0%	SI	CUANTITATIVO	NO TIENEN PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2023, QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT
	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023	NÚMERO DE PROYECTOS DE DRAGADO EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	INCUMPLIDO	25,00%	25%	SI	CUANTITATIVO	NO TIENEN PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2023, QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT
	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 7.000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR	NÚMERO DE METROS CÚBICOS DE SEDIMENTOS EXTRAÍDOS DEL RÍO GUAYAS.	INCUMPLIDO	13,12%	13%	SI	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.

ECONOMICO PRODUCTIVO	2) INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACION AGROPECUARIA Y PISCICOLA DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	INCUMPLIDO	67,43%	67%	Si	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
	2) INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACION AGROPECUARIA Y PISCICOLA DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023	INCUMPLIDO	22,50%	23%	Si	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON LOS PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2023, QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT
	2) INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACION AGROPECUARIA Y PISCICOLA DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023	INCUMPLIDO	67,90%	68%	Si	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA	INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023	INCUMPLIDO	34,52%	35%	Si	CUANTITATIVO	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META.
	6) INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023	INCUMPLIDO	18,88%	19%	Si	CUANTITATIVO	NO TIENEN PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2023, QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT

CONCLUSIONES

En los años 2021, 2022 y 2023, de las 29 metas incluidas en el PDOT, se planificaron 27, 28 y 28 metas, respectivamente; que se cumplieron de acuerdo a la tabla de semaforización abajo indicada.

SEMAFORIZACIÓN	2021		2022		2023	
INCUMPLIDO	17	62,96%	8	28,57%	9	32,14
PARCIALMENTE CUMPLIDA	0	0,00%	8	28,57%	2	7,14
CUMPLIDA	10	37,04%	12	42,86%	17	60,71
	27		28		28	

En los años 2021, 2022 y 2023, de las 29 metas incluidas en el PDOT, estas se clasificaron de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de evaluación a las metas incumplidas, con bajo cumplimiento o cumplidas, tal como se establece en la tabla siguiente:

RESULTADOS DE EVALUACIONES	2021	2022	2023
NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA DE ESE AÑO QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT. PANDEMIA	12	4	3
NO HUBO PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA DE ESE AÑO QUE CONTRIBUYAN A ESTA META DEL PDOT.	0	3	3
NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META. PANDEMIA.	5	12	8
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.	3	1	0
NO HUBO META PLANIFICADA A CUMPLIR EN EL PDOT PARA ESE AÑO.	2	1	2
NO SE ACEPTÓ EVALUACIÓN POR COMPETENCIA	7	7	13
CONVENIOS REALIZADOS CON GADS	0	1	0
TOTAL	29	29	29

En este caso se observaron 29 metas, que concuerdan con las 29 metas planteadas en el PDOT, debido a que, en cada uno de los años analizados no hubo metas planificadas a cumplir en el PDOT del año respectivo.

Realizado el análisis de los resultados de la evaluación se concluye que, el alto porcentaje de incumplimiento a las metas se debió, en su mayor parte, a la pandemia causada por el COVID-19 en el año 2021. En el 2022, se puede notar un aumento en el porcentaje de cumplimiento de metas.



Se aprecia que no se ha desarrollado el Plan de Riesgos de la Prefectura ante eventos de la naturaleza o en caso de pandemias, en especial en las áreas de la competencia provincial tales como: Vialidad, Riego y Drenaje y Productividad.

Así mismo no se ha buscado la Cooperación Internacional que ayude a desarrollar proyectos que beneficien a la Provincia.

Es importante también la articulación con los Gobiernos Cantonales y Parroquiales a fin de atender mediante mesas técnicas la participación ciudadana en la priorización de proyectos.

RECOMENDACIONES

- Las Direcciones deben ejecutar sus proyectos dentro del año fiscal, a fin de cumplir las metas de acuerdo a la duración de los mismos.
- Planificar un número real de proyectos cuya ejecución contribuya al cumplimiento de las metas.
- Planificar proyectos que contribuyan con su cumplimiento no solo con una meta sino con todas las que involucren las competencias de la Dirección correspondiente.
- El proceso de contratación pública institucional debe ser ágil para poder contratar en los tiempos planificados.
- Alcanzar los porcentajes de ejecución física planificados en cada una de las metas de los programas del PDOT.
- No se debería planificar contrataciones en el último mes del año, porque los mismos no contribuirán al cumplimiento de meta.
- Se recomienda a la Dirección Provincial Financiera realizar seguimientos periódicos a la ejecución presupuestaria de cada una de las Direcciones institucionales.
- Analizar las metas actuales a fin de que las Direcciones planteen metas alcanzables en la actualización del PDOT.
- Realizar monitoreo y control cuatrimestral al cumplimiento de las metas del PDOT a fin de generar alertas.
- Dar énfasis al desarrollo del Plan de Riesgo Provincial.
- Garantizar el cumplimiento del Plan de Acción, el Gobierno Provincial deberá realizar un seguimiento trimestral a la implementación de las acciones descritas, a fin de generar alertas o identificar nudos críticos que puedan comprometer su cumplimiento.

Acción	Servidor	Firma
Revisado por:	Ing. Karem Rosado Rosado Directora de Planificación Institucional	 <p>Firmado electrónicamente por: KAREM LILIBETH ROSADO ROSADO</p>
Elaborado por:	Ing. Pamela Aguilera Romero Especialista de Planificación	 <p>Firmado electrónicamente por: AMADA PAMELA AGUILERA ROMERO</p>

RESUMEN DE PLAN DE ACCIÓN POR DIRECCIÓN

DIRECCION GESTION AMBIENTAL

PLAN DE ACCION AÑO 2021-2023					
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS					
Competencia priorizada	GESTION AMBIENTAL				
Objetivo estratégico del PDOT	4) REDUCIR LAS AFECTACIONES AMBIENTALES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN Y OTROS ASPECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO PROVINCIAL				
	5) INCREMENTAR LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA				
Meta de Resultados del PDOT	INCREMENTAR A 6 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS MONITOREADAS, PARA DETERMINAR GRADO DE CONTAMINACIÓN HASTA EL 2023.				
	INCREMENTAR A 120 LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MONITOREADAS, DE VARIAS FUENTES QUE SON VERTIDAS A LOS CUERPOS HÍDRICOS HASTA EL AÑO 2023				
	REDUCIR A 4.140 HECTÁREAS DEFORESTADAS DE BOSQUE NATIVO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS ANUALES HASTA EL AÑO 2023				
	INCREMENTAR A 15 LAS ÁREAS PROVINCIALES DE CONSERVACIÓN CON PLANES DE MANEJO HASTA EL AÑO 2023				
Porcentaje de cumplimiento de las metas	52%	Categorización		INCUMPLIDO	
PRINCIPALES ALERTAS O DIFICULTADES					
1	PANDEMIA COVID-19				
2	NO HUBO SUFICIENTES PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2021				
3	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META				
4	NO HUBO SUFICIENTES PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2022				
5	NO HUBO PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2023				
6	NO HUBO META PLANIFICADA A CUMPLIR EN EL PDOT PARA EL AÑO 2023				
ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INTERVENCION					
Descripción de la estrategia y/o acción a mediano y largo plazo	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de avance trimestral	Alertas en la implementación de la acción	Responsable	Recomendaciones
Planificar un número real de proyectos que puedan ser ejecutados dentro del año fiscal establecido	2023			DIRECCION GESTION AMBIENTAL	
Planificar ejecutar las metas dentro del periodo del PDOT	2023			DIRECCION GESTION AMBIENTAL	

DIRECCION RIEGO, DRENAJE Y DRAGAJE

PLAN DE ACCION AÑO 2021-2023					
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS					
Competencia priorizada	DRAGADO Y RELLENO HIDRAULICO				
	PLANIFICAR, CONSTRUIR, OPERAR Y MANTENER SISTEMAS DE RIEGO				
Objetivo estratégico del PDOT	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA				
Meta de Resultados del PDOT	INCREMENTAR A 1.600 KILÓMETROS LIMPIADOS Y/O DESAZOLVADOS DE CAUCES NATURALES Y/O ARTIFICIALES HASTA EL 2023				
	INCREMENTAR A 112 EL NÚMERO DE JUNTAS DE RIEGO Y DRENAJE, PÚBLICAS O COMUNITARIAS CAPACITADAS HASTA EL 2023.				
	INCREMENTAR A 7'000.000 METROS CÚBICOS LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO DEL RÍO GUAYAS HASTA EL 2023 EN LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR				
	INCREMENTAR A 4 PROYECTOS DE DRAGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023				
	DISMINUIR 10.000 HECTÁREAS DE RIEGO INHABILITADAS POR PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HASTA EL 2023				
	INCREMENTAR A 3.250 HECTÁREAS INCORPORADAS POR SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS HASTA EL 2023				
Porcentaje de cumplimiento de las metas	41%	Categorización		INCUMPLIDO	
PRINCIPALES ALERTAS O DIFICULTADES					
1	PANDEMIA COVID-19				
2	NO HUBO SUFICIENTES PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2021				
3	NO HUBO META PLANIFICADA A CUMPLIR EN EL PDOT PARA EL AÑO 2021				
4	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META				
5	TIEMPO EXCESIVO EMPLEADO EN CONTRATACION PUBLICA				
6	NO HUBO SUFICIENTES PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2022				
7	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2023				
8	NO HUBO META PLANIFICADA A CUMPLIR EN EL PDOT PARA EL AÑO 2023				
ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INTERVENCION					
Descripción de la estrategia y/o acción a mediano y largo plazo	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de avance trimestral	Alertas en la implementación de la acción	Responsable	Recomendaciones
Se cumplió con estrategias	2023			DIRECCION RIEGO, DRENAJE	
Planificar un número real de proyectos que puedan ser ejecutados dentro del año fiscal establecido	2023			DIRECCION RIEGO, DRENAJE	
Planificar ejecutar las metas dentro del periodo del PDOT	2023			DIRECCION RIEGO, DRENAJE	
Mayor agilidad en los procesos de contratación pública	2023			DIRECCION RIEGO, DRENAJE	

DIRECCION CONCESIONES

PLAN DE ACCION AÑO 2021-2023						
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS						
Competencia priorizada	PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMAVIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIAL RURAL					
Objetivo estratégico del PDOT	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA					
Meta de Resultados del PDOT	INCREMENTAR A 270.65 KM LAS VÍAS DE 2 A 4 CARRILES EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023					
	INCREMENTAR A 52.59 KM DE VÍAS NUEVAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023					
	INCREMENTAR A 27 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO A NIVEL (REDONDELES) EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023					
	INCREMENTAR A 10,9 KM DE VÍAS REGENERADAS EN EL SISTEMA CONCESIONAL DEL GUAYAS HASTA EL AÑO 2023					
Porcentaje de cumplimiento de las metas	99%	Categorización		CUMPLIDO		
PRINCIPALES ALERTAS O DIFICULTADES						
1	PANDEMIA COVID-19					
2	NO HUBO SUFICIENTES PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2021					
3	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META					
4	NO HUBO PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2023					
ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INTERVENCION						
Descripción de la estrategia y/o acción a mediano y largo plazo	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de avance trimestral	Alertas en la implementación de la acción	Responsable	Recomendaciones	
Planificar un número real de proyectos que puedan ser ejecutados dentro del año fiscal establecido	2023			DIRECCION CONCESIONES		
Se cumplió con estrategias	2023			DIRECCION CONCESIONES		
Planificar un número real de proyectos que puedan ser planificados y ejecutados dentro del año fiscal	2023			DIRECCION CONCESIONES		

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

PLAN DE ACCION AÑO 2021-2022					
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS					
Competencia priorizada	PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMAVIAL REGIONAL, LA VIALIDAD URBANA; Y PLANIFICAR Y MANTENER CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LA VIALIDAD PARROQUIAL RURAL				
Objetivo estratégico del PDOT	1) INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL, RIEGO Y DRENAJE DE LA PROVINCIA				
Meta de Resultados del PDOT	INCREMENTAR A 8819,75 KILÓMETROS LAS VÍAS CONSTRUIDAS BAJO COMPETENCIA DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS (2DO, 3RO Y 4TO ORDEN) HASTA EL AÑO 2023				
	REDUCIR A 2608,77 KILÓMETROS LAS VÍAS EN REGULAR Y MAL ESTADO HASTA EL 2023				
	INCREMENTAR A 250 SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LOS PROYECTOS VIALES HASTA EL 2023.				
	INCREMENTAR A 148 PUENTES EN BUEN ESTADO HASTA EL 2023				
Porcentaje de cumplimiento de la meta	88%	Categorización		CUMPLIDO	
PRINCIPALES ALERTAS O DIFICULTADES					
1	PANDEMIA COVID-19				
2	NO HUBO SUFICIENTES PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2021				
3	INCUMPLIMIENTOS DE CONVENIOS 2022				
4	TIEMPO EXCESIVO EMPLEADO EN CONTRATACION PUBLICA				
5	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META				
6	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2023				
ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INTERVENCION					
Descripción de la estrategia y/o acción a mediano y largo plazo	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de avance trimestral	Alertas en la implementación de la acción	Responsable	Recomendaciones
Planificar un número real de proyectos que puedan ser ejecutados dentro del año fiscal	2023			DIRECCION OBRAS PUBLICAS	
Se cumplió con estrategias	2023			DIRECCION OBRAS PUBLICAS	
Realizar monitoreo y control al cumplimiento de convenios	2023			DIRECCION OBRAS PUBLICAS	
Se cumplió con estrategias	2023			DIRECCION OBRAS PUBLICAS	
Mayor agilidad en los procesos de contratación publica	2023			DIRECCION OBRAS PUBLICAS	

DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD

PLAN DE ACCION AÑO 2021-2023					
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS					
Competencia priorizada	FOMENTAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS REGIONALES, PROVINCIALES. INCENTIVAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS				
Objetivo estratégico del PDOT	2) INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA Y PISCÍCOLA DE LA PROVINCIA				
Meta de Resultados del PDOT	INCREMENTAR A 12.069 EL NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HASTA EL 2023				
	INCREMENTAR A 12.991 EL NÚMERO DE AGROPRODUCTORES BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023				
	INCREMENTAR A 800 EL NÚMERO DE PRODUCTORES (TENEDORES DE GANADO) BENEFICIADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO HASTA EL 2023				
	INCREMENTAR A 2654 EL NÚMERO DE AGRICULTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE VALOR AGREGADO HASTA EL 2023				
Porcentaje de cumplimiento de la meta	72%	Categorización		PARCIALMENTE CUMPLIDO	
PRINCIPALES ALERTAS O DIFICULTADES					
1	PANDEMIA COVID-19				
2	TIEMPO EMPLEADO EN CONTRATACION PUBLICA				
3	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META				
4	NO HUBO SUFICIENTES PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2022				
5	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2023				
ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INTERVENCION					
Descripción de la estrategia y/o acción a mediano y largo plazo	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de avance trimestral	Alertas en la implementación de la acción	Responsable	Recomendaciones
Mayor agilidad en los procesos de contratación pública	2023			DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD	
Planificar un número real de proyectos que puedan ser ejecutados dentro del año fiscal	2023			DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD	
Se cumplió con estrategias	2023			DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD	

DIRECCION DE TURISMO

PLAN DE ACCION AÑO 2021-2023					
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS					
Competencia priorizada	DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS				
Objetivo estratégico del PDOT	3) INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS				
Meta de Resultados del PDOT	INCREMENTAR A 2.764 EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS HASTA EL 2023				
	INCREMENTAR A 9 EL NÚMERO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DESARROLLADOS HASTA EL 2023				
	INCREMENTAR A 6 EL NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS HASTA EL 2023				
Porcentaje de cumplimiento de la meta	100%	Categorización		CUMPLIDO	
PRINCIPALES ALERTAS O DIFICULTADES					
1	PANDEMIA COVID-19				
2	NO HUBO PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POA 2021				
3	NO HUBIERON SUFICIENTES METAS PLANIFICADAS A CUMPLIR EN EL PDOT PARA EL AÑO 2021				
4	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META				
ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INTERVENCION					
Descripción de la estrategia y/o acción a mediano y largo plazo	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de avance trimestral	Alertas en la implementación de la acción	Responsable	Recomendaciones
Se cumplió con estrategias	2023			DIRECCION TURISMO	
Planificar un número real de proyectos que puedan ser ejecutados dentro del año fiscal	2023			DIRECCION TURISMO	
Planificar ejecutar las metas dentro del periodo del PDOT	2023			DIRECCION TURISMO	

DIRECCION DE EDUCACION, EQUIDAD, CULTURA Y OPORTUNIDADES

PLAN DE ACCION AÑO 2021-2023					
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS					
Competencia priorizada	PROTECCION INTEGRAL DE DERECHO				
Objetivo estratégico del PDOT	6) INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS				
Meta de Resultados del PDOT	INCREMENTAR A 106.111 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA HASTA EL 2023				
	INCREMENTAR A 4.000 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL HASTA EL 2023				
	INCREMENTAR A 15.156 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR HUMANO HASTA EL 2023				
	INCREMENTAR A 599.366 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR COMUNITARIO HASTA EL 2023				
Porcentaje de cumplimiento de la meta	84%	Categorización		CUMPLIDO	
PRINCIPALES ALERTAS O DIFICULTADES					
1	PANDEMIA COVID-19				
2	TIEMPO EMPLEADO EN CONTRATACION PUBLICA				
3	BAJO PORCENTAJE DE EJECUCION				
4	NO SE EJECUTARON SUFICIENTES PROYECTOS PARA CUMPLIR LA META				
5	NO HUBO PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL POA 2023				
ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INTERVENCION					
Descripción de la estrategia y/o acción a mediano y largo plazo	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de avance trimestral	Alertas en la implementación de la acción	Responsable	Recomendaciones
Se cumplió con estrategias	2023			DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION, EQUIDAD, CULTURA Y OPORTUNIDADES	
Mayor agilidad en los procesos de contratación publica	2023			DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION, EQUIDAD, CULTURA Y OPORTUNIDADES	
Aumentar la eficacia en la ejecución	2023			DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION, EQUIDAD, CULTURA Y OPORTUNIDADES	



**Dirección de
Planificación Institucional**

Planificar un número real de proyectos que puedan ser planificados y ejecutados dentro del año fiscal	2023			DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION, EQUIDAD, CULTURA Y OPORTUNIDADES	
Se cumplió con estrategias	2023			DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION, EQUIDAD, CULTURA Y OPORTUNIDADES	
Planificar un número real de proyectos que puedan ser ejecutados dentro del año fiscal	2023			DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION, EQUIDAD, CULTURA Y OPORTUNIDADES	