



Gaceta del Guayas

Consejo Provincial  
del Gobierno Autónomo  
Descentralizado del Guayas  
Administración del Lic. Jimmy Jairala  
Prefecto Provincial del Guayas



La Prefectura  
**GUAYAS**  
www.guayas.gob.ec

# GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Periodo 2014-2019 Guayaquil 18 de mayo 2018 - No. 33

Guayaquil: Gral. Illingworth 108 y Malecón Simón Bolívar

## SUPLEMENTO No. 33

RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL  
No. 004-TU-CPCP-GPG-2018

CONTRATO No. A-ADQ-001-2009-X-0

El Delegado de la Máxima Autoridad del Gobierno Provincial del Guayas,

### I. ANTECEDENTES

El 27 de Enero de 2009, se suscribió el contrato No. **A-ADQ-001-2009-X-0**, cuyo objeto es **PROVISIÓN DE HORMIGÓN ASFÁLTICO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ASFÁLTICO EN VARIOS CAMINOS DEL CANTÓN DAULE**, entre el Gobierno Provincial del Guayas y la compañía **VEPinsa S.A.**, por un valor de **US\$ 29.052,00, VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y un plazo de ejecución de 30 días contados a partir del pago del anticipo

**Informe Técnico del Fiscalizador:** Mediante oficio No. 1384-ACHB-DPOP-2017, de fecha 1 de Noviembre de 2017, el Ing. Antonio Chacón Barreto, Fiscalizador del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, designado mediante oficio No. 560-DPOP2017, de fecha 12 de septiembre de 2017, se dirige al Administrador del Contrato,

para remitir su informe técnico, y solicitarle lo siguiente:

*antecedentes expuestos, y acorde a lo determinado en el artículo 94 Número 1, y 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, considerando que la contratista no cumplió con la entrega total de los 116 m3 del total del Hormigón Asfáltico contratado, que corresponde a US.\$ 8.425,08 del valor del contrato, lo cual generó multas según lo previsto en la cláusula quinta 5.02 del contrato A-ADQ-001-2009-X-0, mismas que superan notablemente el monto de la garantía de fiel cumplimiento, y que la compañía contratista actualmente se encuentra disuelta, sugiero se inicie el proceso de terminación Unilateral del **Contrato No. A-ADQ-001- 2009-X-0**; asimismo, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 15 del Instructivo Interno de Terminación de Contratos, es procedente que se solicite a la Dirección Provincial Financiera el informe económico actualizado con base en lo que se indica en este documento".*

**Informe Técnico del Administrador del Contrato:** Mediante oficio No. 2296-DPOP-2017, El Administrador del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, Ing. Fernando Núñez Torres, remitió al Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras Públicas, su informe técnico, en el que concluye lo siguiente: *Con los antecedentes expuestos y en virtud de las atribuciones y responsabilidades estipuladas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Provincial del Guayas, en mi calidad de Director Provincial de Obras Públicas, acojo el informe técnico actualizado No. 1384-ACHBDPOP-2017 suscrito por el Ing. Antonio Chacón Barreto, Fiscalizador del Contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0; por lo cual con fundamento en lo dispuesto por la LOSNCP Artículo 94 Numeral 1, y 3, las disposiciones contractuales contenidas en el contrato Cláusula Novena 9.02.- Numeral 1, 5 y acorde a lo determinado en el Instructivo de Terminación de Contrato INST-CPCP-2017-001 Artículo 16. Solicito se proceda con la instrumentación del informe jurídico correspondiente para dar inicio al trámite de Terminación del Contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0 suscrito con la compañía VEPINSA S.A. Tal como lo establece el Instructivo de Terminación de Contrato INST-CPCP-2017-001 en su artículo 17 letra a), el domicilio donde debe citarse a la compañía VEPINSA S.A., acorde a la Cláusula Duodécima del Contrato es Cdl. Entre Ríos Avenida Primera, Condominio El Trébol No. 3, teléfono 835946, celular 099429587, de la revisión efectuada a las páginas [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) [www.supercias.ciob.ec](http://www.supercias.ciob.ec) consta también la siguiente dirección ubicada en Guayas Guayaquil, Solar 4; Mapasingue L.E. Mz P. Solar 2 Edificio Los Dragones Piso 2, teléfono 2684059, por lo que deberá notificarse a la compañía VEPINSA S.A., en las direcciones antes detalladas. Finalmente debo indicar que el contratista no ha informado a esta Dirección sobre el cambio o actualización de domicilio, así como tampoco disponemos de correo electrónico por la antigüedad del contrato.*

**Informe Económico:** Mediante oficio No. 07170-DPF-MSH-2017, el Econ. Manuel Solano Hidalgo, Director Provincial Financiero, remitió el informe económico

del contrato No.A-ADQ-001-2009-X-0, en los siguientes términos:

CONTRATO	COMPANIA	MONEDA	VALOR	FECHA	PLAZO	VALOR	SALDO	CONTRATISTA
A-ADQ-001-2009-X-0	VEPINSA S.A.	\$29	\$ 20,336,40	25/05/2009	30 DIAS	\$ 20,622,92	\$	CONTRATISTA TOTAL DE MULTAS POR \$180

**Informe Jurídico:** Mediante MEMORANDO No. 0780-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2017, de fecha 27 de diciembre de 2017, el Ab. José Luis Caicedo Pérez, Coordinador Jurídico (E), se dirige al Coordinado Provincial de Compras Públicas, indicando lo siguiente: *"Con los antecedentes expuestos, en virtud del pronunciamiento del Director Provincial de Obras Públicas, y Administrador del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, Ing. Fernando Núñez Torres y del Fiscalizador Ing. Antonio Chacón Barreto, mediante oficios No. 2296-DPOP-2017, y 1384-ACHB-DPOP-2017, respectivamente, donde ha informado los incumplimientos en los que ha incurrido la empresa VEPINSA S.A, ésta Coordinación efectúa el siguiente análisis: La suscripción del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0 celebrado entre el Gobierno Provincial del Guayas y VEPINSA S.A., obligaba a ésta última a cumplir con las obligaciones en él establecidas; por lo tanto, de lo dispuesto en el contrato de Provisión de Hormigón Asfáltico, la contratista estaba obligada a cumplir con la entrega del bien ofertado, que debían ceñirse a las especificaciones técnicas, plazos de entrega de acuerdo a un cronograma ofertado por la misma contratista, lo cual según los informes técnicos tanto del Administrador como del Fiscalizador del contrato (Oficios No. 2296-DPOP-2017, y 1384-ACHB-DPOP-2017), no se cumplió. La cláusula Quinta del contrato obligaba a la contratista VEPINSA S.A., a proveer al Gobierno Provincial del Guayas de Hormigón Asfáltico, en el plazo improrrogable de 30 días, lo cual fue incumplido por la misma, quien solicitó prórroga al plazo contractual, y a pesar de ello no entregó la totalidad del bien contratado. Respecto a los valores por multa que el Administrador y Fiscalizador del Contrato indican en sus informes técnicos que*

debe aplicarse a la contratista por el incumplimiento o mora, consideramos que es correcta su aplicación acorde a lo determinado en la cláusula Quinta 5.02, esto en función de que VEPINSA S.A., no cumplió con entregar el Hormigón Asfáltico en su totalidad dentro del plazo contractual, generándose un incumplimiento de aproximadamente 3111 días, siendo válida la aplicación de la multa hasta la fecha actual tal como se establece en el contrato, esto es "En caso de incumplimiento o mora del presente contrato la Contratista pagará una multa equivalente al dos por mil diarios del valor del contrato hasta que se cumpla con totalmente con el objeto del presente instrumento", valor que corresponde a US\$ 180.749,10. De la revisión del Informe económico constante en el oficio No. 07170-DPF-MSH-2017, suscrito por el Econ. Manuel Solano Hidalgo, Director Provincial Financiero, se puede verificar que el anticipo se encuentra amortizado, sin embargo como se ha mencionado en el párrafo que antecede existe un valor por multa que asciende a US\$ 180.749,10, cortado a la fecha del informe del Fiscalizador, valor que deberá ser requerido el pago por parte de la contratista y en caso de no hacerlo, luego del procedimiento correspondiente, se deberá ejecutar de la garantía de Fiel Cumplimiento, que según la información de la Dirección Provincial de Tesorería General en oficio anexo No. 535-CRL-TG-GADPG-2017, se encuentra vigente. En virtud de los antecedentes expuestos, ésta Coordinación Jurídica concluye que es factible que se inicie el proceso de terminación unilateral del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, celebrado entre el Gobierno Provincial del Guayas y la compañía VEPINSA S.A., y se proceda al cobro de multas, por incumplimiento al objeto del contrato, y de ser el caso se proceda a la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento; esto en cumplimiento de lo informado por el Administrador Y Fiscalizador del Contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, en los oficios No. 2296-DPOP-2017, y 1384-ACHB-DPOP-2017, respectivamente. Así mismo, una vez, que se ha verificado que la contratista VEPINSA S.A., se enmarca en las causales que constan en las cláusulas Quinta 5.01, 5.02, Novena No. 1, 2 y 3, del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, y lo dispuesto por el artículo 92 número 4, 94 número 1, 3 y 4 de la LOSNCP, es recomendable además se la declare

corno proveedor incumplido por no encontrarse catalogada la presente terminación unilateral en la excepción dispuesta en el número 7 del art. 94 de la ley. Acorde a lo determinado en la resolución No. 040-GPG-DEL-2016, solicitamos se proceda a remitir el presente memorando al Director Provincial de Obras Públicas y Administrador del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, para que solicite a la Coordinación General de Infraestructura la aprobación para el inicio del Trámite de Terminación Unilateral del contrato, acorde lo dispone el artículo 95 de la LOSNCP. Una vez que se obtenga la indicada autorización se procederá a remitir este informe y todos sus anexos a la Dirección Provincial de Secretaría General para que proceda a citar a la compañía VEPINSA S.A., en el domicilio que ha sido informado tanto por el Administrador, como Fiscalizador del contrato No. No. A-ADQ-001-2009-X-0, esto es: Cd1a. Entre Ríos Avenida Primera, Condominio El Trébol No. 3, teléfono 835946, celular 099429587; de la revisión efectuada a las páginas [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec) consta también la siguiente dirección ubicada en Guayas-Guayaquil, Solar 4; Mapasingue L.E. Mz P. Solar 2 Edificio Los Dragones Piso 2, teléfono 2684059, por lo que deberá notificarse a la compañía VEPINSA S.A., en las direcciones antes detalladas; de la misma forma en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se deberá notificar a la aseguradora SEGUROS ORIENTE S.A., en la Cdla\_ Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouçet, edificio Torres del Norte B, Of. 102, email [oriente@segurosoriente.com](mailto:oriente@segurosoriente.com) Con oficio N GPG-CI-2017-2606-OF, de fecha 18 de diciembre de 2017, la Coordinadora General de Infraestructura, Ing. Pamela Aguilera Romero, autorizó el inicio del trámite de Terminación unilateral del contrato N° A-ADQ-001-2009-X0, en virtud de los informes técnico, económico y jurídico instrumentados para el efecto, autorización que fue remitida a la Coordinación Provincial de Compras Públicas para continuar con el trámite de terminación unilateral.

Con memorando No. 0656-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 21 de febrero de 2018, el

Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras Públicas, solicitó al Director Provincial de Secretaría General lo siguiente: "En virtud de la autorización contenida en el Oficio n° GPG-CI-2017-2606-OF, suscrito por la Ing. Pamela Aguilera Romero, Coordinadora General de Infraestructura, en relación a la solicitud del Ing. Fernando Núñez Torres, Director Provincial de Obras Públicas (E), realizada mediante Oficio n° 2712-DPOP-2017, referente al contrato N° A-ADQ-001- 2009-X-0, cuyo objeto de contratación es la "PROVISIÓN DE HORMIGÓN ASFÁLTICO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ASFÁLTICO EN VARIOS CAMINOS DEL CANTÓN DAULE", al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Capítulo II del Instructivo Interno de Terminación de Contratos, del artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y de conformidad con lo informado por la Ing. Rafaela Romero, funcionaria de la Subdirección de disolución de la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros en Oficio No. SCVS-INC-DNASD-2018-00009399-0 el 07 de febrero de 2018, donde se señala que luego de revisar en la base de datos institucional, constató que la compañía - VEPINSA S.A., no tiene un liquidador nombrado; y considerando que de acuerdo a lo establecido por el artículo 379 de la Ley de Compañías si no se inscribe el nombramiento de liquidador, continuarán encargados de la administración quienes hubieran venido desempeñando esa función, y que además quedaría sin efecto la designación de liquidadora una vez que ésta no aceptó dicha designación, y tampoco inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil, tal como lo determina el artículo 385 de la Ley de Compañías, sírvase proceder a notificar al señor **HUGO ARTURO MURILLO GAME**, en calidad de actual Representante Legal de la Compañía **VEPINSA S.A.** en la dirección de la compañía ubicada en: Guayas-Guayaquil, Solar 4; Mapasingue L.E. Mz. P. Solar 2 Edificio Los Dragones Piso 2(COOP. QUIS.QUIS), Teléfono: 2684059, a fin de que se dé a conocer sobre la voluntad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, de **terminar unilateralmente** el contrato antes mencionado. Con lo expuesto, se le concede al contratista el término de (10) diez días, contados a partir de la notificación, para que justifique la mora o remedie el incumplimiento, de acuerdo al

procedimiento establecido en el Art. 95 de la LOSNCP, caso contrario se procederá con el trámite de terminación unilateral del contrato acorde lo dispuesto en la LOSNCP y su Reglamento General. Para cumplir con la disposición legal antes citada, al oficio de notificación deberá adjuntar copias certificadas de los informes **Técnico** (Oficio N° 2296-DPOP-2017; y, 1384-ACHB-DPOP-2017) y **Económico** (Oficio n° 07170-DPF-MSH-2017). Es importante señalar que en caso de no concretarse la notificación personal al representante legal por efecto de encontrarse en estado disuelta la referida compañía, la Dirección Provincial de Secretaría General, de conformidad como lo establece el numeral 1 del Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos, de haber la imposibilidad de notificar al representante legal y/ o interesados en este proceso, deberá solicitar a la Dirección Técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria, proceda con la notificación por la prensa en función de que fue imposible hacer conocer a la contratista sobre la decisión de esta Institución de dar por terminado unilateralmente el referido contrato; para tal efecto". El Director Provincial de Secretaría General, con Oficio No. 01186-SG-2018, de fecha 01 de marzo de 2018, informó al Director Técnico 1 de Comunicación Social Comunitaria lo siguiente: (...) "En virtud de que se realizó la diligencia de notificación en la dirección fijada esto es: Mapasingue LE. Mz. P. Solar 2 Edificio Los Dragones Piso 2 (COOP. QUISQUIS), siendo imposible determinar el domicilio de la contratista; al respecto y como lo establece numeral 1 del Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, cúmplame remitir el Extracto de Citación, para su respectiva publicación en uno de los medios de comunicación escrita". Con fecha 18 de abril de 2018, mediante oficio N° 1956-SG-2018, el Director Provincial de Secretaría General, remitió el memorando No. 016-ACE-SG-GPG2018, mediante el cual el señor Ángel Calderón Espinoza, Conserje Interno informa acerca de la notificación por boletas efectuada a la compañía VEPINSA S.A. EN LIQUIDACIÓN, en la interpuesta persona de su Representante Legal, los días 26, 27, 28, de febrero de 2018. Adicionalmente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General a la LOSNCP, se notificó a la compañía aseguradora

SEGUROS ORIENTE S.A., con oficio No. 07786-SG-2017, adjuntando copias certificadas de los informes técnico y económico. El Director Provincial de Secretaría General, con Oficio No. 01836-SG-2018, de fecha 11 de abril de 2018, remitió el memorando No. 423-CRG-DTCS-GPG-2018, suscrito por el Coordinador Técnico 1 de Comunicación Social Comunitaria (E), en el que se adjuntan las publicaciones por prensa del extracto de notificación del inicio del trámite de terminación unilateral del contrato No. A-ADQ-001-2009-XO, a la compañía VEPINSA S.A., EN LIQUIDACIÓN, los días 27, 28, 29 de marzo de 2018. El Coordinador Provincial de Compras Públicas, Ab. Alfredo Escobar Avilés, con memorandos No. 1173, 1174-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17 de Abril de 2018, solicitó al Director Provincial de Secretaría General y al Director Provincial de Obras Públicas (Administrador del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0), "se sirva informar a esta Coordinación y al Administrador del citado contrato, los días que han transcurrido desde la última notificación efectuada por la prensa, y si es que existió alguna comunicación dentro de los (10) diez días término otorgado a la compañía VEPINSA S.A. EN LIQUIDACIÓN; en caso de que hubiera existido, favor hacer constar con que oficio se dio contestación a la misma; y a su vez remitir el informe económico, en el que conste el cálculo de multas actualizados a la fecha, así como también el valor correspondiente al anticipo no amortizado". Mediante oficio No. 01976-SG-2018, de fecha 20 de abril de 2018, la Dirección Provincial de Secretaría General, informó al Ab. Alfredo Escobar Avilés Coordinador Provincial de Compras Públicas, lo siguiente: "En atención a su Memorando No. 01173-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17 de abril del presente año y en concordancia con lo expresado en el Oficio No. 01836-SG-2018 de fecha 11 de abril de 2018 referente a la Terminación Unilateral del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0 celebrado con la compañía VEPINSA S.A. EN LIQUIDACIÓN, manifiesto a usted lo siguiente: **Fechas de publicación del extracto:** 27, 28 y 29 de marzo de 2018. **Comunicación presentada por la contratista dentro de los 10 días posteriores a la notificación:** Ninguna comunicación ingresada en este Despacho. **Los días que han transcurrido desde la última publicación:** 18 días hábiles a la presente fecha. Presento a usted el informe económico donde consta el cálculo de multas actualizadas a la fecha.

**transcurrido desde la última publicación:** 18 días hábiles a la presente fecha".

#### Liquidación Económica:

El Fiscalizador del contrato **No. A-ADQ-001-2009-X-0**, Ing. Antonio Chacón Barreto, mediante oficio No. 509-ACHB-DPOP-2018, de fecha 18 de mayo de 2018, remitió al Ing. Fernando Núñez Torres, Director Provincial de Obras Públicas (E), lo siguiente:

En atención al oficio No. 2767-DPOP-2018, de fecha 02 de mayo del 2018, y el cual guarda relación con el memorando No. 1174-AEA-CPCP-GPG-2018, de la Coordinación Provincial de Compras Públicas, y el oficio 01976-SG-2018, de fecha 20 de abril del 2018, pero recibida en esta Dirección el 24 de abril del presente año, y en el cual el Director Provincial de Secretaría General informa a la Coordinación Provincial de Compras Públicas, lo siguiente: "...En atención a su Memorando No. 01173-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17 de abril del presente año y en concordancia con lo expresado en el Oficio No. 01836-SG-2018 de fecha 11 de abril de 2018 referente a la Terminación Unilateral del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0 celebrado con la compañía VEPINSA S.A. EN LIQUIDACIÓN, manifiesto a usted lo siguiente:

**Fechas de publicación del extracto:** 27, 28 y 29 de marzo de 2018. **Comunicación presentada por la contratista dentro de los 10 días posteriores a la notificación:** Ninguna comunicación ingresada en este Despacho. **Los días que han transcurrido desde la última publicación:** 18 días hábiles a la presente fecha. Presento a usted el informe económico donde consta el cálculo de multas actualizadas a la fecha.

DETERMINACION DE LAS MULTAS POR NO ENTREGAR EL SERVICIO DENTRO DEL			
MONTO DEL			29.052,00
GARANTIA DEL FIEL			1.452,60
FECHA DE			2009-04-
FECHA DE TERMINACION			2009-04-27
FECHA DE CORTE DE LA MULTA CONTADOS DESDE EL 28 ABRIL			2009-04-28
DIAS DE ATRASO			3.309
VALOR DE LA MULTA DEL			58,10
CALCULO	DIAS INCUMP.	MULTA DIARIA	TOTAL

<b>MULTA</b>	<b>3.309</b>	<b>58,10</b>	<b>192.252,90</b>
--------------	--------------	--------------	-------------------

**Son:** Ciento noventa y dos mil doscientos cincuenta y dos con 90/100 dólares.

Informe económico que lo realizo en atención a lo establecido en el artículo 24 del Instructivo de Terminación de Contrato INST-CPCP-2017-001, a fin de que el mismo sea remitido a la Dirección Provincial Financiera y emitan el informen económico actualizado y de esta forma la Coordinación Provincial de Compras Públicas, pueda proceder a resolver la Terminación Unilateral del Contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, suscrito con la compañía VEP1NSA S.A. El Director Provincial de Obras Públicas, Ing. Fernando Núñez Torres, mediante oficio No. 3144-DPOP-2018, de fecha 18 de mayo de 2018, remite la liquidación económica actualizada al Ab. Alfredo Escobar Avilés Coordinador Provincial de Compras Públicas, en los siguientes términos: En contestación al memorando No. 1174-AEA-CPCP-GpG-2018, de fecha 17 de abril del 2018, y donde nos solicitaba remitir el informe económico en el que conste el cálculo de las multas actualizadas a las fechas así como también el valor correspondiente al anticipo no amortizado del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0; al respecto y una vez que la Dirección Provincial de Secretaría, a través del oficio No. 01976-SG-2018 de abril 20 del presente año, nos comunica que la Compañía VEP1NSA S.A., en liquidación, no ha ingresado ninguna comunicación dentro de los 10 días posteriores a la notificación y han transcurrido 18 días hábiles a la presente fecha desde la última publicación (26, 28 y 29 de marzo del 2018). Adjunto a la presente sírvase encontrar el oficio No. 509-ACHB-DP013-2018, de fecha 18 de mayo del 2018 suscrito por el Ing. Antonio Chacón Barreto- Fiscalizador del contrato, quien en atención al Artículo 24 del Instructivo de Terminación de Contrato INST-CPCP-2017-001, presenta un informe donde se incluyen las multas actualizadas a la fecha, elaborada bajo su responsabilidad.

DETERMINACION DE LAS MULTAS POR NO ENTREGAR EL SERVICIO DENTRO DEL			
MONTO DEL			29.052,00
GARANTIA DEL FIEL			1.452,60
FECHA DE			2009-04-
FECHA DE TERMINACION			2009-04-27
FECHA DE CORTE DE LA MULTA CONTADOS DESDE EL 28 ABRIL			2009-04-28
DIAS DE ATRASO			3.309
VALOR DE LA MULTA DEL			58,10
CALCULO DE MULTA	DIAS INCUMP.	MULTA DIARIA	TOTAL
	3.309	58,10	192.252,90

**Son:** Ciento noventa y dos mil doscientos cincuenta y dos con 90/100 dólares.

Particular que informo a usted, a fin de que en atención al Artículo 24 del Instructivo de Terminación de Contrato INST-CPCP-2017-001, se proceda a resolver la Terminación Unilateral del Contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, suscrito con la Compañía **VEPINSA S.A.**, en liquidación, una vez que ha fenecido el término establecido sin haberse remediado el incumplimiento por parte de la Compañía antes mencionada.

Se deja aclarado que lo constante en los oficios del Administrador y Fiscalizador del contrato con oficios No. 3144-DPOP-2018, 509-ACHB-DPOP-2018, respectivamente, es un complemento al informe económico contenido en el oficio No. 07170-DPF-MSH-2017, ya que se incluye el cálculo de las multas hasta la fecha de suscripción de la resolución de Terminación Unilateral

## II.- CONSIDERANDO

**Que**, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana; constituyen gobiernos autónomos descentralizados entre otros los consejos provinciales.

**Que**, el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que trata sobre el trámite y notificación de terminación unilateral de

los contratos, dispone: "(...) Antes de proceder a la terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del contratista. Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley (...)";

**Que**, el artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina en su parte pertinente que: "(...) La declaración de terminación unilateral del contrato se realizará mediante resolución motivada emitida por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, la que se comunicará por escrito al SERCOP, al contratista; y, al garante en el caso de los bancos o instituciones financieras y aseguradoras que hubieren otorgado las garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley. La resolución de terminación unilateral del contrato será publicada en el portal [www.compraspublicas.gov.ec](http://www.compraspublicas.gov.ec) y en la página web de la entidad contratante e inhabilitará de forma

automática al contratista registrado en el RUP (...)".

**Que**, de conformidad como lo establece el Contrato de prestación de servicios de menor cuantía No. A-ADQ-001-2009-X-0, en la Cláusula Quinta numeral 5.02 y, Novena numeral 9.02, estipulan lo siguiente:

"5.02.- En caso de incumplimiento o mora del presente contrato, el Contratista pagará una multa equivalente al dos por mil diarios del valor del contrato, hasta que cumpla totalmente con el objeto del presente instrumento"9.02.- No. 1.- Si la contratista no entrega el hormigón asfáltico, en el tiempo señalado en la cláusula quinta (5) numeral 5.01 del contrato. No. 2.- Si suspende la entrega sin la autorización debida por más de tres días. No. 5.- Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 9.- Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

**Que**, mediante Resolución de Delegación No. 007-GPG-DEL-2018, de fecha 14 de mayo de 2018, el señor Jimmy Jairala Vallazza, Prefecto Provincial del Guayas, resuelve en su Art. 1 delegar al Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras Públicas, las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre otras atribuciones, la de: **m)** Suscribir las Resoluciones de terminación unilateral y actas de terminación por mutuo acuerdo de contratos;

**Que**, de acuerdo al Instructivo Interno de Terminación de Contrato (INST-CPCP-2017-001), Capítulo II referente al trámite de Terminación Unilateral del Contrato, en el caso de que el contratista no justificare la mora o remediare el incumplimiento, en el Art. 24 establece lo siguiente: **"En caso de que el contratista dentro del término de 10 días, no justificare por escrito la mora o no comunicare que ha remediado el incumplimiento,** la Dirección Provincial de Secretaría General informará a la Coordinación Provincial de Compras Públicas y al Administrador del Contrato,

que ha fenecido el término establecido sin haber recibido comunicación por parte del contratista; así mismo, **el Administrador del contrato informará a la Coordinación Provincial de Compras Públicas que ha fenecido el término establecido sin haber remediado el incumplimiento por parte del contratista y deberá adjuntar el informe económico actualizado para proceder a resolver la terminación unilateral del contrato"** (Lo resaltado con negrilla me pertenece)

**Que**, se declara la validez del proceso por cuanto se ha observado el trámite previsto en los artículos 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, iniciado en virtud de que la contratista incurrió en 1 causal determinada en el numeral 1 del artículo 94, y 92 numeral 4 del cuerpo legal antes citado.

En uso de las facultades delegadas por el Prefecto Provincial del Guayas,

## RESUELVE

**Artículo 1.-** Declarar la terminación unilateral del **contrato No. A-ADQ-001- 2009-X-0**, suscrito con **VEPinsa S.A., EN LIQUIDACIÓN** con el objeto de **"PROVISIÓN DE HORMIGÓN ASFÁLTICO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ASFÁLTICO EN VARIOS CAMINOS DEL CANTÓN DAULE"**, por el monto de **US\$ 29.052,00 (VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, de acuerdo con lo establecido en los informes Técnico, Económico y Jurídico que han emitido oportunamente los funcionarios de éste Gobierno Provincial del Guayas, competentes para el efecto.

**Artículo 2.-** Conceder el término legal de **(10) diez días**, contados a partir de la fecha de notificación de esta

resolución, para que el contratista, **VEPinsa S.A. EN LIQUIDACIÓN**, pague al Gobierno Provincial del Guayas los valores adeudados de acuerdo con la liquidación que se adjunta y forma parte esencial de esta resolución, es decir, por concepto multa generada por el incumplimiento del contrato por **CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US. \$192.252,90)**.

**Artículo 3.-** Si la contratista no cumpliera con el pago en el término legal establecido, inmediatamente el Tesorero General del Gobierno Provincial del Guayas requerirá por escrito al garante, **SEGUROS ORIENTE S.A.**, para que en el término de cuarenta y ocho horas, contados desde la recepción del requerimiento, ejecute las garantías correspondientes y pague al Gobierno Provincial del Guayas los valores liquidados, incluyendo los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador.

**Artículo 4.-** Declarar a la compañía **VEPinsa S.A. EN LIQUIDACIÓN**, con **RUC**

**No. 0992359862001** como contratista incumplido; para lo cual, se deberá remitir copia de la presente Resolución de Terminación Unilateral al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, de conformidad como lo determina el inciso

segundo del artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para que se inscriba a la compañía **VEPinsa**

**S.A. EN LIQUIDACIÓN**, como contratista incumplido, cumpliendo los requisitos establecidos en la Resolución RE-SERCOP-2016-000072.

**Artículo 5.-** De conformidad con lo informado en el Oficio No. 01186-SG-2018, de fecha 01 de marzo de 2018, suscrito por el Ab. Mgs. José Antonio Ávila Stagg, Director Provincial de Secretaría General, al existir imposibilidad de determinar el domicilio de la compañía **VEPinsa S.A., EN**

**LIQUIDACIÓN**, contratista del referido servicio; y tomando en cuenta lo prescrito en el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 56 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, la Dirección Provincial de Secretaría General deberá realizar todas las gestiones que correspondan para que se notifique por prensa escrita al señor Hugo Arturo Murillo Game, Representante Legal de la Compañía **VEPinsa S.A., EN LIQUIDACIÓN**.

**Artículo 6.-** La Dirección Provincial de Secretaría General, notifique la presente resolución a la garante **SEGUROS ORIENTE S.A.**, en la interpuesta persona de su Representante legal señor Esteban Eduardo Cadena Naranjo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de la LOSNCP, en su domicilio ubicado en Cda. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouret, edificio Torres del Norte B, Of. 102, email [oriente@segurosoriente.com](mailto:oriente@segurosoriente.com).

**Artículo 7.-** Disponer de conformidad como lo prevé el inciso tercero del artículo 146 y el artículo 147 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que la Coordinación Provincial de Compras Públicas efectúe la publicación de esta Resolución en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP; y, la Dirección Provincial de Secretaría General realice la publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y en la página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

**Artículo 8.-** El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas se reserva el derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios a que haya lugar.

**Artículo 9.-** De la ejecución de la presente resolución encárguese la

Dirección Provincial de Secretaría General, Dirección Provincial de Obras Públicas, Dirección Provincial Financiera, Tesorería General, y Dirección Técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria del Gobierno Provincial del Guayas.

Dado y firmado el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho

*Ab. Alfredo Escobar Avilés*  
**DELEGADO DE LA MÁXIMA  
AUTORIDAD GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS  
(TERMINACIÓN UNILATERAL  
No. 004-TU-CPGP-GPG-2018)**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS

**RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL  
No. 004-TU-CPCP-GPG-2018**

**CONTRATO No. A-ADQ-001-2009-X-0**

El Delegado de la Máxima Autoridad del Gobierno Provincial del Guayas,

**I.- ANTECEDENTES**

El 27 de Enero de 2009, se suscribió el contrato No. **A-ADQ-001-2009-X-0**, cuyo objeto es **PROVISIÓN DE HORMIGÓN ASFÁLTICO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ASFÁLTICO EN VARIOS CAMINOS DEL CANTÓN DAULE**, entre el Gobierno Provincial del Guayas y la compañía **VEPinsa S.A.**, por un valor de **US\$ 29.052,00, VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y un plazo de ejecución de 30 días contados a partir del pago del anticipo

**Informe Técnico del Fiscalizador:** Mediante oficio No. 1384-ACHB-DPOP-2017, de fecha 1 de Noviembre de 2017, el Ing. Antonio Chacón Barreto, Fiscalizador del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, designado mediante oficio No. 560-DPOP-2017, de fecha 12 de septiembre de 2017, se dirige al Administrador del Contrato, para remitir su informe técnico, y solicitarle lo siguiente: *"En virtud de los antecedentes expuestos, y acorde a lo determinado en el artículo 94 Número 1, y 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, considerando que la contratista no cumplió con la entrega total de los 116 m<sup>3</sup> del total del Hormigón Asfáltico contratado, que corresponde a US.\$ 8.425,08 del valor del contrato, lo cual generó multas según lo previsto en la cláusula quinta 5.02 del contrato A-ADQ-001-2009-X-0, mismas que superan notablemente el monto de la garantía de fiel cumplimiento, y que la compañía contratista actualmente se encuentra disuelta, sugiero se inicie el proceso de terminación Unilateral del Contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0; asimismo, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 15 del Instructivo Interno de Terminación de Contratos, es procedente que se solicite a la Dirección Provincial Financiera el informe económico actualizado con base en lo que se indica en este documento"*.

**Informe Técnico del Administrador del Contrato:** Mediante oficio No. 2296-DPOP-2017, El Administrador del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, Ing. Fernando Núñez Torres, remitió al Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras Públicas, su informe técnico, en el que concluye lo siguiente: *Con los antecedentes expuestos y en virtud de las atribuciones y responsabilidades estipuladas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Provincial del Guayas, en mi calidad de Director Provincial de Obras Públicas, acojo el informe técnico actualizado No. 1384-ACHB-DPOP-2017 suscrito por el Ing. Antonio Chacón Barreto, Fiscalizador del Contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0; por lo cual con fundamento en lo dispuesto por la LOSNCP Artículo 94 Numeral 1, y 3, las disposiciones contractuales contenidas en el contrato Cláusula Novena 9.02.- Numeral 1, 5 y acorde a lo determinado en el Instructivo de Terminación de Contrato INST-CPCP-2017-001 Artículo 16. Solicito se proceda con la instrumentación del informe jurídico correspondiente para dar inicio al trámite de Terminación del Contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0 suscrito con la compañía*



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS

VEPinsa S.A. Tal como lo establece el Instructivo de Terminación de Contrato INST-CPCP-2017-001 en su artículo 17 letra a), el domicilio donde debe citarse a la compañía VEPinsa S.A., acorde a la Cláusula Duodécima del Contrato es Cda. Entre Ríos Avenida Primera, Condominio El Trébol No. 3, teléfono 835946, celular 099429587, de la revisión efectuada a las páginas [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec) consta también la siguiente dirección ubicada en Guayas-Guayaquil, Solar 4; Mapasingue L.E. Mz P. Solar 2 Edificio Los Dragones Piso 2, teléfono 2684059, por lo que deberá notificarse a la compañía VEPinsa S.A., en las direcciones antes detalladas. Finalmente debo indicar que el contratista no ha informado a esta Dirección sobre el cambio o actualización de domicilio, así como tampoco disponemos de correo electrónico por la antigüedad del contrato.

**Informe Económico:** Mediante oficio No. 07170-DPF-MSH-2017, el Econ. Manuel Solano Hidalgo, Director Provincial Financiero, remitió el informe económico del contrato No.A-ADQ-001-2009-X-0, en los siguientes términos:

CONTRATO No	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO	VALOR/ANTICIPO	FECHA/PAGO ANTICIPO	PLAZO	VALOR PILLAS. PRESENTADAS	SALDO/CONTRATO	OBSERVACIÓN
A-ADQ-001-2009-X-0 SUSCRITO EL 27-01-2009	VEPinsa S.A.	\$ 29.052,00	\$ 20.336,40	25/05/2009	30 DÍAS	\$ 20.626,92	\$ 8.425,08	CONTRATISTA TIENE AMORTIZADO ANTICIPO  TOTAL DE MULTAS POR \$ 180.749,10 SEGÚN INF TÉCNICO 184-ACHB-DPOP-2017, DEL FISCALIZADOR POR 3.111 DÍAS DE ATRASO POR NO ENTREGAR EL SERVICIO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL

**Informe Jurídico:** Mediante MEMORANDO No. 0780-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2017, de fecha 27 de diciembre de 2017, el Ab. José Luis Caicedo Pérez, Coordinador Jurídico (E), se dirige al Coordinado Provincial de Compras Públicas, indicando lo siguiente: "Con los antecedentes expuestos, en virtud del pronunciamiento del Director Provincial de Obras Públicas, y Administrador del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, Ing. Fernando Nuñez Torres y del Fiscalizador Ing. Antonio Chacón Barreto, mediante oficios No. 2296-DPOP-2017, y 1384-ACHB-DPOP-2017, respectivamente, donde ha informado los incumplimientos en los que ha incurrido la empresa VEPinsa S.A, ésta Coordinación efectúa el siguiente análisis: La suscripción del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0 celebrado entre el Gobierno Provincial del Guayas y VEPinsa S.A., obligaba a ésta última a cumplir con las obligaciones en él establecidas; por lo tanto, de lo dispuesto en el contrato de Provisión de Hormigón Asfáltico, la contratista estaba obligada a cumplir con la entrega del bien ofertado, que debían ceñirse a las especificaciones técnicas, plazos de entrega de acuerdo a un cronograma ofertado por la misma contratista, lo cual según los informes técnicos tanto del Administrador como del Fiscalizador del contrato (Oficios No. 2296-DPOP-2017, y 1384-ACHB-DPOP-2017), no se cumplió. La cláusula Quinta del contrato obligaba a la contratista VEPinsa S.A., a proveer al Gobierno Provincial del Guayas de Hormigón Asfáltico, en el plazo improrrogable de 30 días, lo cual fue incumplido por la misma, quien solicitó prórroga al plazo contractual, y a pesar de ello no entregó la totalidad del bien contratado. Respecto a los valores por multa que el Administrador y Fiscalizador del Contrato indican en sus informes técnicos que debe aplicarse a la contratista por el incumplimiento o mora, consideramos que es correcta su aplicación acorde a lo determinado en la cláusula Quinta 5.02, esto en función de que VEPinsa S.A., no cumplió con



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
CERTIFICADO:  
Que la fotocopia que antecede es igual al original que reposa en los archivos de la Coordinación provincial de compras públicas  
26/05/2018



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS

entregar el Hormigón Asfáltico en su totalidad dentro del plazo contractual, generándose un incumplimiento de aproximadamente 3111 días, siendo válida la aplicación de la multa hasta la fecha actual tal como se establece en el contrato, esto es "En caso de incumplimiento o mora del presente contrato la Contratista pagará una multa equivalente al dos por mil diarios del valor del contrato hasta que se cumpla con totalmente con el objeto del presente instrumento", valor que corresponde a US\$ 180.749,10. De la revisión del Informe económico constante en el oficio No. 07170-DPF-MSH-2017, suscrito por el Econ. Manuel Solano Hidalgo, Director Provincial Financiero, se puede verificar que el anticipo se encuentra amortizado, sin embargo como se ha mencionado en el párrafo que antecede existe un valor por multa que asciende a US\$ 180.749,10, cortado a la fecha del informe del Fiscalizador, valor que deberá ser requerido el pago por parte de la contratista y en caso de no hacerlo, luego del procedimiento correspondiente, se deberá ejecutar de la garantía de Fiel Cumplimiento, que según la información de la Dirección Provincial de Tesorería General en oficio anexo No. 535-CRL-TG-GADPG-2017, se encuentra vigente. En virtud de los antecedentes expuestos, ésta Coordinación Jurídica concluye que es factible que se inicie el proceso de terminación unilateral del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, celebrado entre el Gobierno Provincial del Guayas y la compañía VEPINSA S.A., y se proceda al cobro de multas, por incumplimiento al objeto del contrato, y de ser el caso se proceda a la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento; esto en cumplimiento de lo informado por el Administrador Y Fiscalizador del Contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, en los oficios No. 2296-DPOP-2017, y 1384-ACHB-DPOP-2017, respectivamente. Así mismo, una vez, que se ha verificado que la contratista VEPINSA S.A., se enmarca en las causales que constan en las cláusulas Quinta 5.01, 5.02, Novena No. 1, 2 y 3, del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, y lo dispuesto por el artículo 92 número 4, 94 número 1, 3 y 4 de la LOSNCP, es recomendable además se la declare como proveedor incumplido por no encontrarse catalogada la presente terminación unilateral en la excepción dispuesta en el número 7 del art. 94 de la ley. Acorde a lo determinado en la resolución No. 040-GPG-DEL-2016, solicitamos se proceda a remitir el presente memorando al Director Provincial de Obras Públicas y Administrador del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, para que solicite a la Coordinación General de Infraestructura la aprobación para el inicio del Trámite de Terminación Unilateral del contrato, acorde lo dispone el artículo 95 de la LOSNCP. Una vez que se obtenga la indicada autorización se procederá a remitir este informe y todos sus anexos a la Dirección Provincial de Secretaría General para que proceda a citar a la compañía VEPINSA S.A., en el domicilio que ha sido informado tanto por el Administrador, como Fiscalizador del contrato No. No. A-ADQ-001-2009-X-0, esto es: Cdla. Entre Ríos Avenida Primera, Condominio El Trébol No. 3, teléfono 835946, celular 099429587; de la revisión efectuada a las páginas [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec) consta también la siguiente dirección ubicada en Guayas-Guayaquil, Solar 4; Mapasingue L.E. Mz P. Solar 2 Edificio Los Dragones Piso 2, teléfono 2684059, por lo que deberá notificarse a la compañía VEPINSA S.A., en las direcciones antes detalladas; de la misma forma en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se deberá notificar a la aseguradora SEGUROS ORIENTE S.A., en la Cdla. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouret, edificio Torres del Norte B, Of. 102, email [oriente@seguorosoriente.com](mailto:oriente@seguorosoriente.com)"



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS

Con oficio N GPG-CI-2017-2606-OF, de fecha 18 de diciembre de 2017, la Coordinadora General de Infraestructura, Ing. Pamela Aguilera Romero, autorizó el inicio del trámite de Terminación unilateral del contrato N° A-ADQ-001-2009-X-0, en virtud de los informes técnico, económico y jurídico instrumentados para el efecto, autorización que fue remitida a la Coordinación Provincial de Compras Públicas para continuar con el trámite de terminación unilateral.

Con memorando No. 0656-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 21 de febrero de 2018, el Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras Públicas, solicitó al Director Provincial de Secretaría General lo siguiente: *"En virtud de la autorización contenida en el Oficio n° GPG-CI-2017-2606-OF, suscrito por la Ing. Pamela Aguilera Romero, Coordinadora General de Infraestructura, en relación a la solicitud del Ing. Fernando Núñez Torres, Director Provincial de Obras Públicas (E), realizada mediante Oficio n° 2712-DPOP-2017, referente al contrato N° A-ADQ-001-2009-X-0, cuyo objeto de contratación es la "PROVISIÓN DE HORMIGÓN ASFÁLTICO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ASFÁLTICO EN VARIOS CAMINOS DEL CANTÓN DAULE", al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Capítulo II del Instructivo Interno de Terminación de Contratos, del artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y de conformidad con lo informado por la Ing. Rafaela Romero, funcionaria de la Subdirección de disolución de la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros en Oficio No. SCVS-INC-DNASD-2018-00009399-0 el 07 de febrero de 2018, donde se señala que luego de revisar en la base de datos institucional, constató que la compañía – VEPINSA S.A., no tiene un liquidador nombrado; y considerando que de acuerdo a lo establecido por el artículo 379 de la Ley de Compañías si no se inscribe el nombramiento de liquidador, continuarán encargados de la administración quienes hubieran venido desempeñando esa función, y que además quedaría sin efecto la designación de liquidadora una vez que ésta no aceptó dicha designación, y tampoco inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil, tal como lo determina el artículo 385 de la Ley de Compañías, sírvase proceder a notificar al señor **HUGO ARTURO MURILLO GAME**, en calidad de actual Representante Legal de la Compañía **VEPINSA S.A.** en la dirección de la compañía ubicada en: Guayas-Guayaquil, Solar 4; Mapasingue L.E. Mz. P. Solar 2 Edificio Los Dragones Piso 2(COOP. QUISQUIS), Teléfono: 2684059, a fin de que se dé a conocer sobre la voluntad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, de **terminar unilateralmente** el contrato antes mencionado. Con lo expuesto, se le concede al contratista el término de (10) diez días, contados a partir de la notificación, para que justifique la mora o remedie el incumplimiento, de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 95 de la LOSNCP, caso contrario se procederá con el trámite de terminación unilateral del contrato acorde lo dispuesto en la LOSNCP y su Reglamento General. Para cumplir con la disposición legal antes citada, al oficio de notificación deberá adjuntar copias certificadas de los informes **Técnico** (Oficio N° 2296-DPOP-2017; y, 1384-ACHB-DPOP-2017) y **Económico** (Oficio n° 07170-DPF-MSH-2017). Es importante señalar que en caso de no concretarse la notificación personal al representante legal por efecto de encontrarse en estado disuelta la referida compañía, la Dirección Provincial de Secretaria General, de conformidad como lo establece el numeral 1 del Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos, de haber la imposibilidad de notificar al representante legal y/o interesados en este proceso, deberá solicitar a la Dirección Técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria, proceda con la notificación por la prensa en*



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS

*función de que fue imposible hacer conocer a la contratista sobre la decisión de esta Institución de dar por terminado unilateralmente el referido contrato; para tal efecto”.*

El Director Provincial de Secretaría General, con Oficio No. 01186-SG-2018, de fecha 01 de marzo de 2018, informó al Director Técnico 1 de Comunicación Social Comunitaria lo siguiente: (...) *“En virtud de que se realizó la diligencia de notificación en la dirección fijada esto es: Mapasingue L.E. Mz. P. Solar 2 Edificio Los Dragones Piso 2 (COOP. QUISQUIS), siendo imposible determinar el domicilio de la contratista; al respecto y como lo establece numeral 1 del Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, cúmpleme remitir el Extracto de Citación, para su respectiva publicación en uno de los medios de comunicación escrita”*

Con fecha 18 de abril de 2018, mediante oficio N° 1956-SG-2018, el Director Provincial de Secretaría General, remitió el memorando No. 016-ACE-SG-GPG-2018, mediante el cual el señor Ángel Calderón Espinoza, Conserje Interno informa acerca de la notificación por boletas efectuada a la compañía VEPINSA S.A. EN LIQUIDACIÓN, en la interpuesta persona de su Representante Legal, los días 26, 27, 28, de febrero de 2018. Adicionalmente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General a la LOSNCP, se notificó a la compañía aseguradora SEGUROS ORIENTE S.A., con oficio No. 07786-SG-2017, adjuntando copias certificadas de los informes técnico y económico.

El Director Provincial de Secretaría General, con Oficio No. 01836-SG-2018, de fecha 11 de abril de 2018, remitió el memorando No. 423-CRG-DTCS-GPG-2018, suscrito por el Coordinador Técnico 1 de Comunicación Social Comunitaria (E), en el que se adjuntan las publicaciones por prensa del extracto de notificación del inicio del trámite de terminación unilateral del contrato No. **A-ADQ-001-2009-X-0**, a la compañía VEPINSA S.A., EN LIQUIDACIÓN, los días 27, 28, 29 de marzo de 2018.

El Coordinador Provincial de Compras Públicas, Ab. Alfredo Escobar Avilés, con memorandos No. 1173, 1174-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17 de Abril de 2018, solicitó al Director Provincial de Secretaría General y al Director Provincial de Obras Públicas (Administrador del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0), *“se sirva informar a esta Coordinación y al Administrador del citado contrato, los días que han transcurrido desde la última notificación efectuada por la prensa, y si es que existió alguna comunicación dentro de los (10) diez días término otorgado a la compañía VEPINSA S.A. EN LIQUIDACIÓN; en caso de que hubiera existido, favor hacer constar con que oficio se dio contestación a la misma; y a su vez remitir el informe económico, en el que conste el cálculo de multas actualizados a la fecha, así como también el valor correspondiente al anticipo no amortizado”.*

Mediante oficio No. 01976-SG-2018, de fecha 20 de abril de 2018, la Dirección Provincial de Secretaría General, informó al Ab. Alfredo Escobar Avilés Coordinador Provincial de Compras Públicas, lo siguiente: *“En atención a su Memorando No. 01173-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17 de abril del presente año y en concordancia con lo expresado en el Oficio No. 01836-SG-2018 de fecha 11 de abril de 2018 referente a la Terminación Unilateral del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0 celebrado con la compañía **VEPINSA S.A. EN LIQUIDACIÓN**, manifiesto a*



COMPRAS  
PÚBLICAS

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
CERTIFICO:  
Que la fotocopia que antecede es igual  
al original que reposa en los archivos de la  
coordinación provincial de compras públicas  
Fecha: 18 de abril de 2018

Página | 5



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS

usted lo siguiente: **Fechas de publicación del extracto:** 27, 28 y 29 de marzo de 2018. **-Comunicación presentada por la contratista dentro de los 10 días posteriores a la notificación:** Ninguna comunicación ingresada en este Despacho. **-Los días que han transcurrido desde la última publicación:** 18 días hábiles a la presente fecha”.

**Liquidación Económica:**

El Fiscalizador del contrato **No. A-ADQ-001-2009-X-0**, Ing. Antonio Chacón Barreto, mediante oficio No. 509-ACHB-DPOP-2018, de fecha 18 de mayo de 2018, remitió al Ing. Fernando Núñez Torres, Director Provincial de Obras Públicas (E), lo siguiente:

En atención al oficio No. 2767-DPOP-2018, de fecha 02 de mayo del 2018, y el cual guarda relación con el memorando No. 1174-AEA-CPCP-GPG-2018, de la Coordinación Provincial de Compras Públicas, y el oficio 01976-SG-2018, de fecha 20 de abril del 2018, pero recibida en esta Dirección el 24 de abril del presente año, y en el cual el Director Provincial de Secretaría General informa a la Coordinación Provincial de Compras Públicas, lo siguiente: “...En atención a su Memorando No. 01173-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17 de abril del presente año y en concordancia con lo expresado en el Oficio No. 01836-SG-2018 de fecha 11 de abril de 2018 referente a la Terminación Unilateral del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0 celebrado con la compañía VEPINSA S.A. EN LIQUIDACIÓN, manifiesto a usted lo siguiente:

**Fechas de publicación del extracto:** 27, 28 y 29 de marzo de 2018.

**Comunicación presentada por la contratista dentro de los 10 días posteriores a la notificación:** Ninguna comunicación ingresada en este Despacho.

**Los días que han transcurrido desde la última publicación:** 18 días hábiles a la presente fecha.

Presento a usted el informe económico donde consta el cálculo de multas actualizadas a la fecha.

DETERMINACION DE LAS MULTAS POR NO ENTREGAR EL SERVICIO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL			
MONTO DEL CONTRATO			29.052,00
GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO 5% DEL VALOR DEL CONTRATO			1.452,60
FECHA DE INICIO REAL			2009-04-13
FECHA DE TERMINACION REAL			2009-04-27
FECHA DE CORTE DE LA MULTA CONTADOS DESDE EL 28 ABRIL DEL 2009 HASTA EL PRESENTE INFORME			2009-04-28 2018-05-18
DIAS DE ATRASO			3.309
VALOR DE LA MULTA DEL 2/1000 DIARIO DEL MONTO DEL CONTRATO			58,10
CALCULO DE MULTA	DIAS INCUMP. A LA FECHA INDICADA	MULTA DIARIA	TOTAL
	3.309	58,10	192.252,90

**Son:** Ciento noventa y dos mil doscientos cincuenta y dos con 90/100 dólares.



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
CERTIFICO:  
Que la fotocopia que antecede es igual  
al original que reposa en los archivos de la  
Coordinación provincial de compras públicas  
18/05/2018



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS

*Informe económico que lo realizo en atención a lo establecido en el artículo 24 del Instructivo de Terminación de Contrato INST-CPCP-2017-001, a fin de que el mismo sea remitido a la Dirección Provincial Financiera y emitan el informen económico actualizado y de esta forma la Coordinación Provincial de Compras Públicas, pueda proceder a resolver la Terminación Unilateral del Contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, suscrito con la compañía VEPINSA S.A.*

El Director Provincial de Obras Públicas, Ing. Fernando Núñez Torres, mediante oficio No. 3144-DPOP-2018, de fecha 18 de mayo de 2018, remite la liquidación económica actualizada al Ab. Alfredo Escobar Avilés Coordinador Provincial de Compras Públicas, en los siguientes términos:

*En contestación al memorando No. 1174-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17 de abril del 2018, y donde nos solicitaba remitir el informe económico en el que conste el cálculo de las multas actualizadas a las fechas así como también el valor correspondiente al anticipo no amortizado del contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0; al respecto y una vez que la Dirección Provincial de Secretaria, a través del oficio No. 01976-SG-2018 de abril 20 del presente año, nos comunica que la Compañía VEPINSA S.A., en liquidación, no ha ingresado ninguna comunicación dentro de los 10 días posteriores a la notificación y han transcurrido 18 días hábiles a la presente fecha desde la última publicación (26, 28 y 29 de marzo del 2018). Adjunto a la presente sírvase encontrar el oficio No. 509-ACHB-DPOP-2018, de fecha 18 de mayo del 2018 suscrito por el Ing. Antonio Chacón Barreto- Fiscalizador del contrato, quien en atención al Artículo 24 del Instructivo de Terminación de Contrato INST-CPCP-2017-001, presenta un informe donde se incluyen las multas actualizadas a la fecha, elaborada bajo su responsabilidad.*

DETERMINACION DE LAS MULTAS POR NO ENTREGAR EL SERVICIO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL			
MONTO DEL CONTRATO			29.052,00
GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO 5% DEL VALOR DEL CONTRATO			1.452,60
FECHA DE INICIO REAL			2009-04-13
FECHA DE TERMINACION REAL			2009-04-27
FECHA DE CORTE DE LA MULTA CONTADOS DESDE EL 28 ABRIL DEL 2009 HASTA EL PRESENTE INFORME			2009-04-28 2018-05-18
DIAS DE ATRASO			3.309
VALOR DE LA MULTA DEL 2/1000 DIARIO DEL MONTO DEL CONTRATO			58,10
CALCULO DE MULTA	DIAS INCUMP. A LA FECHA INDICADA	MULTA DIARIA	TOTAL
	3.309	58,10	192.252,90

**Son:** Ciento noventa y dos mil doscientos cincuenta y dos con 90/100 dólares.

Particular que informo a usted, a fin de que en atención al Artículo 24 del Instructivo de Terminación de Contrato INST-CPCP-2017-001, se proceda a resolver la Terminación Unilateral del Contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0, suscrito con la Compañía **VEPINSA S.A.**, en liquidación, una vez que ha fenecido el término establecido sin haberse remediado el incumplimiento por parte de la Compañía antes mencionadas.



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
CERTIFICO:  
Que la fotocopia que antecede es igual  
al original que reposa en los archivos de la  
Coordinación provincial de compras publicas  
18/05/2018



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS

Se deja aclarado que lo constante en los oficios del Administrador y Fiscalizador del contrato con oficios No. 3144-DPOP-2018, 509-ACHB-DPOP-2018, respectivamente, es un complemento al informe económico contenido en el oficio No. 07170-DPF-MSH-2017, ya que se incluye el cálculo de las multas hasta la fecha de suscripción de la resolución de Terminación Unilateral

## II.- CONSIDERANDO

**Que**, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana; constituyen gobiernos autónomos descentralizados entre otros los consejos provinciales.

**Que**, el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que trata sobre el trámite y notificación de terminación unilateral de los contratos, dispone: *"(...) Antes de proceder a la terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. Si el contratista no justificare la mora o no remediar el incumplimiento, en el término concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del contratista. Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley (...)"*;

**Que**, el artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina en su parte pertinente que: *" (...) La declaración de terminación unilateral del contrato se realizará mediante resolución motivada emitida por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, la que se comunicará por escrito al SERCOP, al contratista; y, al garante en el caso de los bancos o instituciones financieras y aseguradoras que hubieren otorgado las garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley. La resolución de terminación unilateral del contrato será publicada en el portal [www.compraspublicas.gov.ec](http://www.compraspublicas.gov.ec) y en la página web de la entidad contratante e inhabilitará de forma automática al contratista registrado en el RUP (...)"*;



COMPRAS  
PUBLICAS

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
CERTIFICO:  
Que la fotocopia que antecede es igual  
al original que reposa en los archivos de la  
Coordinación provincial de compras públicas  
18/05/2018

Página | 8



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS

**Que,** de conformidad como lo establece el Contrato de prestación de servicios de menor cuantía No. A-ADQ-001-2009-X-0, en la Cláusula Quinta numeral 5.02 y, Novena numeral 9.02, estipulan lo siguiente:

**"5.02.-** En caso de incumplimiento o mora del presente contrato, el Contratista pagará una multa equivalente al dos por mil diarios del valor del contrato, hasta que cumpla totalmente con el objeto del presente instrumento"**9.02.-** No. 1.- Si la contratista no entrega el hormigón asfáltico, en el tiempo señalado en la cláusula quinta (5) numeral 5.01 del contrato. No. 2.- Si suspende la entrega sin la autorización debida por más de tres días. No. 5.- Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 9.- Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

**Que,** mediante Resolución de Delegación No. 007-GPG-DEL-2018, de fecha 14 de mayo de 2018, el señor Jimmy Jairala Vallazza, Prefecto Provincial del Guayas, resuelve en su Art. 1 delegar al Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras Públicas, las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre otras atribuciones, la de: **m)** Suscribir las Resoluciones de terminación unilateral y actas de terminación por mutuo acuerdo de contratos;

**Que,** de acuerdo al Instructivo Interno de Terminación de Contrato (INST-CPCP-2017-001), Capítulo II referente al trámite de Terminación Unilateral del Contrato, en el caso de que el contratista no justifique la mora o remedie el incumplimiento, en el Art. 24 establece lo siguiente: **"En caso de que el contratista dentro del término de 10 días, no justifique por escrito la mora o no comunicare que ha remediado el incumplimiento,** la Dirección Provincial de Secretaría General informará a la Coordinación Provincial de Compras Públicas y al Administrador del Contrato, que ha fenecido el término establecido sin haber recibido comunicación por parte del contratista; así mismo, **el Administrador del contrato informará a la Coordinación Provincial de Compras Públicas que ha fenecido el término establecido sin haber remediado el incumplimiento por parte del contratista y deberá adjuntar el informe económico actualizado para proceder a resolver la terminación unilateral del contrato"** (Lo resaltado con negrilla me pertenece)

**Que,** se declara la validez del proceso por cuanto se ha observado el trámite previsto en los artículos 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, iniciado en virtud de que la contratista incurrió en 1 causal determinada en el numeral 1 del artículo 94, y 92 numeral 4 del cuerpo legal antes citado.

En uso de las facultades delegadas por el Prefecto Provincial del Guayas,

RESUELVE



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS  
CERTIFICO:  
que la fotocopia que antecede es igual  
al original que reposa en los archivos de  
la Dirección Provincial de Compras Públicas  
Asesorado



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS

**Artículo 1.-** Declarar la terminación unilateral del **contrato No. A-ADQ-001-2009-X-0**, suscrito con **VEPinsa S.A., EN LIQUIDACIÓN** con el objeto de **"PROVISIÓN DE HORMIGÓN ASFÁLTICO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ASFÁLTICO EN VARIOS CAMINOS DEL CANTÓN DAULE"**, por el monto de **US\$ 29.052,00 (VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, de acuerdo con lo establecido en los informes Técnico, Económico y Jurídico que han emitido oportunamente los funcionarios de éste Gobierno Provincial del Guayas, competentes para el efecto.

**Artículo 2.-** Conceder el término legal de **(10) diez días**, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, para que el contratista, **VEPinsa S.A. EN LIQUIDACIÓN**, pague al Gobierno Provincial del Guayas los valores adeudados de acuerdo con la liquidación que se adjunta y forma parte esencial de esta resolución, es decir, por concepto multa generada por el incumplimiento del contrato por **CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US. \$192.252,90)**.

**Artículo 3.-** Si la contratista no cumpliera con el pago en el término legal establecido, inmediatamente el Tesorero General del Gobierno Provincial del Guayas requerirá por escrito al garante, **SEGUROS ORIENTE S.A.**, para que en el término de cuarenta y ocho horas, contados desde la recepción del requerimiento, ejecute las garantías correspondientes y pague al Gobierno Provincial del Guayas los valores liquidados, incluyendo los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador.

**Artículo 4.-** Declarar a la compañía **VEPinsa S.A. EN LIQUIDACIÓN**, con **RUC No. 0992359862001** como contratista incumplido; para lo cual, se deberá remitir copia de la presente Resolución de Terminación Unilateral al Servicio Nacional de Contratación Pública **SERCOP**, de conformidad como lo determina el inciso segundo del artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para que se inscriba a la compañía **VEPinsa S.A. EN LIQUIDACIÓN**, como contratista incumplido, cumpliendo los requisitos establecidos en la Resolución RE-SERCOP-2016-000072.

**Artículo 5.-** De conformidad con lo informado en el Oficio No. 01186-SG-2018, de fecha 01 de marzo de 2018, suscrito por el Ab. Mgs. José Antonio Ávila Stagg, Director Provincial de Secretaría General, al existir imposibilidad de determinar el domicilio de la compañía **VEPinsa S.A., EN LIQUIDACIÓN**, contratista del referido servicio; y tomando en cuenta lo prescrito en el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 56 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos **COGEP**, la Dirección Provincial de Secretaría General deberá realizar todas las gestiones que correspondan para que se notifique por prensa escrita al señor Hugo Arturo Murillo Game, Representante Legal de la Compañía **VEPinsa S.A., EN LIQUIDACIÓN**.

**Artículo 6.-** La Dirección Provincial de Secretaría General, notifique la presente resolución a la garante **SEGUROS ORIENTE S.A.**, en la interpuesta persona de sus



COMPRAS  
PÚBLICAS

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
CERTIFICO:  
Que la fotocopia que antecede es igual  
al original que reposa en los archivos de la  
coordinación provincial de compras públicas  
18/05/2018

Página | 10



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS

Representante legal señor Esteban Eduardo Cadena Naranjo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de la LOSNCP, en su domicilio ubicado en Cdla. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouret, edificio Torres del Norte B, Of. 102, email [oriente@segurosoriente.com](mailto:oriente@segurosoriente.com).

**Artículo 7.-** Disponer de conformidad como lo prevé el inciso tercero del artículo 146 y el artículo 147 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que la Coordinación Provincial de Compras Públicas efectúe la publicación de esta Resolución en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP; y, la Dirección Provincial de Secretaría General realice la publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y en la página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

**Artículo 8.-** El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas se reserva el derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios a que haya lugar.

**Artículo 9.-** De la ejecución de la presente resolución encárguese la Dirección Provincial de Secretaría General, Dirección Provincial de Obras Públicas, Dirección Provincial Financiera, Tesorería General, y Dirección Técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria del Gobierno Provincial del Guayas.

Dado y firmado el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.

Ab. Alfredo Escobar Avilés

**DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
(TERMINACIÓN UNILATERAL No. 004-TU-CPCP-GPG-2018)

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
CERTIFICO:  
Que la fotocopia que antecede es igual  
al original que reposa en los archivos de la  
Coordinación provincial de compras públicas

18/05/2018

